

# 温州市人民政府文件

温政发〔2017〕25号

---

## 温州市人民政府关于下达 2017年温州市重点建设项目计划和 市级政府投资项目计划的通知

各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：

《2017年温州市重点建设项目计划》和《2017年温州市市级政府投资项目计划》已经市人民政府研究同意，现予下达，并将有关事项通知如下：

### 一、进一步加强组织领导，确保完成年度投资任务

2017年，全市计划安排重点建设实施项目386个，总投资7342.38亿元，年度计划投资922.14亿元，其中开工项目81个、建成项目68个、续建项目237个；另计划安排重点前期项目126

个，总投资 2699.80 亿元。全市计划安排市级政府投资项目 417 个，年度计划投资 366.77 亿元。各地、各部门要切实加强领导、明确责任，进一步完善领导干部挂钩联系重点项目制度，对重大项目建设开展专项作风巡查，加大监督问责力度，加快推进项目建设。各项目建设单位要按照有关要求，围绕年度建设目标，强化施工力量，全力以赴加快推进，确保完成年度投资计划和形象进度计划。

## **二、进一步加强要素保障，确保重点项目优先安排**

各地、各部门要结合“大拆大整、大建大美”，加强协调配合，集中要素配置，强化政策资源向重点建设项目倾斜，继续在资金保障、用地指标等方面给予优先安排，及时帮助解决项目建设中遇到的困难和问题。要积极推进融资理念和模式创新，加快建立政府和社会资本合作（PPP）模式成熟机制，引导更多社会资本参与重点项目建设，进一步开拓温商融资、银项融资对接等渠道，强化项目建设资金保障。要加大全市用地指标统筹调控和向上争取力度，各地应在年初下达的用地计划中提取 20% 的用地指标用于市级以上重点建设项目，确保市重点项目优先得到安排。要切实负起征地拆迁、政策处理第一责任人的重任，及时化解征地拆迁矛盾并做好维稳工作，优先安排并保障建设用地、供电、供水、供油等，为项目顺利建设创造条件。要切实加强机关作风效能建设，完善协调推进机制，优化审批流程，服务项目建设，确保项目前期顺利推进。

### **三、进一步加强项目管理，确保项目建设规范运行**

各项目建设单位要牢固树立“百年大计、质量第一”的意识，认真落实质量管理责任制，努力打造精品工程、优质工程和廉洁工程。要进一步明确各建设单位是工程建设安全生产的责任主体，要根据国家有关建设工程安全生产的法律、法规，监理完善的安全生产管理体系，切实落实好安全生产责任制。要切实履行项目建设质量、安全的监管主体责任，加大工程质量、安全生产的监管力度，确保工程质量和安全。

### **四、进一步加强舆论宣传，确保营造良好建设氛围**

重点项目建设事关我市经济社会发展大局，是扩大有效投资的重要载体，各地、各部门要加大宣传力度，努力营造良好的建设氛围，使广大干部群众理解、支持和推进重点项目建设。要深入开展重点建设立功竞赛活动，充分利用各类新闻媒介，及时宣传项目建设中的先进典型和经验，引导各级干部进一步转变作风，真抓实干，形成人人抓项目促发展的强大合力。

重点建设项目的信息报送务必做到实事求是、及时准确。各建设单位要认真落实信息报送制度，实行专人负责，每月2日前上报项目进度报表及有关信息(上报表格样式及联系方式另发)。同时，要及时梳理分析并上报项目建设推进中存在的困难和问题，以便有关部门找准症结、高效解决，确保我市重点项目建设顺利推进。

- 附件：1. 2017年温州市重点建设项目计划汇总表  
2. 2017年温州市重点建设项目计划形象进度表  
3. 2017年温州市重点前期项目计划表  
4. 2017年温州市市级政府投资项目计划安排说明  
5. 2017年温州市市级政府投资项目计划表（实施类）  
6. 2017年温州市市级政府投资项目计划表（前期类）

温州市人民政府

2017年6月12日

（此件公开发布）

## 附件 1

# 2017 年温州市重点建设项目计划汇总表

2017 年，全市计划安排重点建设实施项目 386 个，总投资 7342.38 亿元，年度计划投资 922.14 亿元，其中开工项目 81 个、建成项目 68 个、续建项目 237 个。另计划安排重点前期项目 126 个，总投资 2699.80 亿元。

序号	分 类	实施项目						前期项目个数
		年计划投资 (亿元)	占比 (%)	个数	按建设阶段分			
					开工	建成	续建	
1	农水项目	44.91	4.83	39	9	8	22	18
2	交通项目	318.72	34.28	71	9	10	52	49
3	能源项目	50.50	5.43	18	3	5	10	9
4	工业项目	65.90	7.09	35	6	4	25	0
5	社会发展项目	52.99	5.70	55	8	17	30	11
6	城市建设及基础设施项目	171.55	19.26	89	34	11	44	26
7	服务业项目	217.57	23.40	79	12	13	54	13
	<b>合计</b>	922.14	100.00	386	81	68	237	126

## 附件 2

## 2017 年温州市重点建设项目计划形象进度表

单位：万元、亩

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
一	农水项目											
1	瓯海区桃源水库工程	总库容 303 万方，为小（1）型水库，砼双曲拱坝，最大坝高 57 米，坝顶长 212.9 米。	16745	2013-2016	15887	大坝主体完工。	1000		8 月完工。完成二道坝、南面上坝道路等扫尾工作。	建成	瓯海区水利局	瓯海区
2	乐清淡溪水库保安加固工程	总库容 4029 万方，正常库容 2650 万方；拦河坝、溢洪道、泄洪洞等加固。	12095	2014-2017	9225	大坝主体工程完工；管理房及附属完成基础施工，开始框架施工，接线道路完成路基。	800		12 月完工。大坝单位工程进行完工验收；管理房及附属完工；绿化及其附属完工；开展扫尾工程。	建成	乐清市水利局	乐清市
3	乐清市长石岭水库工程	总库容 742 万方，为小（1）型水库，最大坝高 76.3 米，坝顶长 203.5 米。	24817	2014-2017	16333	大坝左端上坝公路砼路面浇筑，管理房外滩地挡墙砌筑，大坝基坑开挖，施工围堰等。	4000		水库大坝砼浇筑完成 50%。	续建	乐清市水利局	乐清市
4	泰顺县文祥湖水库	总库容 643 万方，为小（1）型水库，水库正常蓄水位 467.0 米，正常库容 504.13 万方，校核洪水位（P=0.1%）470.74 米。	16558	2016-2018	5630	完成导流洞的开挖及坝址土石方的开挖，以及完成临时设施及施工道路的工作，采石区开始爆破开挖，进行料石加工等。	3200		完成主坝石料填筑、灌浆、并开始面板砼浇筑，完成溢洪道及交通桥的施工，另外副坝开始施工，基本完成坝体砼浇筑。	续建	罗阳功能区管委会	泰顺县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
5	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程	北起绕城高速，南至卧旗山，同已建成的城区防洪堤鹿城段相连，全长 5.964 公里，防洪标准为 100 年一遇。	188370	2015-2019	62549	完成 15% 的桩基础及挡墙施工。	30000		一工区开始桩基施工；二、三工区完成桩基施工，开始主体结构建设；四工区基本完成主体结构。	续建	鹿城区农林水利局	鹿城区
6	灵昆南线标准堤工程及环岛南河工程	按 50 年一遇标准设计，堤长 6.5 公里，堤顶道路宽 12 米。河道长 6.0 公里，河道宽 50 米。水闸 1 座，3 米*6 米。	121566	2013-2016	97970	堤坝完成 100%；河道完成 100%；管理房、桥梁、景观亭全部完成。	4500		12 月完工。主堤及河道部分全部完工，配套绿化基本完工。	建成	温州港城发展有限公司	瓯江口产业集聚区
7	永嘉县瓯北三江段标准堤工程	50 年一遇防洪标准，总长 12.1 公里，新建水闸 5 座，加固 2 座。	119800	2010-2017	80945	完成第三阶段堤身闭合，江头内退招投标，外移段工可调整，完成初步设计调整。	10000		完成第三阶段验收，堤线外移段完成初步设计批复，完成招投标，开工建设并完成桩基基础处理。	续建	永嘉三江商务区管理委员会	永嘉县
8	苍南县横阳支江堤防除险加固工程	工程新建、加固两岸堤防 34.8 公里，新建改建水闸 17 座，防洪标准为规划条件下的 50 年一遇，以防洪（潮）排涝为主，兼顾改善水环境等综合利用。	104081	2012-2017	92159	上游段堤防完工，下游段完成堤防主体工程建设。	7500		7 月完工。完成堤防建设和绿化。	建成	苍南县水利局	苍南县
9	苍南县沿浦海塘除险加固工程	加固海塘 4.65 公里，整合沿线涵闸，重建沿浦水闸与联盟水闸。挡潮标准为 50 年一遇。	16914	2014-2017	14880	完成沿浦海塘工程，沿浦水闸水下建筑部分，联盟水闸主体工程。	1900		12 月完工。沿浦水闸主体工程完工，联盟水闸工程完工。	建成	苍南县水利局	苍南县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
10	苍南县肥艚水闸除险加固工程	原址扩建水闸，规模 5*8 米，设计流量 400 立方/秒。	15000	2015-2017	8130	闸室段、上下游翼墙 280 根桩基施工，左岸部分房屋拆迁。	3500	86.54	完成闸室主体工程。	续建	苍南县水利局	苍南县
11	平阳县鳌江标准堤（垂杨、镇区、下埠段）加固工程	垂杨段 2.1 公里、下埠段 2.3 公里，堤顶结构加高工程，镇区段 2.42 公里，新建框架堤及现有框架堤 854 米加高工程，土石堤 405 米加高工程，下埠水闸、雁门水闸防潮工程及三座小涵洞加装防潮闸门，码头、沙场闸口 50 处建钢闸门防潮工程。	19250	2015-2017	14117	完成主体土建工程量 80%。	6200		6 月完工。完成海塘加固 8.1 公里。	建成	鳌江镇人民政府	平阳县
12	平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江）加固工程	加固堤防 9.71 公里，加固沿堤配套 2 座水闸，重建水闸 1 座。	43000	2017-2019		完成可研审批。	8000	169	9 月开工。海塘建设 3 公里。	开工	鳌江镇人民政府	平阳县
13	平阳县鳌江标准堤萧江加固工程	加固堤防 8.11 公里，沿堤配套重建 2 座水闸改建西炉水闸单孔净宽 3.5 米。	32726	2017-2019		完成可研审批。	8000	79	9 月开工。海塘建设 4 公里。	开工	平阳县水利发展投资有限公司	平阳县
14	温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段	整治河道 51 条，总长度 78 公里，改建水闸 1 座，治理湖泊 2 处，滨河景观带 3 处等。	266060	2015-2020	13060	整治河道 2 公里，拓竣河道 2200 公里。	17000		整治天城围垦北园城中河、四甲浦、环城河、经五河等河道 5.6 公里，城东水闸项目开工建设。	续建	龙湾区水利投资开发有限公司	龙湾区



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
15	温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段	整治河道 24 条, 总长 49.949 公里, 其中新开 33.169 公里, 拓宽 9.95 公里, 疏浚 6.83 公里。	144000	2015-2020		完成工可报批。	10000		3 月开工。完成初设, 进场施工。	开工	温州市水利投资有限公司	浙南产业集聚区
16	温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段	整治丰门河、仰义河、直河、练墩河、后京河、河岙河、双岙河等 7 条河道共 13.25 千米、新建 1 座泵站和 2 座水闸, 扩建 1 座水闸, 新建牛岭路、江湾路、泰力路以西 2#箱涵 3.2 千米。其中丰门河主河道防洪标准 50 年一遇, 其余 20 年一遇。	85000	2016-2020		完成可研批复。	8000		3 月开工。丰门河开工建设, 完成临时工程及基础开挖、挡墙等。	开工	鹿城区农林水利局	鹿城区
17	温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段	综合整治长浹河、长浹支河、阳桐河、站东河、站西河、仙门河、十八湾河、前后渡河、娄桥河、河庄河、雄溪河、焦下河等 12 条河道, 整治河道 24.28 公里。	93260	2016-2020		完成初步设计批复。	20000		3 月开工。主体工程开工建设。完成河道主体工程 20%。	开工	瓯海区水利局	瓯海区
18	乐清市乐虹平原防洪二期工程	整治河道长 17.1 公里, 其中虹桥流域西干河 9 公里、西支河 5.9 公里和乐成东运河 2.2 公里, 节制闸 4 座。	34988	2012-2017	30371	完成河道整治 8 公里, 桥梁拆建 8 座, 完成第五标段工程招标准备工作。	3000	48.65	累计完成河道整治 15 公里, 桥梁拆建 20 座, 第五标段工程(东运河)开工建设。	续建	乐清市水利局	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
19	苍南县江南垟平原骨干排涝工程	总体排涝格局为“两纵四横一沟通”，整治河道约 92.3 公里，增大排涝口门，增设泵站，改建桥梁、建设绿道等。	240000	2017-2022		所有的专题已批复，可研已上报待批中。	20000		3 月开工。新兰闸站建设及 5 公里河道整治。	开工	苍南县水利局	苍南县
20	温州市乌牛溪（永乐河）治理工程	总用地规模 1495 亩。工程整治河道中心线全长 12.16 公里。	75000	2016-2022		完成工可批复，初步设计审查。	15000	792	3 月开工。桩基施工。	开工	永嘉县水投公司	永嘉县
21	浙江省瑞安市飞云江治理一期工程	建设马屿、仙降、飞云、陶山、锦湖等镇街标准堤防 31 公里及配套水闸等。	99400	2014-2017	67210	完成堤身、水闸基础及部分上部结构。	15000		完成总工程量的 90%，基本完成工程主体部分。	续建	瑞安市水利工程建设办公室（筹）	瑞安市
22	文成县飞云江治理二期工程	护岸 19.1 公里，滨水生态修复节点 15 处（生态修复面积 1242 亩），绿道 23.2 公里（其中结合护岸 13.3 公里，新建绿道 9.9 公里）。	25345	2016-2018	8820	完成护岸 3.5 公里。	10000		新开工护岸 8 公里，完成护岸 8 公里。	续建	文成县水利投资开发有限公司	文成县
23	平阳县鳌江干流治理萧麻段防洪工程	整治河道长 17.5 公里，按 20 年一遇防洪（潮）标准设计，两岸新建防洪堤全长 20.35 公里，沿堤配套新建、重建 10 座水闸，总净宽 60 米。	93802	2013-2017	69121	2 标、3 标、4 标段完工验收，5 标段计划完成 65% 工程量，6 标段计划完成 40%，7 标段完成 55%。	20000		施工 5、6、7 标段基本完成。	续建	平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
24	鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程	鳌江干流主河道拓宽 8.4 公里、凤卧溪分洪工程 2.5 公里、凤卧溪节制闸工程、水头镇区段节制闸工程、小南排涝泵站工程和凤卧溪城区段疏竣工程 2.4 公里。	161937	2016-2020	12000	分洪工程（隧洞）施工。	25000	2235	河道整治 2.7 公里，完成 1 公里堤防，完成 1.2 公里分洪隧洞。	续建	平阳县水利发展投资有限公司	平阳县
25	鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程	河道长共 7.8 公里，戍浦江两岸堤防总长约 16.3 公里，其中左岸堤防总长约 8.4 公里，右岸堤防总长约 7.9 公里，途径下庄、藤桥镇区、垵岸、方隆、坎上等行政村镇。	99255	2014-2018	28266	一标完工，二标道路铺设，三、四标正在进行招投标的准备工作。	30000		二标段桩基础施工及土方开挖；三、四标段进场施工。	续建	鹿城区农林水利局	鹿城区
26	洞头区状元岛河道水系治理工程	主要包括湖泊面积 19 万平方米，水域面积 8.6 万平方米。护岸总长度为 9705 米，总绿地面积 64.3 万平方米。	44539	2016-2019	7000	进行河道护岸基础施工。	5000		进行河道护岸基础施工。	续建	洞头区状元南片围涂建设开发有限责任公司	洞头区
27	瓯飞一期围垦工程	围垦面积 13.28 万亩，堤线长 36.66 公里，水闸 6 座。	1100000	2012-2021	745929	完成后方保障基地管理房主体工程；北 1#、北 2# 闸交通桥以下基本完成，东 1# 水闸完成达到通水条件。	60000		主堤基本达到设计高程，护面完成 70%。水闸全部完成。闭气土方逐步加载至 4 高程。	续建	温州市瓯飞经济开发投资有限公司	浙南产业集聚区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
28	瓯飞一期围垦工程(南片一阶段)	南片围垦面积 6.64 万亩。位于温州市瓯江、飞云江河口间平直岸滩,东临大海,西联瑞安丁山,南顺飞云江左岸。工程规模由东堤 12.9 公里、南堤 3.5 公里、水闸 3 座、3#隔堤长 4.1 公里组成。	155000	2016-2027	2000	开工。	8000		在促淤堤基础上施工至▽1.5 高程。水闸堆载预压至 0 高程。	续建	瑞安市瓯飞管委会	瑞安市
29	洞头区黄岙二期围涂工程	围涂面积约 0.55 万亩,主要由海堤、水闸及围区河道组成,海堤总长 3889 米。海堤设计防潮标准为 50 年一遇,水闸排涝标准为 20 年一遇。	44218	2011-2016	41304	进行水闸施工、下乌仙结构、灌砌挡墙施工。	2500		12 月完工。堤坝、水闸、绕岛海堤工程主体基本完工。	建成	温州大小门岛投资开发有限公司	洞头区
30	洞头县状元南片垦区回填工程	围堤内新增面积约 5180 亩,形成陆域 4209 亩,其中道路总面积 730.5 亩,场地 3478.5 亩。	113000	2010-2018	80472	完成软基处理 40 万 m <sup>2</sup> 。	10000		完成软基处理 80 万 m <sup>2</sup> ;料场开采 100 万方。	续建	洞头区状元南片围涂建设开发有限责任公司	洞头区
31	温州大门港口物流区促淤堤工程	围区促淤面积 0.67 万亩,建设促淤堤 3370 米,预留口门段 950 米,促淤堤堤顶高程-1.0 米,促淤堤占用海域面积 748 亩。	92663	2013-2016	35903	完成促淤堤基础处理,进行-4 米以下高程堤身抛石施工。	5000		完成土工布铺设、碎石抛填、排水板插设及土工格栅铺设。	续建	温州大小门岛投资开发有限公司	洞头区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
32	瓯江口新区一期软土地基处理工程	工程处理面积 2.26 万亩；主要建设内容为塑料排水板插打、真空预压、道路填筑、堆载预压、吹泥、挖河等工程。	466006	2013-2017	373265	6、7、9 合同段完工，8、10 合同段基本完工，11 合同段完成部分工程。	15000		12 月完工。完成土方开挖 100 万方。	建成	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	瓯江口产业集聚区
33	温州港瓯江港区灵昆作业区灵霓北堤段港口陆域形成工程	围垦形成陆域面积 161.6 万平方米，吹填设计高程 5.6 米，陆域形成设计高程 3.9 米。	190219	2016-2019		初步设计已批复。	30000		9 月开工。完成部分围堤施工（抛石、铺设土工布）、部分地基处理。	开工	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	瓯江口产业集聚区
34	瑞安市丁山三期西片围涂工程	围涂面积 3.58 万亩，工程等级为 III 等，主要由 7.77 公里长海堤、3.77 公里长北隔堤、2 座纳排闸以及排涝干河等组成。	102900	2016-2019	25839	6 月开工。年内完成部分海堤地基处理和堤身抛石。	7000		完成总工程量的 20%，主海堤全线达到▽4.8 米高程；1#施工便道全线达到▽4.8 米高程。围区潮沟疏浚全部完成。	续建	瑞安市瓯飞管委会	瑞安市
35	文成县黄坦镇低丘缓坡开发基础设施配套项目（一）	总用地面积 3896 亩，其中基础设施建设用地面积 60 公顷。该项目一期建设用地 127 公顷，其中基础设施用地面积 21.2 公顷。建设内容主要包括土地平整、水土保持、生态环境保护、河道和区内道路网建设及各类管线、景观绿化等工程。	33560	2014-2018	4673	A 区块全面开工建设，完成农园路、纬五路、纬四路土石方工程 60%。	2000		完成经四路、农园路、纬五路等土石方工程。	续建	文成县黄坦镇人民政府	文成县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
36	洞头县鹿西白龙屿生态海洋牧场	项目建设约 3 公里栅栏式坝体, 形成 800 亩养殖海域面积, 及相关陆域配套设施。	32000	2013-2018	17730	完成堤坝建设。	2000		建成堤坝、围网、办公楼、研究所、海洋农业高科技企业孵化园。	续建	浙江东一生态渔业有限公司	洞头区
37	洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程	建设北岙、东屏、元觉、霓屿整岛公园及 54 公里游步道。	46000	2016-2018	5040	完成 PPP 招标, 初步设计批复, 进场施工。	5000		建设南段生态廊道。	续建	洞头区海洋生态廊道旅游局	洞头区
38	洞头区蓝色海湾整治项目	港区内清淤疏浚 160 万立方米, 海洋环境综合治理, 沙滩整治修复 17 万平方米, 海洋生态廊道建设及岸线修复。	40000	2017-2018		完成子工程初步设计批复。	10000		3 月开工。进行沙滩修复、岸线整治等工程建设。	开工	洞头区海洋与渔业局	洞头区
39	瑞安市飞云江高楼绿道及综合整治工程	位于飞云江高楼大桥至塔石大桥河段, 全长 13.2 公里, 分飞云江高楼段绿道、飞云江高楼段治理和飞云江滩脚堰坝三项子工程。	93000	2012-2019	56012	泄水闸工程完成土建工程; 堰坝工程完成开挖、抛石、理砌等; 完成上下游引河工程、飞云阁管理房、望江亭工程。	6000		完成高楼段治理工程, 基本完成堰坝主体工程。	续建	瑞安市水利工程建设办公室(筹)	瑞安市
二	交通项目											
40	温州绕城高速公路北线二期工程	起于温州绕城高速公路北线一期终点的北白象枢纽, 终于乐清市黄华镇, 接甬台温高速复线黄华枢纽, 全长 13.4 公里, 双向六车道高速公路。	579876	2014-2018	174155	累计完成路基工程 45%、桥梁工程 22%、隧道工程的 10%。	150000		累计完成路基工程 75%; 桥梁工程 70%; 隧道工程的 65%。	续建	温州沈海高速公路有限公司	市交投集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
41	温州绕城高速公路西南线	起于鹿城区仰义枢纽至瑞安阁巷, 设阁巷枢纽接即将建设的沈海高速公路复线, 全长 56.328 公里, 双向六车道高速公路。	1499689	2013-2017	947253	累计完成路基工程 86%, 桥梁工程 88%, 隧道工程 96%。	330000		完成土建工程、路面及后续工程, 建成通车。	建成	温州绕城高速公路西南线有限公司	市交投集团
42	龙丽温高速公路文成至瑞安段	起自文成县樟台, 设 T 型枢纽与在建的温州绕城高速公路西南线相接, 双向四车道高速公路, 全长约 40.6 公里。	798400	2015-2019	137133	力争 11 月中旬土地获批复; 完成路基工程 5%、隧道工程 10%、桥梁工程 10%。	170000		完成路基 45%, 桥梁 50%, 隧道 50%。	续建	温州市瑞文高速公路有限公司	龙丽温高速公路温州段工程建设指挥部
43	溧阳至宁德高速公路 (G4012) 文成至泰顺段	起点文成樟台至浙闽界, 路线全长 57.5 公里, 双向四车道高速公路。	1100000	2016-2020	100	完成初步设计上报交通部。	130000		完成初设、施工图和土地报批工作, 9 月全线开工, 完成路基 4%, 桥梁 40%, 交叉工程 30%, 房屋拆迁 70%, 坟墓拆迁 70%, 管线迁移 60%。	续建	温州市文泰高速公路有限公司	龙丽温高速公路温州段工程建设指挥部
44	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段	起乐清南塘至黄华镇, 全长 30.8 公里, 双向六车道高速公路。	571590	2014-2018	242857	累计路基完成 35%, 桥梁完成 65%, 隧道完成 30%。	100000		累计路基完成 65%, 桥梁完成 85%, 隧道完成 65%, 路面 8%。	续建	温州高速公路投资有限公司	市交投集团
45	甬台温高速公路复线灵昆至阁巷段	起灵昆至瑞安阁巷, 全长 38.7 公里, 双向六车道高速公路。	1403289	2014-2018	336946	累计完成路基工程的 8%、桥梁工程的 25%。	240000		累计完成路基工程 45%, 桥梁工程 50%。	续建	浙江温州沈海高速公路有限公司	市交投集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
46	甬台温高速公路复线瑞安至苍南段	起于瑞安阁巷,终于浙闽交界的苍南岱岭的岱岭隧道,全长 56.9 公里,双向六车道高速公路。	1565813	2014-2018	308482	累计完成路基工程 8%、桥梁工程 16%、隧道工程 3%。	260000		累计完成路基工程 35%;桥梁工程 46%,隧道工程 25%。	续建	浙江温州沈海高速公路有限公司	市交投集团
47	温州瓯江北口大桥工程	起自温州市柳市镇黄华北侧,接南塘至黄华段,止于灵昆岛,接灵昆至阁巷段,全长 7913 米,其中跨瓯江主桥 2090 米。下层为国道 G228 线,路线北接 G228 乐清段,南接 G228 灵昆段,全长 3905 米。	883558	2016-2021	34825	实现主体工程中塔开工,控制性中塔及基础工程完成 5%,桥梁总体进度累计完成 3%。	100000		全线开工建设,控制性中塔及沉井基础工程完成 50%(沉井下沉到位),边塔及锚碇基础完成 35%,南北引桥完成桩基础施工 10%,桥梁累计完成 15%。	续建	温州瓯江口大桥有限公司	市交投集团
48	甬台温高速公路乐清北互通新建工程	主线全长 960 米,连接线长度 1.15 公里,匝道采用单车道,单向单车道路基宽度 9 米,双向双车道路基宽度 16.5 米,设计速度为 40 公里每小时。	35000	2017-2019		完成初步审查。	10000	285.8	3 月开工。完成拼接段全部工程量。	开工	乐清市高速公路建设办公室	乐清市
49	104 国道乐清虹桥至乐成段改建工程	主线长约 19.3 公里,六车道一级公路标准,乐清虹桥接 104 国道乐清虹桥过境段至乐成前山,与 104 国道相接,同步改建宁康西路连接线约 0.21 公里。	284000	2013-2017	100328	完成全线土地报批工作;一期全线复工建设;二期完成 3、4 标段施工监理招投标工作。	12000		二期开工,完成路基 50%;完成桥梁工程下部结构 50%;隧道工程完成 20%。	续建	乐清市 104 国道虹桥至乐成改建工程专项办公室	乐清市



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
50	104 国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（永嘉段）	起点为瓯北张堡村三桥路，终点为鹿城仰义街道十里村，全长 7.2 公里，按一级公路标准兼顾部分城市道路设计建设。其中瓯江特大桥 2.35 公里一座，桥面宽 36 米，路基 50 米。	158640	2014-2017	48164	瓯江特大桥项目完成桥梁总进度 80%，安置房项目桩基施工，主线及连接线争取完成 PPP 审批。	20000	233.43	瓯江特大桥合拢并完成桥面铺装工作；安置房项目桩基坑完成施工，基坑维护施工；主线及连接线工程进场施工。	续建	104 国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部	永嘉县
51	104 国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（鹿城段）	起仰义街道至双屿街道，双向六车道一级公路，长 9.6 公里，连接线 1.27 公里。	290000	2014-2020	79608	完成主体与引桥箱梁、引桥 T 梁和塔柱施工。	25000		瓯江特大桥合拢并完成，同时主线道路工程完成 PPP 采购，进场施工。	续建	鹿城区交通工程建设办公室	鹿城区
52	104 国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（瓯海段）	瓯海大道至鹿城接壤段，全长 4.2 公里，六车道一级公路标准，路基宽 32 米或 50 米。	45900	2017-2019		临时设施施工。	7000		1 月开工。道路路基施工，完成路基 30%。	开工	瓯海区交通运输局	瓯海区
53	104 国道温州西过境瓯海桐岭至瑞安仙降段工程（瓯海段）	长约 2.3 公里，六车道一级公路标准，路基宽 32 米，设计时速 80 公里。	24000	2013-2018	15136	完成路基和隧道。	4000		隧道、接线工程基本完工。	续建	瓯海区交通工程建设办公室	瓯海区
54	104 国道温州西过境公路瑞安段（含飞云江六桥）	起陶山镇陶岙村桐岭隧道至仙降街道东川新 56 省道，全长 16 公里，一级公路六车道，宽 33.5 米。	162000	2014-2018	112469	完成主桥合拢，二标段路基完成填筑。	18000		1 标段隧道贯通、路基年内完成进入预压；2 标段路面 10 月完工。	续建	104 国道西过境公路瑞安段建设指挥部	瑞安市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
55	104 国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程	主线长 29.3 公里（其中瑞安段长 2.3 公里，平阳段长 27 公里），其中互通立交 2 处，大桥 10 座，中小桥 20 座，大桥 9 座。昆阳连接线长 2.52 公里，水头连接线长 13.29 公里。	459300	2016-2019	82950	全线征迁工作，06 合同段路基、桥隧工程。	65000	2121	完成昆水支线的路基工程 21%，桥梁工程 22%，隧道工程 46%。	续建	104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程指挥部	平阳县
56	104 国道苍南段改建工程	起灵溪镇新溪村东侧至桥墩镇分水关隧道浙闽界，全长 36.3 公里，其中主线全长 23.7 公里，灵溪连接线 3.8 公里，观美连接线 7.3 公里，桥墩连接线 1.5 公里。采用双向四车道一级公路标准，其中主线观美和桥墩连接线采用二级公路标准。	305200	2016-2020	100	已进行第 2 标段横阳支江大桥拌合站及预制场场地填筑等工作。	20000		主线柳垵至分水关段和桥墩连接线路基、桥梁、隧道建设。	续建	苍南县交通运输局	苍南县
57	330 国道（原 77 省道）延伸线龙湾至洞头段疏港公路	起龙湾上岙至小朴码头，总长 40.4 公里，其中主线 36.7 公里，一级公路标准；连接线 3.7 公里，二级公路标准。	402441	2011-2017	346802	基本完成路基 90%；桥梁 95%；隧道 100%。	20000		12 月完工。完成全部路基、桥梁、隧道、路面，年底建成通车。	建成	温州港城发展有限公司	瓯江口产业集聚区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
58	330 国道温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程一期（龙湾区段）	龙湾永中至海城（龙湾区段），全线长约 5.9 公里，其中隧道长约 250 米/0.5 座，桥梁 9 座，长 315 米，路基宽 44 米，设计时速 80 公里，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设，并设公路养护管理用房 1 处。	105302	2013-2018	52771	完成部分软基处理和路基堆载。	5000		完成路基，进入道路面层施工。	续建	龙湾区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室）	龙湾区
59	330 国道温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程二期（经开区段）	起沙城街道横山隧道至海城街道与瑞安分界点，开发区段主线长约 5.2 公里，向南同步建设海城支线约 1.8 公里，与瑞安规划的龙瑞大道相接，建设里程约 7 公里，其中隧道两座，桥梁 8 座，路基宽 44 米，设计时速 80 公里/小时，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设。	158290	2014-2017	44925	海城隧道左主洞完成开挖 350 米，右主洞完成 360 米。	30000		道路进行堆载预压，三甲河桥完成桥梁下部结构，其他桥梁完成桩基施工，隧道工程完成工程量的 50%。	续建	开发区建设项目建设管理中心	浙南产业集聚区
60	228 国道瑞安南滨段（瑞安飞云江三桥南延伸线工程）	本项目路线长约 4.3 公里，六车道一级公路标准。	30000	2016-2018	2000	完成部分软基处理、路基填筑。	5000		K1+329-K3+426 段两公里部分路基及桥梁工程。	续建	瑞安市交通工程建设办公室	瑞安市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
61	228 国道平阳榆垟至鳌江段公路工程	长 11.2 公里，设隧道长 3370 米/2 座，大桥长 360 米/2 座，采用一级公路标准设计，设计速度为 100 公里/小时。	188500	2017-2020		完成环评、用地预审等手续报批，完成可研审批。	15000	701	9 月开工。进行主隧道进出口及桥梁桩基施工。	开工	228 国道平阳段工程建设指挥部	平阳县
62	322 国道文成西坑至景宁交界段改建工程	二级公路，全长约 22.3 公里，全县设公路养护用房 1 处普通公路服务站 2 处。	109000	2017-2020		完成工可审批，进入初步设计。	2000		9 月开工。完成初步设计，铜铃山镇约 K98+110 隧道口开挖建设。	开工	文成县交通运输局	文成县
63	322 国道（原 56 省道）文成樟台至龙川段改建工程	樟台至龙川一级公路建设 8.5 公里、支线 4.6 公里。其中樟岭隧道 400 米。	120000	2016-2018	20000	开工建设。	30000		鸭头山隧道、详头山隧道开挖、路基开挖，完成工程量 40%。	续建	文成县交通运输局	文成县
64	322 国道瑞安塔石隧道至高楼段防洪抢险通道工程	路线长 6.0 公里。二级公路标准，隧道 3050 米/3 座，桥梁 850 米/4 座，路基宽 10 米，占地 100 亩。	41630	2017-2018		编制建设方案和施工图设计。	15000		3 月开工。	开工	瑞安市交通工程建设办公室	瑞安市
65	235 国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程	改建一级公路 6.3 公里，隧道 975 米/2 座。	56000	2017-2019		完成初设批复。	6000		9 月开工。路基施工。	开工	泰顺县交通运输局	泰顺县
66	规划省道 S217（原 41 省道）永嘉福佑至沙头段改建工程	起福佑至沙头，全长 25 公里，其中岩头至沙头段一级公路 13 公里，岩头至福佑段二级公路 12 公里。隧道 6 座，桥梁 7 座。	205633	2014-2017	132043	完成路基 80%，桥梁 88%，隧道 96%，路面 10%启动拆迁安置。	40000		11 月完工。12 月主体工程建成通车。	建成	永嘉县交通投资集团有限公司	永嘉县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
67	规划省道 S217 (原 57 省道) 瑞安宁益至龙湖段改建工程	起宁益至龙湖, 全长约 9.1 公里, 二级公路, 路宽 12-15 米。	31000	2014-2017	3337	8 月主体开工, 完成大桥 50%。	5000		完成 II 标段部分路基及桥梁工程。	续建	省道改建工程指挥部)	瑞安市
68	规划省道 S220 泰顺县文福公路改建工程 (横坑至泗溪、仕阳至龟湖段)	横坑至泗溪、仕阳至龟湖段, 二级公路 27.872 公里, 独立桥梁 3051 米/16 座, 独立隧道 1448 米/3 座。	74975	2015-2020	20300	完成土建工程量的 20%。	12000		累计完成路基 40%, 桥梁 25%, 隧道 80%。	续建	泰顺县交通运输局	泰顺县
69	104 国道至瓯海大道连接线 (新双南线) 工程	北起瓯海区梧田街道瓯海大道, 南至丽岙街道下沈线, 全长 5.5 公里, 宽 50 米, 一级公路, 其中隧道 3 座, 长 1277 米, 桥梁 4 座。共分三期实施。	125973	2013-2018	45205	一期工程完工; 二、三期工程建设。	6000		7 月二期工程开工建设, 桥梁、路基分别完成工程量的 60%。	续建	瓯海区交通工程建设办公室	瓯海区
70	104 国道 (瓯海段) 拓宽工程	北起梧田街道瓯海大道南堡, 南至丽岙街道王宅, 全长 5.9 公里, 宽 50 米, 设计标准为城市主干道 I 级, 设计时速 50 公里/小时。	145643	2014-2019	21404	一期工程完工, 二期工程完成征地手续。	5000		二、三期完成二标, 三标完成 50%, 四标开工建设。	续建	瓯海区交通工程建设办公室	瓯海区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
71	温州市瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段	起于塘下镇与龙湾交界处，与洞头至鹿城公路龙湾永中至海城支线相接，终点为东山下埠，路线全长 12.3 公里。双向六车道，一级公路兼顾城市道路功能。	153200	2016-2019		完成本项目工可、初步设计、施工图设计报批工作。	10000	1000	9 月开工。完成政策处理工作，软基处理进场施工。	开工	瑞安市交通工程建设办公室	瑞安市
72	高铁温州站至丽岙连接线公路工程（吹台山隧道）	北起高铁温州站，南至丽岙街道街 104 国道，全长 8.4 公里，一级公路兼顾市政功能，实际建设里程 7.3 公里，利用陈焦路 1.1 公里，道路宽度 50 米，其中隧道 2 公里。	186900	2012-2018	135456	道路连云港路至下沈线段完工，下沈至 104 国道段开工建设。丽岙安置房：装修装饰。	4000		温州站至下沈线 10 月完工，下沈线至 104 国道段完成路基工程。丽岙安置房 10 月完工。	续建	瓯海区交通运输局丽岙街道办事处	瓯海区
73	温州绕城西南线高架下瓯海中心路工程	起于瓯海大道西延工程交叉口，止于温瞿公路交叉口。道路全长 2.44 千米，红线宽度 50 米，桥梁三座。	48457	2016-2018	4426	完成桥梁架设。	3000	48	瓯海大道北侧原中心路路面工程完工，剩余段进场施工。	续建	瓯海区交通工程建设办公室	瓯海区
74	乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段建设工程	起点清江镇北塘村，终点中心区霖霄路，主线长 22.4 公里，路基宽 32 米，双向六车道，连接线长 4 公里，路基宽 24.5 米，双向四车道。一级公路标准设计。	215183	2011-2017	151908	完成 K7+020 至 K22+300 段路基、路面、桥梁工程，隧道主洞进洞 300 米，2 衬完成 200 米，5 标跨线桥完成桩基。	15000		完成路基 95%，一期路面完成 78%，桥梁完成 80%，隧道完成 95%，交安绿化完成 85%。	续建	乐清市疏港大道建设专项办公室	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
75	鹿城区双屿至藤桥公路工程	起双屿街道鞋都三期石鼓岭山麓至鹿城轻工园区南侧，全长 7.2 公里，道路等级采用双向六车道一级公路标准兼顾市政功能，设计速度为 60 公里每小时，路基宽为 30 米。	137000	2012-2018	79363	完成工程量的 50.2%。	15000		一标完成林里隧道、白虎岩隧道陈村大桥附属工程；完成上庄大桥、北山巷大桥主体工程。二标宝昌岭隧道全线贯通。	续建	鹿城区交通工程建设办公室	鹿城区
76	小门岛环岛公路工程	路线全长 7.833 公里，其中利用大门大桥一期工程小门连接线段 1.794 公里，新建段 6.039 公里。主要建设内容包括路基、路面、3 座桥梁、1 座隧道、15 道涵洞、5 处平面交叉及配套工程。	32102	2016-2019	421	路基施工。	2000		3 月开工。进行路基施工。建成大门大桥至小门西段工程。	续建	温州大小门岛投资开发有限公司	洞头区
77	乐清火车站至七里港区连接线（一期）工程	全长 9.8 公里（长 5.5 公里，宽 50 米，长 4.3 公里，宽 36 米），其中：一期工程长 3.9 公里，宽 50 米。	59000	2014-2018	13005	一段中丁桥河桥第二块盖梁浇筑完成。其余段开始整体施工。	13000		完成路基铺设和桥梁工程量的 70%。	续建	柳白新城建设办公室	乐清市
78	乐清市乐成至乐清火车站公路（乐白路延伸）工程	起点乐成街道潘家垞村，终点白石街道站前路（火车站），全长 5.6 公里，路基宽 23 米，其中隧道 1 座，1280 米。一级公路标准设计。	48705	2012-2017	33217	完成隧道土建工程，完成桥梁工程，完成路基工程，工程主路面贯通。	2000		6 月完工。完成绿化工程、交安工程及剩余附属工程，建成通车。	建成	乐清市交通工程建设办公室	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
79	瑞安市北隅至丁山疏港公路工程(进港公路二期)	起于滨海大道,终于望江路,长 5.8 公里,一级公路双向六车道兼顾城市道路,宽 42 米。	63209	2014-2018	47034	路基完成全线软基处理、路基填筑和挡墙防护,排水管道施工。桥梁完成全部桩基、承台施工,完成 4 座桥梁上部结构施工。	10000		路基堆载预压基本完成,桥梁梁板安装基本完成。	续建	瑞安滨海新区管委会	瑞安市
80	永嘉县上塘至瓯北公路工程	起点为永嘉上塘,与上塘镇环城北路相交,终点为瓯北,与 104 国道西过境相交。全长 11.8 公里,六车道一级公路标准建设。设计速度为 80 公里/小时,路基宽度为 32 米。其中隧道长约 5950 米/4 座。	198500	2015-2018	39470	金钱龙隧道施工完成 10%,下白岩隧道施工,桥梁施工。	40000	15	完成隧道、桥梁、路基施工的 40%。	续建	上塘至瓯北公路工程建设工作领导小组办公室	永嘉县
81	平阳万全至瑞安锦湖公路工程(瑞安段)	平阳县与瑞安市交接处,瑞安市公安三所至火车站路与江南大道的交接处。长 1.64 公里,宽 42 米。总用地面积 106 亩。	13000	2015-2017	6562	完成路基工程。	3000		完成路基及桥梁工程。	续建	瑞安江南新区管委会	瑞安市
82	平阳万全至瑞安锦湖公路工程(平阳段)	平阳段 6.9 公里(包括 0.59 公里的万全连接线)。采用一级公路标准,设计速度 80 公里每小时,双向六车道路基宽度 32 米。	59100	2016-2019	5200	征迁工作、开工建设。	8000	357	土地征用、房屋拆迁;桥梁工程 20%;路基工程 15%。	续建	平阳县交通运输局	平阳县



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
83	平阳县万全至鳌江公路	起万全至鳌江，全长 16.4 公里，采用一级公路标准，设计时速为 80 公里/小时，大桥 2 座，中桥 24 座，其中新建路段长 9.39 公里，起点至昆宋公路交叉 6.77 公里，路宽 32 米；塘下村至终点 2.62 公里，路宽 36 米。	94400	2013-2017	42289	政策处理基本完成，其中路基工程累计完成 35%；桥梁工程累计完成 26%。	10000		路基工程计划完成 60%；桥梁工程计划完成 68%。	续建	平阳县万全至鳌江公路工程建设指挥部	平阳县
84	平阳县水头至凤卧防洪通道	全长 17.05 公里，其中新建段长 10.5 公里，路基宽度 8 米，设隧道 3400 米/4 座，桥梁 443 米/6 座。设计时速为 30 公里/小时，采用二级公路标准设计。	35867	2017-2019		完成施工图设计。	5000		3 月开工。完成隧道开挖 900 米；完成路基工程量 30%。	开工	平阳县红色旅游道路工程建设指挥部	平阳县
85	泰顺县包垵至新浦公路改建工程	包垵至新浦，二级公路 4.9 公里，独立桥梁 715 米/1 座，独立隧道 240 米/3 座。	13280	2015-2017	6200	完成土工程量的 40%，完成隧道进洞 150 米。	3500		完成土建工程量的 80%。	续建	泰顺县交通运输局	泰顺县
86	苍南县灵溪至龙沙公路改建工程	起灵溪镇至赤溪镇，一级公路，路线全长 19.4 公里，接线长 0.917 公里。	160357	2013-2017		赤溪至藻溪段已全线试通车，苍南大道二期、三期完成路基填筑 51000 方，完成路基全部整形。	9000		12 月完工。基本完成道路路面。	建成	苍南县交通局	苍南县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
87	鳌江四桥	一级公路标准，全长 1.4 公里，宽 35.5 米，双向六车道，采用独塔斜拉结构，设计速度 50 公里每小时，次干路设计速度 30 公里 / 小时。通航等级为 300 吨，双向通航净宽 100 米，净空 12.5 米。	73467	2014-2018	30437	完成土建工程量约 55%，其中主桥处于桥墩墩身及系梁施工。	18000		完成土建工程量约 90%，其中主桥完成主塔施工，北岸引桥完成第三、四联现浇箱梁，南岸引桥墩柱全部完成。	续建	平阳县鳌江镇人民政府	平阳县
88	龙港大桥改建工程（鳌江一桥）	全长 1.12 公里，其中大桥长 597 米，双向六车道一级公路标准结合城市道路功能设计，设计速度为 60 公里每小时，路基宽 32 米。	41600	2013-2017	25344	全桥合拢贯通，路基完成 70%。	4500		5 月完工。完成竣工验收，通车。	建成	苍南县交通局	苍南县
89	缙云至苍南公路平阳至苍南段鳌江口跨江大桥工程（鳌江五桥）	全长 4.6 公里，其中跨鳌江大桥约 1507 米，采用双向六车道一级公路标准设计，设计速度为 100 公里每小时，路基 36 米，占用土地约 557 亩。	125113	2015-2018	33301	桥梁下部结构及部分路基。	30000		累计完成桥梁 55%，路基 60%。	续建	苍南县交通局	苍南县
90	瓯海天长岭隧道复线及接线改建工程	全长 5.206 公里。其中隧道长 2.74 公里，宽 14.5 米，接线长 2.466 公里，宽 32 米（不含地下管网建设），平面交叉 3 处。	59439	2015-2018	26034	路基 50%，桥梁 85%，隧道 90%，完成土建标的 47%。	11000	16	隧道及接线主体工程完工，配套及附属设施施工。	续建	瓯海区交通工程建设办公室	瓯海区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
91	大门产业基地环岛公路美岙隧道及连接线工程	全长 2.9 公里，路基宽 11 米，包括 1283 米隧道，二级公路标准，设计速度 40 公里每小时。	28000	2016-2018	3030	开工建设。	1500		完成三条岗至沙岙段主体工程施工，进行美岙隧道爆破开挖。	续建	温州大小门岛投资开发有限公司	洞头区
92	温州市域铁路 S1 线一期工程	西起瓯海区潘桥镇，至灵昆半岛，线路全长 53.507 公里，初期设站 18 座，预留站 2 座。其中 S1 线机场段 7.06 亿元。	1860700	2013-2017	1105700	西段桩基、承台、墩柱全部完成，梁体基本完成。东段桩基、承台、墩柱全部完成，梁体完成 80%。隧道、明挖完成 80%。	350000		完成全部土建工程，开始铺轨。	续建	市铁投集团	市铁投集团
93	温州市域铁路 S2 线一期工程	线路长度：62.95 公里，设站 20 座，其中 S2 线机场段 5.08 亿元。	2615260	2015-2019	94078	开工瓯江北口隧道、S2 线机场枢纽站。	200000		启动政策处理和部分标段施工。	续建	市铁投集团	市铁投集团
94	乐清湾港区铁路支线	线路长约 73.9 公里，段国铁 II 级，单线，其中绅纺至黄田段国铁 I 级，单线预留复线条件。	680900	2014-2018	313500	完成整体工程 30%。	180000		征迁全部完成；线下工程完成 80%，具备铺轨架梁条件。	续建	浙江乐清湾铁路有限公司	市铁投集团
95	杭温高铁一期（温州段）	新建杭温高铁一期（义乌至温州）温州段，线路长约 67 公里，设计速度目标值 350 公里/小时。	1170000	2017-2022		工程可行性研究报告核准获国家发改委批复。	30000		3 月开工。3 月底前先期段进场施工，12 月底前全线开工。	开工	市铁投集团（项目公司筹）	市铁投集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
96	温州市域铁路运营控制中心	总用地面积 16.18 亩, 拟建总建筑面积为 62496.43 平方米, 其中地上建筑面积 49444.69 平方米, 地下室面积为 13051.74 平方米。其中设备采购 1.7 亿元。	62966	2014-2017	20017	完成主体工程。	30000		主体竣工验收, 机电设备安装完成、二次装修约 40%, 开始附属配套施工。	续建	温州市轨道交通置业有限公司	市铁投集团
97	温州港状元港区二期工程(一阶段)	新建 3 个 5 万吨级集装箱泊位(水工结构按靠泊 10 万吨级集装箱船舶设计)及相应配套设施, 泊位长 969 米, 陆域总面积 81.7 公顷, 设计年通过能力 155 万 TEU, 概算投资 28.56 亿元。分阶段投资, 一阶段投资规模 6.34 亿元。	63400	2014-2017	29215	完成一阶段 7#泊位和 4#引桥建设任务并交工验收。	2000		开工建设状元港区二期工程陆域形成与软基处理工程, 进行场地整平、塑料板打设、堆载预压等施工。	续建	温州港集团	温州港集团
98	温州永强机场新建航站楼工程及新建航站楼附属工程	新建 T2 航站楼 10 万平方米; 停车场 15000 平方米, 绿化景观 25000 平方米。二次装修面积 99930 平方米、新建地下室总建筑面积 16823 平方米、航站楼前道路面积 32500 平方米。	196100	2013-2017	175059	完成 T2 航站楼工程; 完成 T2 附属工程 50%弱电、装饰等工程。	18000		12 月完工。	建成	温州机场集团	温州机场集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
99	温州永强机场新建航站区配套工程	新建国内 T2 航站楼空侧站坪及货机坪约 38 万平方米, 设站坪机位 27 个、货机位 4 个, 以及相应配套设施。	94500	2013-2017	47301	二标段完成施工, 三标段完成 60% 工程量。	43000		10 月完工。	建成	温州机场集团	温州机场集团
100	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程	拟建货运用房 3 万平方米、货运堆场和货运停车场 4.4 万平方米, 以及公安、安监、特种车库等生产辅助设施。	110595	2014-2017	23168	完成公安业务用房, 6 月份开工货运区主体工程。	20000		综合业务用房工程 12 月份施工至三层结构。其余建筑 12 月份完成主体结构(除消防站)。	续建	温州机场集团	温州机场集团
101	温州机场扩建工程	主要包括 2100 米跑道, 公务机候机楼、机坪、机库、导航灯光等配套设施。总投资 19.4 亿元, 用地面积 181 公顷。	193790	2015-2019	54329	完成试验段地基处理施工。	5000		完成初步设计批复和海域使用权审批。	续建	温州机场集团	温州机场集团
102	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程	建设交通枢纽综合体地下部分, 以及给排水、总图、河流改道、道路、消防、110kv 变电站等公用配套设施。其中一期市政工程投资 6.828 亿元。	186000	2014-2019	63501	完成高架匝道, 部分地面桥梁, 航三路及其他部分道路。实施枢纽综合体桩基工程。	32000		完成综合体地下轨道车站部分的土建施工。	续建	温州机场集团	温州机场集团
103	温州汤家桥公交总站综合体	总用地面积约 28.9 亩。一期建筑面积 104259 平方米, 地上建筑面积 82437 平方米。建设内容包括公交停车楼、商务办公楼。	58608	2013-2016	66166	主体工程完成, 附属工程完成 50%。	6500		12 月完工。竣工验收。	建成	温州交运集团房地产投资开发有限公司	市交运集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
104	温州滨海交通枢纽中心	总用地面积约 80 亩, 总建筑面积 144704 平方米, 地上建筑面积 106664 平方米。	76644	2013-2017	49047	完成项目主体建筑预验收。	4200		12 月完工, 完成附属工程, 竣工验收。	建成	温州滨海交通枢纽有限公司	市交运集团
105	瑞安市江南客运站	位于温福铁路以东, 56 省道以南, 站前大道以西, 现状河流以北. 总用地面积 38 亩, 按二级客运站建设。	11500	2016-2018	1807	年内完成桩基工程。	3000		基本主体结构完成, 完成总工程量的 60%。	续建	瑞安江南新区管委会	瑞安市
106	温州移动 4G 全覆盖建设智慧温州	建设 4G 站点到达 15000 个; 互联网出口达到 2500G; 光缆传输到达 90000 皮长公里。	824126	2013-2018	668448	建设 4G (含 2G 共址) 站点到达 13500 个, 互联网出口达到 2160G。	50000		完成 1000 个站的开通, 完成敷设光缆 5000 皮长公里等配套建设。	续建	移动温州分公司	移动温州分公司
107	温州移动新通信发展大楼建设项目	新通信发展及配套发展大楼 37700 平方米。	35000	2013-2018	19700	完成基础施工。	4000		完成大楼土建结顶。	续建	移动温州分公司	移动温州分公司
108	温州电信 4G 移动网络建设无线网工程—温州本地网	在全市新建 4G 基站 3500 个。	55000	2017-2017		新建 4G 基站 2156 个, 室分 516 个。	55000		新建 4G 基站 3500 个。	续建	电信温州分公司	电信温州分公司
109	温州联通移动网络建设工程	建设移动网基站到达 9230 座; 建设传输光缆网 23800 皮长公里。	35000	2017-2017		完成 4G 基站 3300 个, 完成移动网络深度覆盖 1500 个点, 敷设传输光缆网 2652 皮长公里。	35000		完成新建升级移动网基站 3400 座, 完成移动网络深度覆盖 1500 个点, 敷设传输光缆网 1200 皮长公里。	续建	联通温州市分公司	联通温州市分公司

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
110	温州铁塔基站建设工程项目	新建铁塔 1500 座，改造铁塔 1500 座，新建室内分布系统 200 套。	45000	2017-2017		2016 年完成新建铁塔 1505 座，改造铁塔 1580 座，新建室内分布系统 202 套。	45000		新建铁塔 1500 座，改造铁塔 1500 座，新建室内分布系统 200 套。	续建	铁塔温州分公司	铁塔温州分公司
三	能源项目											
111	中石化温州灵昆油库及配套工程项目	项目用地 17.67 公顷，拟建油库总容量 50 万方，一期新建库容 20 万方，主要建设内容包括：储油罐区、公路发油区系统、生产辅助用房、消防系统及给排水、油污水处理系统、供配电系统、自控系统等配套设施。	55125	2016-2018	4200	完成监理、施工招标；完成施工证办理；正式进场施工。	5400		完成填海造地 30% 的工程量。	续建	中石化温州分公司	中石化温州分公司
112	温州市区天然气输配工程	管线总长 694 公里，建设高压与次高压管线 74 公里，中压管线 620 公里，新建接收上游气源的龙湾蓝田、鹿城岙底、瓯江口灵霓 3 个门站，市中、郭溪 2 个应急气源站，惠民、站西、藤桥、海城 4 个高中压调压站及茶山天然气分布式能源示范点、龙湾 CNG 加气母站 1 座。	175000	2011-2020	97468	开工建设西向门站、天长岭隧洞，完成市政管网建设 35 公里。	8560		完成西向门站建设；续建天长岭隧洞；开工建设郭溪综合站；完成市政管网建设 61 公里。	续建	公用集团燃气有限公司	市公用集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
113	瑞安市天然气利用工程	新建 LNG 气化站一座, 高峰供气规模 6000 标立方/时; 天然气门站一座, 供气规模 1.1 兆标立方/日; 中压管道 35.7 公里。	11700	2013-2018	7309	完成中压市政管网 25 公里敷设, 门站进场道路建设及场站填方。	2400		完成天然气门站、LNG 气化站及其配套设施建设。	续建	瑞安市公用事业投资集团	瑞安市
114	中石化温州液化天然气 (LNG) 项目 (含场平工程)	包括码头及陆域形成工程、接收站工程 (含冷能综合利用)、输气管道工程等, 建设规模为 300 万吨/年, 管道外输天然气能力 300 万吨/年, LNG 汽车装车外输能力 50 万吨/年。	903600	2015-2020	18418	进行东屿料场开山。	5000		场平工程施工。	续建	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	洞头区
115	华峰热电联产项目	净用地 166 亩。2 台 140 蒸吨高温高压循环流化床锅炉和 1 台 15 兆瓦高温高压抽汽背压式汽轮发电机组。	39800	2017-2019	4665	年内进场施工。	10000		4 月达到热网铺设条件; 热电项目设备调试。	续建	瑞安市瓯飞管委会	瑞安市
116	浙江三澳核电项目 (含配套项目)	容量为 6 台 1250 兆瓦级核电机组, 一期工程拟建设 2 台 1250 兆瓦级压水堆核电机组。	12000000	2016-2023	590	启动进厂道路建设、征地拆迁以及厂平工程。	50000	3000	完成征地拆迁; 推进进厂道路; 推进厂平及海工工程。	续建	中广核苍南核电有限公司	苍南县
117	新天文成百丈漈风电场开发项目	项目占地 75 亩, 新建风力 33 组。装机容量 10 万千瓦, 建成后年发电量约 2 亿度、售电收入 1.2 亿元。	43000	2017-2018		通过项目核准申请报告的专家评审; 取得项目核准意见, 推进设计及设备招标工作。	20000		6 月开工。道路、风机基础、变电站建设。	开工	新天绿色能源股份有限公司	文成县



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
118	苍南县罗家山风电场项目	容量 24 兆瓦，16 台 1500 千瓦风机，新建 35 千伏开闭所及配套设施。	21382	2015-2017	18000	风电场道路全部完成，风机基础完成百分之五十，一台机组并网发电。	6000		6 月完工。进场道路施工全部完成，开关站场平施工。	建成	苍南县协和风力发电有限公司	苍南县
119	苍南 500 千伏输变电工程	新建 500 千伏主变 1 台，变电容量 100 万千瓦安，新建双回线路 0.65 公里。	36948	2016-2018	16000	土建工程施工。	10000		土建主体工程施工、电气安装。	续建	国网温州供电公司	温州电力局
120	220 千伏输变电工程	开工 220 千伏蒲州变改造工程、220 千伏钱金输变电工程，推进建设 220 千伏榆宋输变电工程、龙东输变电工程、芙蓉输变电工程等工程，开工变电容量 84 万千瓦安，线路长 28.5 千米，投运变电容量 150 万千瓦安，线路长度 252.12 千米。	247754	2015-2019	103306	投运 220 千伏清水输变电等工程。	40000		投产温电四期“上大压小”送出工程、芙蓉输变电等 220 千伏输变电工程，投产变电容量 150 万千瓦安，线路 252.12 千米。	续建	国网温州供电公司	温州电力局
121	110 千伏输变电工程	开工瓯海马桥、瑞安瑞站前 2 等输变电工程，继续推进 110 千伏樟山、象北、永十七等工程建设，开工变电容量 90 万千瓦安，线路 117 公里，投产变电容量 100 万千瓦安，线路 127.42 公里。	286149	2015-2019	65687	投运 110 千伏双 3 输变电、海滨输变电等工程。	40000		投产 110 千伏瑶溪、北二等 110 千伏输变电工程，投产变电容量 100 万千瓦安，线路 127.42 公里。	续建	国网温州供电公司	温州电力局

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
122	温州城乡配电网(含中心镇)电网建设等工程	完成城乡电网中低压线路建设、配变布点和更换、配网网架优化、满足中心镇经济发展需求。	400000	2015-2019	187838	中低压线路建设。	180000		建设中低压线路 3150 千米、配变 2250 多台。	续建	国网温州供电公司	温州电力局
123	七都岛 220KV 线路“上改下”工程	工程改造 220 千伏“温州电厂-蒲州变”双回线路 3.2 公里，改造 220 千伏“温州电厂-商务变”双回线路 3.1 公里，新立电缆终端塔 4 基，与原线路搭接 4×0.2 公里。	26000	2017-2018		完成工可批复。	8000		9 月开工。电气部分完成招投标并进场铺设线路。	开工	鹿城区七都街道	鹿城区
124	温州市临江生活垃圾焚烧发电厂三期工程	日处理 200 吨餐厨垃圾。	12000	2015-2016	2000	年内开工。	10000		12 月完工。	建成	浙江伟明环保股份有限公司	市住建委
125	瑞安市生活垃圾焚烧发电厂改扩建工程	位于上望街道新村原生活垃圾焚烧发电厂进行改扩建，占地 10 亩(预留占地)，新增处理规模为 1000 吨/天。	39000	2017-2018		开展项目建设初步方案编制、框架协议商谈等前期准备工作。	25000		7 月开工。年内力争完成主体施工。	开工	瑞安市市政园林局	瑞安市
126	苍南云岩垃圾焚烧发电厂扩容提升工程	扩建垃圾发电厂 1000 吨/日。	30000	2016-2018	9000	土建，完成主体结构 50%。设备安装：1 号锅炉钢架组装完成 40%。	26800		11 月完工。完成外立面和室内装修，屋面网架及 2 号锅炉组装等设备安装。	建成	苍南县住建局	苍南县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
127	乐清正泰 150MWp 农光互补光伏发电项目	结合高效农业作物种植,装机容量为 150 兆瓦,主要建设内容为安装太阳能电池组件、逆变器和输配电等光伏电站设备。	150000	2015-2016	137150	完成全部 100 兆瓦装机容量、太阳能电池组件、逆变器和输配电等光伏设备。	30000		9 月完工。完成全部 150 兆瓦装机容量、太阳能电池组件、逆变器和输配电等光伏设备。	建成	乐清正泰光伏发电有限公司	乐清市
128	浙江浙能乐清发电有限责任公司 25 兆瓦光伏发电项目	总容量为 25.43 兆瓦的太阳能电站,占地 580 亩,项目建成后 25 年内年均发电量 2457.83 万千瓦时。	18500	2017		完成招标工作。	18500		1 月开工。完成场地施工及光伏板安装年底前并网发电。	开工	浙江浙能乐清发电有限责任公司	乐清市
129	温州弘泰泰顺三魁 35MWp 农林光互补光伏发电项目	装机容量为 35 兆瓦,由生产区和管理区两部分组成。管理区主要设置集控室、办公室、值班室等;生产区包括电池组件阵列、逆变器室、箱式变电站及检修通道和场内检修道路。	33000	2016-2017	15700	管理区建筑工程完成;生产区建筑工程(桩基础、道路等)完成 80%;生产区组件安装完成 20%。	17300		9 月完工。生产区设备安装及调试完成;送出线路施工完成。	建成	温州弘泰发电有限公司	泰顺县
四	工业项目											
130	威马汽车制造温州有限公司新能源汽车智能汽车零部件项目	规划用地约 972.64 亩。生产规模为年产 10 万套新能源汽车零部件。建设包括新能源汽车关键部件生产车间以及公用动力、管理中心、餐饮中心、倒班宿舍、实验基地。	544037	2016-2018	100	年内进场施工。	120000		土建完工,具备设备进场安装条件。	续建	威马汽车制造温州有限公司	瓯江口产业集聚区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
131	灵昆车辆维修基地	项目占地约 284 亩，其中一期投资 4.8892 亿元，用地 167 亩，建设规模新造（组装）市域车辆 120 辆/年。	48892	2014-2017	13908	开始主体工程建设。	15000		8 月具备市域车辆总装能力，年底具备调试能力。	建成	温州南车轨道车辆有限公司	市铁投集团
132	上海力宝年产 8 万台装配用关节机器人投资项目	总用地面积 105 亩，建筑面积 138971 平方米，凤都二路以东，登峰路以南，凤都一路以西，年产 8 万台装配用关节机器人。	61000	2014-2017	14879	年内完成总工程量的 50%。	13000		完成总工程量的 85%。	续建	上海力宝机车部件有限公司	瑞安市
133	海尚集团年产 500 万只电喷节气门体投资项目	总用地面积 94 亩，建筑面积 111614 平方米。年产 500 万只电喷节气门体。	62000	2014-2017	14080	年内完成总工程量的 50%。	13000		完成总工程量的 85%。	续建	海尚集团有限公司	瑞安市
134	海星海事年产 60 万只舰船及海洋工程配套产品项目	总用地面积 75.71 亩，总建筑面积 58500 平方米，主要建设内容包括研发中心、职工公寓、生产车间、仓储等。	40390	2017-2019		完成土地征收。	10000		6 月开工。完成土地挂牌，开工建设，桩基础施工。	开工	海星海事集团有限公司	永嘉县
135	人民电器年产 300 万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目	总用地 300 亩，总建筑面积 50 万平方米，建成后预计年产 300 万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能电机及 200 万台智能低压电器盒 1000 万只 OLED 节能照明灯。	148000	2014-2017	35328	完成基础工程。	15000		一期主体完成，二期打桩完成。	续建	人民电器集团有限公司	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
136	德力西集团年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及端应用产业化建设项目	总用地 400 亩，总建筑面积 55.1 万平方米，生产用房及辅助非生产用房新建建筑面积 550600 平方米。	186250	2014-2017	31229	桩基施工。	30000		1#、2#、3#地块完成结构工程，5#地块一期厂房完成。	续建	德力西集团有限公司	乐清市
137	浙江通力年产 2000 台 2.0MW 以上风力发电增速齿轮箱及大型工业齿轮箱产业化项目	总用地面积 133 亩，拟购置数控磨齿机，大型加工中心，高性能测试台等生产和检测设备，形成年产 2000 台生产能力。	29800	2014-2018	14233	工程主体完工。	2000		4 月完工。竣工验收及设备安装，投产运行。	建成	浙江通力重型齿轮股份有限公司	瑞安市
138	平阳东江机械机电科技园项目	用地 250.5 亩，建筑面积 335062 平方，建设综合管理区、科技研发区、生产作业区、生活配套区以及仓储物流区，形成年产洗衣机配件 1200 万台的生产本能力。	113868	2016-2021	6475	6 幢厂房土建施工。	22000		6 幢厂房竣工，10 幢厂房结顶。	续建	平阳楠盛小微园开发有限公司	平阳县
139	奔腾激光（温州）有限公司生产基地	总用地 100 亩，总建筑面积 2.4 万平方米。年产 300 台激光切割机，激光焊接机，多功能激光加工机。	60000	2014-2017	9939	完成一期工程，开始二期工程方案设计工作。	5000		完成二期土地平整及桩基施工，进行办公楼、企业研究院及车间的主体工程建设。	续建	奔腾楚天激光有限公司	浙南产业集聚区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
140	中电温州电子信息产业园	一期用地 1900 亩，主要产品为集成电路、芯片、液晶显示器、关键元器件、软件服务、LED 产业、现代电子商贸及园区服务。	600000	2016-2020	15898	桩基工程施工。	30000		摘牌土地 380 亩，完成建筑工程 5 万方。	续建	中国电子温州产业园发展有限公司	浙南产业集聚区
141	浙江中科光电有限公司中科产业园建设项目	一期选址经开区阁巷高新区 36.2 亩，购买 4 幢厂房 1 幢安心公寓，总建筑面积 5.8 万平方米；二期选址瓯飞 300 亩，总建筑面积 26 万平方米，建设包括标准厂房、研发中心、设备研发制造中心、员工生活区等。全部投产后可年产 9.6 亿支陶瓷插芯和 3 亿支芯尾纤。	260000	2016-2019	15000	一期计划拟 12 月份试投产，目前，已在装修准备下一步设备按照。	5000		一期工程年初竣工正式投产，待一期工程投产后二期工程开始落实建设。	续建	浙江中科光电有限公司	瑞安市
142	华峰新材料产业园	位于丁山二期围垦区，进港公路以西，规划西环河以南，占地面积约 1146 亩（其中一期 550 亩），拟建设年产 30 万吨聚酯多元醇、30 万吨革用树脂、6 万吨氨纶、16 万吨尼龙 66、30 万吨 TPU 项目。	510000	2017-2020		完成可研报告编制、规划选址及设计条件；明确产业项目管理合同具体要求；落实导热油锅炉燃煤指标、环境容量指标，岸线、码头等专项规划。	15000		5 月开工。完成部分桩基及设备采购。	开工	中国华峰集团	瑞安市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
143	虹桥电子信息产业园	总用地 495 亩, 总建筑面积 82.5 万平方米。	100000	2016-2019		完成用地审批。	20000		三通一平施工, 10 家企业入园开工。	续建	乐清市虹桥镇政府	乐清市
144	乐清市湖头智能节能电气产业园	总用地面积 900 亩, 总建筑面积 125 万平方米。	350000	2015-2018	7751	大明电器厂房已结顶, 金三角在做基础, 西屋电气、燎原防爆已完成打桩, 欣灵电气、中奥电器打桩完成 50%。	3000		中奥电器等已入园的 10 家企业全部完工, 完成柳湖路、诚信路、水网及其他一些配套设施。	续建	柳市经发局	乐清市
145	乐清经济开发区智能科技产业园	位于乐海围垦区北片。总工业用地 970 亩, 含小微园、中小企业园、乐商回归园。	290000	2015-2018	78667	进场企业 31 家, 其中已办理施工证企业 21 家, 5 家企业正在办理过程中; 7 宗退地再出让地块已完成出让程序; 有 5 家企业已经结顶。	60000		已进驻的 31 家企业全部完成竣工; 另 12 家企业进场施工。	续建	乐清经济开发区管委会	乐清市
146	温州新科超微细材料工业化生产项目	总用地 165 亩, 总建筑面积约 15.6 万平方米。	54820	2013-2017	30555	H 地块基本完成建设并装修投产, C 地块完成桩基基础。	6000		11 月完工。完成 C 地块建设及设备的购买。	建成	温州新科先进粉体材料有限公司	瓯江口产业集聚区
147	温州帝仁年产 250 万平方米光学膜生产基地建设项目	总用地面积 103.34 亩, 总建筑面积 137340 平方米, 建成后年产 250 万平方米光学膜生产能力, 年可创产值 10 亿元的光学膜生产基地。	46340	2015-2020	17523	完成一期厂房主体 50% 工程量。	8000	35	一期厂房结顶。	续建	温州市帝仁新材料有限公司	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
148	浙江马太新能源汽车项目一期工程	位于瑞安经济开发区起步区，用地 219 亩，利用老厂房进行改造。	31000	2016-2018	2000	进行老厂房改造。	11000		完成厂房改造。	续建	浙江马太新能源汽车有限公司	瑞安市
149	浙南产业集聚区长江汽车电子扩建项目	项目用地亩数约 121 亩，总建筑面积面积约 19 万平方米，总投资约 5 亿元，用于汽车电子产品的生产。	50000	2016-2018	8000	开始已有建筑的内部改建。	5000		完成已有建筑的改建工程，启动新建建筑的手续报批，准备进场施工。	续建	温州长江汽车电子有限公司	浙南产业集聚区
150	空港新区小微企业创业园	总用地 532 亩，总建筑面积 68.3 万平方米，其中永兴南园小微园建筑面积 15.8 万平方米；时尚小微园建筑面积 19.7 万平方米；天城激光与光电小微园建筑面积 16.5 万平方米；永兴北园安心公寓建筑面积 9.9 万平方米；龙湾铜业小微园建筑面积 6.4 万平方米。	113086	2016-2019	32204	永兴南园小微园、天城激光与光电小微园竣工验收，龙湾铜业小微园、时尚小微园基础施工，永兴北园安心公寓地下室施工。	40000		时尚小微园年底建成，龙湾铜业小微园主体结顶，永兴北园安心公寓完成主体结构。	续建	温州空港新区管委会	龙湾区
151	正泰乐清创新创业园	项目总用地面积 382 亩，总建筑面积 45 万平方米，其中地上建筑面积 35 万平方米，地下建筑面积 10 万平方米。	210000	2016-2019	10836	完成土地审批，三通一平。	30000		完成桩基工程。	续建	正泰集团	乐清市



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
152	乐清市翁垟东方科技小微园	总用地面积 123 亩, 总建筑面积 24 万平方米。	60000	2014-2018	17368	一期入驻 8 家企业, 已有 4 家投入生产; 3 家企业主体施工, 1 家企业进行打桩。二期年底前进场施工。	10000		一期剩余 4 家企业主体完工, 二期村集体和 2 家企业主体施工。	续建	乐清市翁垟街道办事处	乐清市
153	瑞安市高新技术产业园区小微创业园	占地面积 267.45 亩, 总建筑面积 398826 平方米。	106194	2013-2017	98580	主体完工。	8000		6 月主体完成竣工验收, 11 月工程竣工。	建成	瑞安经济开发区管委会	瑞安市
154	永嘉县瓯北小微企业产业园	用地 229 亩, 建筑面积 330000 平方米, 包括珠岙系统流程装备产业园 61.25 亩、珠岙时尚轻工产业园 88.58 亩、罗浮系统流程装备产业园 36.5 亩、塘头铸造产业园 12.9 亩等小微产业园。	100000	2015-2018	39575	珠岙流程园、轻工园完成总体 70%。	10000		珠岙系统流程装备产业园、时尚轻工产业园建成投用, 罗浮、塘头进场施工。	续建	永嘉财融投资集团有限公司	永嘉县
155	平阳县万洋小微科技园	总用地面积 866.9 亩, 项目各期亩均固定资产投资强度不少于 260 万元。	234000	2015-2019	181811	F07. F09-1 两个地块完成外墙粉刷和室内外配套工程. 2016 年底进行预验收. F05 地块 42 亩进行主体施工. D09 D12 两个地块完成桩基础建设。	25000		F07. F09-1 两个地块完成交付并投产. D-12 D-09 主体结顶并完成预验收. F-05 完成交付。	续建	万洋集团有限公司	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
156	苍南县龙港小微创业园三期	占地 140 亩, 其中诚德 70 亩, 金驰 30 亩, 华昊 40 亩, 建设印刷、软包装、热转印等企业。	42000	2016-2017		完成桩基工程, 并开始基础施工。	10000		1 月开工。金驰地块完成主体工程。	开工	苍南县龙港镇政府	苍南县
157	泰顺罗阳小微企业创业园项目	总规划用地面积 483.2 亩, 在原交洋工业园区的基础上扩建、升级而成, 园区以竹木制品和农副产品加工业为主导产业, 规划新增用地面积约 170.9 亩, 拟安排入驻企业 15-20 家。	48000	2016-2018	8000	完成可研、规划选址、用地审批、环评、立项、地勘、初设施工图设计、林木采伐许可等前期工作; 完成箱涵工程建设; 完成园区溪流改造, 完成土石方平整工程量 50%。	10000	36.6	完成道路与土石方平整等基础设施工程, 企业落地 6-8 家并启动建设。	续建	泰顺县罗阳镇人民政府	泰顺县
158	浙江立洲实业股份有限公司苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目(原循环经济产业项目)	项目用地 159 亩, 总建筑面积 254000 平方米, 建设生产车间、仓库及研发中心等用房。	55000	2016-2019		完成土地出让和方案确定。	10000	150	6 月开工。完成施工手续办理和填方工程。	开工	苍南县望里镇政府	苍南县
159	浙江大自然鞋业有限公司年产 2000 万双鞋项目	总用地面积 118.81 亩, 总建筑面积 190000 平方米。	70000	2014-2018	27633	一期工程结项, 附属工程施工。	30000		一期竣工投产, 二期 9 月进场施工。	续建	大自然鞋业有限公司	龙湾区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
160	浙江萧邦控股集团有限公司年产 3 万吨多层复合医用防护材料、1 万吨 PE 包装膜项目	总用地面积 125.61 亩, 总建筑面积 159100 平方米, 形成年产 3 万吨多层复合医用防护材料、1 万吨 PE 包装膜生产线及配套工程。	50000	2015-2020	20205	完成桩基工程 60% 工程量。	8000		完成厂房主体 40% 工程量。	续建	浙江萧邦控股集团有限公司	平阳县
161	百威英博(温州)啤酒有限公司年产 120 万吨啤酒项目	拟投资年产 120 万吨百威啤酒项目, 占地约 500 亩, 分四期建设, 达产后年产值约 30 亿元, 税收约 7 亿元。	200000	2016-2022	23928	9 月开工, 开始桩基施工。	20000		完成桩基施工, 开始主体工程施工。	续建	百威英博(温州)啤酒有限公司	浙南产业集聚区
162	温州爱好笔业工业园项目	总用地面积约 240.2 亩, 总建筑面积约 39 万平方米。	114800	2017-2020		完成土地出让等前期工作。	20000		3 月开工。年内完成基础工程, 进入主体施工。	开工	温州市爱好制笔有限公司	龙湾区
163	浙南产业集聚区年产 1500 万盒小儿肠胃康等药品生产线项目	年产 1500 万盒小儿肠胃康等药品生产线项目, 占地 50 亩, 建筑面积约 50000 平方米, 达产后预计产值约 6.2 亿元, 税收 3250 万元。	21000	2016-2018	3000	9 月开工, 开始桩基施工。	10000		完成桩基施工, 开始主题工程施工。	续建	浙江海鹤药业有限公司	浙南产业集聚区
164	灵溪镇沪山卤制品生产基地二期	总用地 80 亩, 总建筑面积 11 万平方米, 产业定位为卤制品食品加工工业, 大部分为卤制品企业及其相关包装企业。	50000	2017-2020		已完成填方和施工围墙建设。	10000		1 月开工。13 家企业完成主体工程。	开工	苍南县灵溪镇政府	苍南县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
五	社会发展项目											
165	温州肯恩大学	占地约 1059.4 亩，地上建筑面积 305288 平方米。计划招收全日制在校生 10000 人。其中一期教学、行政、宿舍、食堂及附属建筑面积合计 164000 平方米，及校园附属基础设施。	159008	2012-2018	94079	一、二标段工程建成投用；商学院工程中间验收完成，进入装修工程和幕墙安装。教师住宅工程主体完成，进入装修阶段。	20100		6 月完成一期教师住宅；8 月完成商学院；7 月完成三标道路工程；11 月完成综合球馆工程。启动二区学生宿舍、学生活动中心、建筑与设计学院的 EPC 施工招标。	续建	温州肯恩大学	温州肯恩大学
166	温州商学院扩建工程	总占地 336 亩，计总建筑面积 244516 平方米。	90000	2009-2018	49429	综合楼填矿渣。学生公寓 D1-D3#楼及 3 号食堂工程打桩。	15000		D1-D3 宿舍楼、C#学生食堂、A#综合教学楼桩基础施工，主体工程施工。	续建	温州商学院	温州商学院
167	温州医科大学仁济学院迁建工程	总用地面积 515 亩，计划招生 8000 人，建设教学行政楼、宿舍楼、后勤配套设施等校舍共计 27 万平方米。	159000	2013-2018	94482	1-3 标段完工，4 标段结顶，5 标开工。	20000		1-4 标段竣工，5 标段基本完工。	续建	温州医科大学仁济学院	温州医科大学
168	浙江安防职业技术学院原粮食局地块建设工程	总用地面积 31 亩，总建筑面积 58862 平方米，其中地下室面积 4296 平方米。	26901	2013-2017	20549	主体结顶并开展二次装修工程施工。	3700		6 月完工。	建成	浙江安防职业技术学院	浙江安防学院
169	浙江安防职业技术学院 J-02 北地块建设工程	总建筑面积 275576 平方米，地下建筑面积 22042 平方米，其中 1#综合楼建筑面积 7125 平方米。	127301	2016-2020	1772	开工建设。	13200		J02 北地块建设工程 1#综合楼（特警训练基地）主体结顶，完成 J02 北地块一阶段设计施工图。	续建	浙江安防职业技术学院	浙江安防学院

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
170	浙江东方职业技术学院新校区一期工程	总用地面积 320.71 亩, 总建筑面积 146972 平方米。其中地上建筑面积 138360 平方米, 地下室建筑面积为 8612 平方米。计划招生 5000 人。	97140	2013-2016	65911	具备预验收条件。	1800		竣工验收。	建成	浙江东方职业技术学院	市现代集团
171	浙江工贸职业技术学院(浙江第一高级技工学校)扩建工程	规划总用地 575521 平方米, 总建筑面积 350692 平方米, 其中地上面积 334730 平方米, 地下面积 15962 平方米。分期建设, 其中一期建筑面积约 224595 平方米。	216222	2015-2019	28731	完成一期软基处理工程。	30000		土建一标段结项、二标段部分结项。	续建	浙江工贸职业技术学院	浙江工贸学院
172	温州滨海职业教育中心建设工程	项目总用地 901.8 亩; 总建筑面积 452477 平方米, 其中地上 426592 平方米、地下 25885 平方米。学历教育在校生数 12700 名, 其中中职学生 7200 名, 高职学生 5500 名。	221876	2013-2018	128763	A 区 3 标行政楼地下室后浇带施工; 钢结构焊接变更施工; 大礼堂、体育馆、图文信息楼、食堂、看台装饰装修。安装施工正常, 进度与土建同步; B 区 1 标、2 标装饰装修; 室外工程施工。	30000		A 区三标体育馆、图文信息楼、食堂、看台、师生大礼堂、行政楼施工, 累计完成工程量 85%; B 区一标 A1~A14 号楼、B1 号、B2 号楼、B 区二标 S1~S6 号楼完工; 室外工程施工, 累计完成工程量 50%; 智能化等配套工程施工, 累计完成工程量 50%。	续建	温州滨海职业教育中心	市教育局

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
173	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程	总用地面积 173267 平方米；地上计入容积率建筑面积 149436 平方米，地下建筑面积 8824 平方米，计划招生 5040 人。	86433	2014-2018	36661	土建一标主体施工； 土建二标工程桩钻孔灌注桩累计完成 611 根，围护桩钻孔灌注桩累计完成 427 根；2#食堂、体育馆主体施工。	12000		一标段（1-5 号教学楼，1-6 号学生宿舍，教工宿舍，食堂）完工； 二标段主体施工，累计完成工程量 65%。	续建	温州市第二职业中等专业学校	市教育局
174	乐清市柳市职业技术学校迁扩建工程	用地 100.7 亩，54 个班级，计划招生 2400 人，总建筑面积 46321 平方米。	22800	2014-2017	14882	男生宿舍、女生宿舍抹灰工程完成；食堂、体育馆钢结构完成；进入抹灰工程；教学楼抹灰工程全部完成；行政楼地下室基础施工。	5200		9 月完工。男生宿舍、女生宿舍全部完工；食堂、体育馆全部完工； 教学楼全部完工； 行政楼全部完工； 实训楼主体结构完成； 进入砌体工程； 看台全部完工。	建成	柳市职业技术学校	乐清市
175	文成县职业学校（党校、成人教育中心）迁建工程项目	总用地面积 97.4 亩，计划招生 2450 人。	21800	2014-2017	15768	基本完成边坡治理工程；主体工程综合楼完成 1~3 层楼面浇筑。	2000		主体工程综合楼和档案馆结项；完成教学楼和实训楼的基础施工。	续建	文成县教育局	文成县
176	温州外国语学校建设工程	项目总用地 202863.7 平方米，总建筑面积 146463 平方米，其中地上 134159 平方米，地下室 12304 平方米。	95987	2013-2017	53145	一标段、二标段完工；二次软基处理完工。	13700		西区土建完工。附属工程施工，累计完成工程量 70%。	续建	温州外国语学校	市教育局

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
177	温州市第三十一中学建设工程	项目建设用地面积 72646 平方米，地上计入容积率建筑面积 40155 平方米，地上不计容建筑面积 2193 平方米，地下建筑面积 3468 平方米。计划招生 1800 人。	22841	2014-2017	17427	土建完工；2#桥梁打桩。	5414		12 月完工。	建成	温州市第三十一中学	市教育局
178	温州市第三十二中学（一期）工程	总用地面积 185.6 亩，其中一期用地面积 142.46 亩；地上建筑面积 73346 平方米，地下面积：4493 平方米。（包括图书馆、教学楼、专业教室、行政办公楼、校史馆、学生宿舍、食堂、教职工单身宿舍、风雨操场等）。	36423	2014-2018	17880	一标停工；二标装饰装修施工。	2900		一标争取复工（温州市建筑工程公司清算，重新确定施工单位）。二标完工。附属工程施工，累计完成工程量 10%。	续建	温州市第三十二中学	市教育局
179	温州市学生实践学校（温州市示范性综合实践基地）建设工程	工程用地 438.25 亩，总建筑面积 30523 平方米。包括学生宿舍、主题教育馆、教学楼、教师宿舍、体育馆、地下室等。	34626	2014-2018	16651	体育馆、实训楼、主题教育馆、学生宿舍 1 号楼、宿舍 2 号楼主体施工；教工宿舍、综合楼完工。	5500		第二阶段工程完工；附属工程施工，累计完成工程量 70%。	续建	温州市学生实践学校	市教育局
180	温州体育运动学校迁建工程（永中校区）	总用地面积 115.31 亩，学生数 2000 人，新建地上总建筑面积 67125 平方米。	45487	2016-2018	7722	桩基开工建设。	10000		完成场馆区地下室，部分教学楼宿舍楼主体四层结构。	续建	温州体投集团	市体育局

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
181	永强中学迁扩建工程	用地 205.92 亩，建筑面积 67226 平方米，规划 60 个班级，招生 3000 人。	40556	2014-2017	37414	主体工程基本结项。	5000		9 月完工。竣工验收并投入使用。	建成	龙湾区永强中学	龙湾区
182	北京外国语大学温州附属学校工程	项目位于南白象街道南湖地段 D-1-05 地块。总用地面积约 51.53 亩，容积率小于 1.2，建筑密度为 40%，用地性质为教育用地。	21000	2016-2018	10000	小学部教学楼体育馆完成初装修；中学部教学楼、行政楼主体完工；学生宿舍主体施工；教室宿舍地下室施工。	8000		主体工程基本完工。	续建	北京外国语大学温州附属学校	瓯海区
183	乐清市石帆第一中学迁建工程	用地面积 55.2 亩，总建筑面积 20223 平方米。	10849	2016-2017	5178	宿舍楼、一号二号教学楼、行政楼及风雨操场封顶，实验楼基础。	4100		12 月完工。完成土建，弱电，围墙，内装修，绿化。	建成	乐清市石帆第一中学	乐清市
184	乐清市知临中学建设工程	办学规模 24 个班，总建筑面积 42515 平方米，土地 73.1 亩。	23200	2016-2018		完成开工前准备工作。	8000		1 月开工。主体工程结项。	开工	乐清市知临中学	乐清市
185	洞头县海霞中学迁建工程	48 个班级，1920 名学生。用地面积 98 亩，建筑面积为 41443.5 平方米。	25115	2014-2018	12663	主体结项。	5000		一期教学楼建成，二期宿舍楼工程开工建设。	续建	洞头区工务局	洞头区
186	平阳新纪元学校迁建项目	总用地 142 亩，总建筑面积 104111 平方米，129 班，在校生 4650 人。	51000	2015-2017	27765	1#行政综合楼、2#食堂、4#宿舍、5#宿舍、7#教学楼及室外配套工期完成并投入使用。	23000		12 月完工。完成 8#z 中学教学楼 9#艺体中心，6#宿舍，3#宿舍，11#楼教师公寓交付使用。	建成	平阳新纪元学校	平阳县



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
187	苍南县龙港高级中学迁建项目	总占地面积 178.6 亩, 建筑面积 72000 平方米, 60 个教学班, 招生 2700 人。	22132	2012-2017	17228	行政图书综合楼进行桩基础施工, 其他 11 个单体结顶已完成主体中间结构验收, 内墙抹灰、外墙保温砂浆及门窗框安装等施工阶段。	7000		9 月完工。行政图书综合楼主体施工、配套附属工程施工、智能化施工等。	建成	苍南县龙港镇政府	苍南县
188	瓯海区站前学校	站前单元 C-20 地块和 C-21 地块合并建设九年一贯制学校 (60 个班), 总用地面积 85.77 亩。其中一期占地 40.99 亩, 二期占地 44.78 亩。	39000	2017-2019		可研已批复, 正在地质勘察, 初步设计编制中, 正在政策处理。	3000		9 月开工。一期完成桩基工程 50%。	开工	瓯海区高铁办	瓯海区
189	瓯海区茶山三小扩建工程	总用地 36615 平方米, 建设用地 32644.6 平方米, 建筑面积 25765 平方米, 其中地下室 2898 平方米。	14724	2016-2017	4668	工程主体结顶。	6000		一期 9 月完工, 二期多功能厅、会议室进场施工。	续建	茶山街道办事处	瓯海区
190	金海园区第一小学	用地 41.25 亩, 总建筑面积 21980 平米。	13000	2015-2017	6761	主体工程基本结顶。	3500		10 月完工。完成装修工程。	建成	温州经济技术开发区城建发展有限公司	浙南产业集聚区
191	洞头区霓屿义务教育学校工程	用地面积 50 亩, 办学规模 27 个班。	10692	2016-2018	2678	进行主体工程建设。	3500		完成土建、安装工程	续建	洞头区工务局	洞头区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
192	苏步青学校(小学部)	用地 49 亩, 建筑面积 35800 平方。办学规模: 36 班级, 学生数 1500 人。一期建设有教学楼、实验楼、图书馆、科技馆、行政楼、食堂、宿舍楼等; 二期建设有体育馆、风雨操场等。	13500	2016-2018	10799	教学实验楼、综合楼、学生宿舍、食堂、教师宿舍、体育馆土建工程全部完工。	3500		11 月完工。完成室内装修、操场施工、绿化及附属设施建设。	建成	平阳县苏步青教育集团	平阳县
193	泰顺县文祥小学建设工程	建筑总用地面积 42388 平方米, 总建筑面积 2600 平方米, 办学规模 42 个班 1890 人。	15100	2016-2020	100	场地平整, 公告招标。	3800		完成主体二层。	续建	泰顺县教育局/罗阳功能区管委会	泰顺县
194	温州市中医院新院区二期建设工程	三级甲等综合性医院, 总用地面积 17.27 亩, 总建筑面积 30292 平方米, 床位 270 张。	17577	2014-2017	12913	防火门框安装、内墙粉刷、水电安装、智能化安装、暖通安装、二装等在施工。	4664		12 月完工。	建成	卫投集团	市卫计委
195	温州医科大学附属第二医院瑶溪分院新建工程	三级甲等综合性医院, 总用地面积 170 亩, 建筑面积 169500 平米, 其中地上 134500 平米, 地下 35000 平米, 建成后床位数 1000 张, 远期计划 2000 张。	100478	2014-2018	33702	完成地下室工程, 进入主体工程建争取后勤楼主体工程结项。	15000		主体工程结项, 开始进场装修。	续建	温州医科大学附属二医	温州医科大
196	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程	三级甲等专科医院, 总用地面积为 33.8 亩, 地上总建筑面积 23615 平方米。	21021	2015-2018	7458	完成地下室。	4600		完成结构工程全部结项, 室内外装饰工程进场。电气、给排水、暖通工程施工。	续建	温州医科大学附属口腔医院	温州医科大

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
197	温州市瓯江口新区医院建设一期工程	分为一期医疗综合楼和二期行政科研综合楼两部分。其中一期医疗综合楼，由三栋住院病房楼、一栋门急诊医技及部分附属用房，总建筑面积 158350 平方米。主要建设地上建筑、地下建筑、装修、给排水、电气、智能化、道路、绿地景观及基本医疗设备等。	131973	2014-2018	56223	主体结构基本结顶。	26000		外装修完成，室外附属工程完成 50%。	续建	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	瓯江口产业集聚区
198	龙湾区第一人民医院迁建工程	总用地 75.6 亩，总建筑面积 76050 平方米。其中一期用地 62.8 亩，建筑面积 65050 平方米；二期用地 12.8 亩，建筑面积 11000 平方米，三级乙等医院标准。	58240	2015-2018	27365	值班楼、医技楼、门诊楼、住院楼结顶，内墙砌筑。感染楼、附属等工程进入设计阶段。	8000		完成医院主体工程，进入二次精装修工程，绿化景观、水电、消防、空调、人防、电梯、高低压设备等安装和调试。	续建	龙湾区卫计局、龙湾区卫生投资管理有限公司	龙湾区
199	乐清市童乐医院	三级综合性医院，总用地 62.00 亩，总建筑面积 109600 平方米，床位 600 张。	58000	2015-2018	8349	桩基施工。	3000		完成桩基工程。	续建	温州童乐医院有限公司	乐清市
200	平阳县人民医院异地扩建工程	三级乙等综合性医院，总用地 201 亩，总建筑面积 11.9 万平方米，床位 1000 张。	79216	2011-2017	64271	外墙面全部施工完成，室内开始装修。	26000	1.2	9 月完工。完成所有单位工程。	建成	平阳县工务局	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
201	温州市第七人民医院新院区一期工程	三级乙等精神专科医院，总用地面积约 81 亩，一期用地 50 亩，床位 800 张，建筑面积 66760 平方米。	35212	2014-2017	23612	门诊楼外墙装修；后勤楼外墙保温粉刷完成。智能化管线预埋完成。内墙粉刷、水电安装、电梯安装、暖通安装等在施工。	11599		12 月完工。	建成	温州市第七人民医院	市卫计委
202	瑞安市人民医院瑞祥分院	三级乙等医院，总用地面积 170 亩，设计床位 1000 张，门诊接诊能力每日 2400 人次，建筑面积 102855 平方米。	92000	2011-2016	94143	医疗综合楼工程及行政后勤楼工程于 6 月底完工。室外道路及景观完成 60%。二期扩建工程完成土建并开始装修。	5000		完成一期扫尾工程，二期科研大楼、职工宿舍主体施工。	续建	瑞安市人民医院瑞祥分院工程建设指挥部	瑞安市
203	乐清市第一人民医院扩建工程	三级乙等综合性医院，总用地面积 100 亩，床位数 1000 张，楼层为地上 21 层，地下 1 层，建筑面积 4 万平方米。	20000	2014-2018	12174	主体结构封顶，砌体到 14 层。	6000		室内装饰装修 1-15 层，外墙完成。	续建	乐清市第一人民医院	乐清市
204	瑞安市云江中医医院	位于飞云街道站前区，占地 31 亩，建筑面积 30000 平方米，设置床位 300 张。	32190	2017-2019		核准上报省发改委批复。	4000		9 月开工。桩基进场施工。	开工	瑞安市卫生计生局	瑞安市
205	泰顺县中医院迁建工程	三级乙等中医院，总用地面积 46 亩，床位数 450 张，建设面积 32717 平方米，包括门急诊楼、住院楼等。	15748	2014-2017	11784	争取基本完成一期主体工程建设、电梯设备安装工程及医用气体设备安装工程。	3000		12 月完工。完成主体工程建设，开展附属配套工程、受电工程等建设。	建成	泰顺县卫生局	泰顺县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
206	苍南县二医迁建工程	占地约 134 亩, 建筑面积 12 万平方米, 综合性医院, 拟设床位 1000 张。	60000	2016-2018		扩初已评审, 综合楼工程已开标。	15000		2 月开工。完成综合楼主体结项。	开工	苍南县龙港新城管委会	苍南县
207	苍南县人民医院迁建项目	三级乙等综合性医院, 总用地面积 150 亩, 总建筑面积约 122660 平方米, 床位数 1000 张。	65100	2012-2016	64687	医疗综合楼等 8 幢用房土建全部竣工。	10760		10 月完工。10 月底通过竣工验收, 12 月投用。	建成	苍南县卫生局	苍南县
208	乐清市第五人民医院迁扩建工程	总用地 59 亩, 总建筑面积 32330 平方米, 二级甲等综合性医院, 床位 350 张, 楼层 12 层。	20000	2016-2019	3330	施工打桩。	4000		完成 40% 土建工程量。	续建	乐清市第五人民医院	乐清市
209	文成县人民医院新建工程	二级甲等医院, 占地 94 亩, 地上建筑面积约 53727 平方米, 地下建筑面积 22113 平方米, 病床 600 张。	38000	2017-2020		完成前期设计, 土地审批等前期手续。	6000		3 月开工。进场道路路基完成, 土石方开挖完成, 主体工程地下部分完成。	开工	文成卫计局	文成县
210	苍南县第三人民医院迁建工程	二级甲等综合性医院, 总用地面积 63 亩, 总建筑面积 544375 平方米, 床位数 500 张。	25400	2013-2016	27619	行政大楼、综合楼、主楼均已结项, 土建全部完成, 幕墙、净化已进场施工。	6000		12 月完工。完成净化系统, 装修工程等。	建成	苍南县卫生局	苍南县
211	平阳县第二人民医院工程	二级乙等综合性医院, 总用地面积 50639 平方米, 总建筑面积 58500 平方米, 床位数 500 张。	52900	2016-2018	4168	一期倒班宿舍楼完成全部节点, 后勤综合楼完成总工程量的 85%; 二期 11 月底开工。	15000		一期 5 月完成后勤综合楼和倒班宿舍楼初步竣工验收。二期 7 月完成桩基; 12 月完成主楼、裙楼三层。	续建	平阳县工务局	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
212	温州市洞头区中医院(大门社区卫生服务中心)建设工程	用地面积 17.8 亩。地上建筑面积 13920 平方米, 地下总建筑面积 5580 平方米。其中一期地上建筑面积 6620 平方米, 地下室建筑面积 480 平方米。	14423	2017-2020		完成初步设计。	2500		3 月开工。进行桩基工程施工。	开工	洞头区工务局	洞头区
213	温州医科大学眼视光改扩建工程	地上建筑面积约 41000 平方米, 地下建筑面积 9000 平方米。	34848	2014-2017	9447	医教楼主体结构结顶, 二次装修、净化、暖通、智能化等施工进场。	16900		完成二次装修、净化、暖通、智能化、设备安装等, 具备竣工条件。	建成	温州医科大学	温州医科大学
214	瓯海区瞿溪文体活动中心	总用地面积 10.608 亩, 其中低效用地 9.027 亩, 未农转用地块 1.581 亩。集健身、电子、剧场、文化商场等功能于一体。	20000	2017-2018		完成招拍挂, 目前正在准备注册成立公司。	6000		9 月开工。完成桩基工程 40%。	开工	瓯海区瞿溪街道	瓯海区
215	永嘉县图书馆、档案馆工程	用地面积 12 亩, 集图书馆和档案馆为一体的综合性功能区。	16500	2016-2018	1000	桩基施工完成 5%。	5000		完成桩基工程, 地下室及主体工程施工。	续建	永嘉上塘中心城区管委会	永嘉县
216	平阳县文化中心	总用地面积 346 亩, 另代征水域 3776 平方米, 总建筑面积 101518 平方米 (不包括地下室 46197 平方米)。	170777	2013-2017	107489	一期、二期外装立面完成; 三期健身中心外立面完成 70%; 三期艺术中心主体结构完成, 外立面完成 30%。	26000		一期、二期、三期健身中心、艺术中心完工; 三期东区活动中心主体结构完成 80%。	续建	平阳县城市建设投资有限公司	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
217	温州生物材料与工程研究所一期工程	用地面积约 20803 平方米，建设总建筑面积 58191 平方米，其中地上建筑 43331 平方米，地下建筑 14860 平方米。	29479	2016-2018	3796	地下室桩基工程完成。	8000		主体结顶，进入装修工程。	续建	温州生物材料与工程研究所	龙湾区
218	温州市监管中心建设项目	用地 262.8 亩，总建筑面积 114063 平方米，包括看守所、强制戒毒所、拘留所、公安监管医院、驻所武警营房、警犬训练基地。	70172	2015-2018	30122	部分土建结顶。	14000		土建基本完成，二次装修及安装工程进场施工。	续建	温州市公安局	市公安局
219	泰顺县殡仪馆异地迁建及附属配套工程	总用地面积 63007 平方米，总建筑面积 14604 平方米，按年火化能力 5000 具，殡仪馆等级二级馆标准建设，包括殡仪馆建筑工程及相关配套工程，配套建设袁家地至长垄公路。	17370	2017-2020		主体工程施工图审查，配套道路完成初步设计。	4000		3 月开工。完成三通一平，主体工程开工建设。	开工	泰顺县民政局/罗阳功能区管委会/泰顺县交通局	泰顺县
六	<b>城市建设及基础设施项目</b>											
220	温州西向水厂工程	日供水规模 30 万吨，DN1200-2400 管道 9.6 公里，DN2400 管道 950 米，陈岙泵站扩容 33 万吨/日。	36621	2011-2017	31101	完成市政管网建设 1.2 公里。	2000		12 月完工。	建成	公用集团自来水分公司	市公用集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
221	西向水厂输配水干线工程	新开工隧洞长度 8300 米，配套管线约 17 千米，加压泵站一座。	57200	2015-2020	3759	完成市政管网建设 1 公里。	4500		完成隧洞前段管道敷设，隧洞段爆破完成 1 千米。	续建	公用集团自来水分公司	市公用集团
222	温州石鼓山水厂一期工程	一期日供水规模 10 万吨，DN600-1000 输水管道 15 公里，隧洞 1600 米及相应配套工程。	29288	2013-2017	12516	完成隧洞内管道安装，主体开工建设。	3000		完成山体平整，开展厂区主体施工。	续建	公用集团自来水分公司	市公用集团
223	大门产业基地应急引水工程	日输水规模 4.9 万吨，主要建设万岙接管点至翁垟加压泵 9.1 公里 DN1200 管道，翁垟加压泵站一座，加压泵站至小门岛配水站 10.5 公里 DN1000 管道，小门岛配水站 1 座及相关配套与附属工程。	20447	2014-2017	4010	进行 DN1200 管线安装。	2000		完成乐清段管线铺设，进行大门段土建施工。	续建	温州大小门岛投资开发有限公司	洞头区
224	瑞安市江南水厂迁建工程	日供水规模 20 万吨，及配套输水管网；20 万吨/日焦坑取水泵站及输水管道，近期建设 10 万吨/日。	56000	2013-2018	25151	水厂、泵站完成主体结构工程；原水管线完成 25 公里，清水管线完成 5 公里。	8000		12 月完工。完成 DN1200 出厂管施工和设备安装并投入运行及完成全部原水管建设。	建成	瑞安市公用事业投资集团	瑞安市
225	平阳县北山水厂建设工程	总用地面积 25.23 亩，供水规模 10 万吨/日，供水管道总长 24.6 公里。	26091	2015-2017	6957	净水厂区部分完成完成土建工程量 28%，桩基工程量完成 70%；管线工程施工占总工程量 11%；完成自控设备招标工作。	15500		11 月完工。完成管线工程及净水厂工程（含设备安装）。	建成	平阳县工务局	平阳县



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
226	温州市中心片污水厂迁建工程	新建 40 万吨/日污水处理厂一座。	67989	2015-2017	30256	完成部分底板浇筑。	20000		完成主体工程，年内两组设备通水。	续建	杭州钢铁集团	市住建委
227	西片污水处理厂一期提标改造和二期扩建工程	一期提标 10 万吨/日，二期扩建 15 万吨/日。	39559	2015-2017	21050	完成一组设备通水。	18079		12 月完工。	建成	温州市创源水务有限公司	市住建委
228	乐清市翁垟污水处理厂一期工程	总设计规模 12 万吨/日，一期工程 6 万吨/日，占地 139.4 亩，采用竖向多级 A0 工艺，尾水排放执行一级 A 标准。	24000	2016-2018		完成前期工作。	5000		3 月开工。完成地基处理和土建主体工程。	开工	乐清市市政园林局	乐清市
229	瑞安市污水处理厂提标改造及扩建工程	江北污水处理厂拟提标建设规模为 14 万吨/日，对位于江北污水处理厂区内预留地块进行扩建，扩建规模为 7 万吨/日；江南污水处理厂拟提标建设规模为 5 万吨/日。	40000	2016-2018		江南、江北污水处理厂开展前期工作。	20000		7 月开工。江北污水处理厂提标改造开工完成桩基。江南污水处理厂完工。	开工	瑞安市市政园林局	瑞安市
230	黄田、江东污水处理厂一期及黄田配套污水管网工程	黄田污水处理厂总用地 87 亩，日处理污水 6 万吨，一期 1 万吨。江东污水处理厂一期工程为 1 万吨，总规模为 6 万吨。	26000	2016-2018	1177	黄田、江东污水处理厂桩基施工完成 30%。	10000		完成桩基工程，主体工程结项。	续建	永嘉县住建局	永嘉县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
231	洞头城北污水处理厂	一期处理量为8000吨/日,二期处理量为8000吨/日,三期处理量为9000吨/日。	32795	2016-2020	4173	基本完成土石方工程。	1500		基本完成边坡治理。	续建	洞头区工务局	洞头区
232	温州市西向生态填埋场工程	设计总库容520万立方米,填埋规模491吨/天(一期68.65万立方米,规模434吨/天)。	59889	2014-2017	30363	具备部分填埋条件。	9000		10月完成填埋场工程。	建成	公用集团环境发展有限公司	市公用集团
233	瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目	占地85亩,建设安装100吨/小时次高温次高压循环硫化床锅炉2台,15兆瓦的抽汽凝汽式汽轮机2台、15兆瓦汽轮发电机2台;配套建设污泥脱水成型系统等。	43500	2017-2019		在土地申报阶段,争取年底完成图纸设计。	13000		5月开工。完成主体工程。	开工	瑞安经济开发区管委会	瑞安市
234	宁波路二期	城市主干道I级,南起温瞿公路,北至104国道,全长3.0公里,红线宽40-50米。	182422	2013-2017	68779	II标完成高架桥钢箱梁制作及全部现浇连续箱梁。III标完成下穿工作坑桩基础。IV标主隧道开挖爆破至70%。	20200		二标、三标12月完工,四标12月主体完工。	建成	城市基础设施投资公司	市城投集团
235	温瑞大道二期道路整治提升工程	城市主干道标准,道路实施长度约5123米,红线宽45-50米。	159985	2017-2017		完成初步设计批复。	85000		5月开工。	开工	市住建委	市住建委

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
236	温州生态园中兴大道延伸段道路工程	北起中兴大道与环山北路交叉点，南至高教园北入口，城市主干道，全长 2.9 公里，宽 50 米。	40945	2013-2017	12083	龙湾段年底贯通；瓯海段完成部分桩基、梁板预制工程。	6000		龙湾段 4 月完工；瓯海段完成全部桥梁工程；隧道及道路开工建设。	续建	温州生态园建设开发有限公司	温州生态园
237	温州市瓯江口新区环岛南路道路工程（东环路至南口大桥）	城市主干道，道路全长 2.58 公里，包括桥梁 4 座、涵洞 4 座；红线宽度为 60 米，工程总用地 232.5 亩。	41634	2015-2017	19523	完成桥梁建设和大部分路基处理工程及部分管线施工。	6210		基本完成路基路面及附属工程。	续建	温州港城发展有限公司	瓯江口产业集聚区
238	七都岛市政配套工程	共四条道路，总用地面积约 157 亩，其中纬二路二期 1646 米，七都大道西延伸工程约 718 米，经六路一期工程全长 875 米，通都西路一期及北侧区间道路工程全长 1128 米。	45901	2014-2018	12026	纬二路二期一标段综合管廊、污水工程完成；七都大道西延伸清表、软基处理；经六路一期工程、通都西路一期及北侧区间道路部分矿渣填筑及桥桩施工。	8000	2	纬二路二期一标段竣工；七都大道西延伸完工路基施工；经六路一期工程、通都西路一期及北侧区间道路完成路基施工，完成道路管线。	续建	鹿城区七都街道	鹿城区
239	仰双片区双岙单元路网工程	总用地面积 91 亩，分三期，一期由双岙中路、双岙东路、康强路、双岙北路等 4 条道路总长 1600 米；二期由双岙中路、双岙南路 2 条道路总长 510 米；三期由康强路、双岙南路 2 条道路总长 1100 米。	33376	2017-2019		一期、二期工程完成施工招标。	3000		3 月开工。一期、二期 3 月开工建设，年内启动三期前期工作。	开工	鹿城区双岙街道	鹿城区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
240	广化南路（鹿城段）道路建设工程	本工程北起过境路，南至景山隧道北岬口，全长约 287 米。新建桥梁一座。	22000	2016-2017	10523	桥梁板完成工程量的 94.5%；桥台、给排水及电力管道施工、桥墩系梁和立柱；桥板吊装设备进场调试并安装完成 40%。	3000		5 月主体及路面完工，6 月完工。	建成	鹿城区广化街道	鹿城区
241	瓯江路西延工程	道路全长 5.8 千米，规划红线宽 30 米，城市次干道标准，时速 40 公里/小时。其中一期北起沿发路，南至规划仰义水闸；二期北段北起沿达路，南至沿盛路；南段北起仰义水闸，南至一号路。	74000	2014-2018	6611	一期基本完工，二期初设文本编制中。	10000		完成二期路段三工区、四工区的路基施工，完成一工区、二工区的超载预压。	续建	鹿城区农林水利局	鹿城区
242	温州市环山北路龙湾段道路工程	东起龙江路，西至大罗山西侧隧道口，城市主干道，全长约 7 公里，其中隧道长 1.4 公里，双向 6 车道，宽 50 米。	158802	2014-2018	81810	隧道掘进 1300 米，道路路基施工	12000		完成隧道工程和道路路基工程。	续建	龙湾城市中心区开发建设管委会	龙湾区
243	温州大道（温强路-龙江路）工程	城市主干道，长 3600 米，规划红线宽 50 米。	65519	2013-2018	28485	南洋大道-曹龙段已经竣工，东段路基工程完成。	15000		曹龙-龙江路段于 12 月完工，温强-南洋段路基施工。	续建	浙南科技城建设投资有限公司	龙湾区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
244	瓯海大道东延伸及枢纽集散系统	城市快速路，包括两条道路和三处主要节点。其中滨海大道范围北起瓯江南口大桥预留跳水平台，向南至规划瓯江口大道；近期实施南口大桥至规划纬二十三路，道路全长 4.85 公里，瓯海大道范围西起永强大道，向东至滨海大道，全长 1.5 公里，道路宽 50 米。	325563	2013-2017	277293	立交以南段完成高架桥并通车，完成滨海大道段全线及瓯海大道段北侧辅道施工；立交以北段完成下部施工及上部部分箱梁施工。	28000		12 月完工。立交以南段 7 月竣工；立交以北完成匝道箱梁、剩余主线箱梁、路面及交通安全设施，年内基本建成。	建成	龙湾城市中心区开发建设管委会、龙湾区交通工程建设办公室(区铁路建设办公室)	龙湾区
245	瓯海大道西延工程(福州路至瞿溪环岛)	东起瓯海大道福州路交叉口至瞿溪环岛，城市快速路，全长 4.6 公里，宽度 78 米；总用地 527 亩，拆迁 3.08 万平方米。	75198	2013-2017	38044	主车道基本完工。	3000		6 月完工。工程扫尾。	建成	瓯海区交通工程建设办公室	瓯海区
246	温州市广化南路(瓯海段)道路建设工程	北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环线，城市快速路，长 6.5 公里，宽 50 米。道路工程投资概算 135318 万元，其他费用 152763 万元。	288081	2014-2020	57878	一期附属工程完工，完成二期一标段工程的 60%，启动二期二标段建设。	18000	66.5	一期 1 月完工；二期 A 标基本完工，B 标地道工程施工，涉铁段工程进场施工。	续建	瓯海区交通工程建设办公室	瓯海区
247	温州大道东延(钱江路-温强路)	全长 3682 米，规划红线宽 50 米，城市主干道标准，包含 1 条道路、2 座桥梁、1 座隧道。	121464	2016-2019		完成开工前准备工作。	20000		3 月开工。年内完成道路软基处理，桥梁完成 40% 工程量，隧道完成 20% 工程量。	开工	龙湾城市中心区开发建设管委会	龙湾区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
248	瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路(万松东路延伸线二期)	城市主干道,全长约 4.7 公里,宽 60-76 米,滨海大道至丁山垦区,包括桥梁 16 座,总用地 512 亩。	79000	2014-2017	40973	完成部分道路建设及桥梁工程。	9000		完成总工程量的 50%。完成桥梁桩基和部分路段路基填方。	续建	瑞安滨海新区管委会	瑞安市
249	瑞安市塘下中心路(西二大街-滨海大道)	全长约 4.4 公里,路幅 42 米,按城市次干路设计。	107885	2014-2018	8028	主体施工。	3000		完成路基和桥梁下部结构施工。	续建	瑞安塘下新区管委会	瑞安市
250	瑞安市滨江大道四期工程	红旗闸至温福铁路,道路长 2400 米,宽 36 米。	25000	2017-2020		待规划道路线型调整方案明确,政策处理。	5000	100	7 月开工。路基施工。	开工	瑞安安阳中心城区管委会	瑞安市
251	瑞安市飞马公路铁炉至繁荣段改建工程(瑞南大道三期)	起点为主纬一路,终点为温福铁路,长 2.19 公里,宽 42 米。	36300	2016-2019	2000	开工建设。	2000		完成部分路基和管道工程。	续建	瑞安江南新区管委会	瑞安市
252	瑞安市人文公园及配套道路工程	项目总用地约 674.15 亩,涉及山地式墓园及平地式墓园共 40 万穴,墓园会馆及配套用房面积约 10000 平方米及地下停车场面积约 31000 平方米。望山路 16.05 亩、滨江大道 47.7 亩。	120000	2017-2020		已与台商的协议签定。规划选址、土地预审及立项均已批,选址意见已重新更改。	6000		9 月开工。配套道路施工。	开工	瑞安安阳中心城区管委会	瑞安市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
253	瑞安市东新产城融合示范带道路配套项目	包括文华路长 3.3 公里、凤锦路汀田段长 2.4 公里、振兴路长 0.66 公里、祥和大道汀田北段、镇府路、清泉路等道路建设。	130847	2016-2019	29991	凤锦路、文华路一期、振兴路工程 8 月开工,年内完成道路路基施工;镇府路、祥和大道汀田北段、清泉路 12 月开工。	10000		凤锦路、文华路一期、振兴路路基基础全线贯通,另外三条道路年内开工建设,年内完成部分路基工程。	续建	瑞安滨海新区管委会	瑞安市
254	温州七都大桥北汊桥工程	全长 1866 米,其中跨瓯江北航道特大桥长 680 米,引桥长 1186 米,另设互通 2 座,改建 104 国道 1.74 公里。桥主宽 37.62 米。	193357	2015-2019	19913	拆征工作基本完成;完成大桥栈桥施工、施工方项目部驻地等临设施工、主桥桩基础及部分梁板施工。	40000		主桥、引桥下部结构以及部分钢箱加工制作完成,互通下部结构及部分现浇箱梁完成,路基软基处理完成。	续建	温州市七都大桥北汊桥建设有限公司	市城投集团
255	龙港新城巴曹大桥工程(一期)	大桥主线全长 1.8 公里,其中主桥长 350 米。全线城市主干路、双车道、桥涵车辆荷载一 A 级标准设计,南面设接现状华润路匝道一对。	21000	2014-2017	19738	北引桥梁架设完毕,南引桥、匝道下部结构施工,主桥 330 米完成 288 米施工,梁场、北引桥存梁 36 片。	5000		12 月完工。主桥通车。	建成	苍南县龙港新城管委会	苍南县
256	苍南县城新区跨横阳支江大桥(站前大道、体育场路)	站前大道跨横阳支江大桥长 315 米,宽 46-56 米之间;体育场路跨横阳支江大桥,长 335 米,宽 46 米。	16000	2016-2018	1987	站前大道跨江大桥至 2016 年底完成北岸砖孔灌注桩及桥台后搅拌桩施工;体育场路跨江大桥完成施工、监理、过程监控等方面招标。	4000		站前大道跨江大桥完成基础钻孔灌注桩及承台浇筑等桥梁下部结构以及桥台后水泥搅拌桩施工。体育场路跨江大桥完成北岸防洪堤、台后搅拌桩及基础钻孔灌注桩等施工。	续建	苍南县城新区指挥部	苍南县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
257	永嘉立体城周边“三路一带”EPC项目	江东大道（环江—楠溪江大道）、环江大道及绿化带（三江大道—梅园路）、中心大道（江东—环江大道）。	28000	2016-2019	10000	路基施工完成50%。	15000		完成路基工程，路面施工完成80%。	续建	永嘉三江商务区管委会	永嘉县
258	温州市瓯江口新区一期市政工程	瓯江口新区一期14.72平方千米范围内市政工程（包括道路、桥梁、河道、广场、景观、绿地、污水提升泵站、垃圾中转站和区域内各种市政管线及综合管廊等）。	1360000	2015-2021	211243	完成部分道路、河道、管廊的建设。	120000		滨水南路以北的市政道路工程完成80%、完成跨海一路5号桥等20座桥梁工程，完成雁翔河、瓯扬河、双瓯河等3条河道，完成约7公里管廊主体结构工程。	续建	温州市瓯江口开发建设集团有限公司	瓯江口产业集聚区
259	滨江商务区洪福路（府东路-加洲路）市政道路工程	府东路至加洲路，长1071米，宽20米，市政道路。	31415	2016-2018	10399	路基、管道、桥梁施工。	13000		路基、管道、桥梁施工。	续建	温州市滨江建设投资有限公司	市城投集团
260	文昌路综合管廊工程	全长1700米，包括220千伏六回路，110千伏四回路，综合通信给水管。	35000	2017-2018		完成开工前准备工作。	18000		3月开工。年内完成管廊土建80%工程量。	开工	龙湾城市中心区开发建设管委会	龙湾区
261	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程	总占地面积10.67平方公里，总建筑面积控制在29.12万平方米内，景观绿化面积约710公顷。	766400	2016-2018		方案设计竞选阶段。	250000	1645	3月开工。清淤工程进场施工，7月主体工程施工。	开工	温州生态园管理委员会	温州生态园



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
262	滨江商务区 CBD 片区中央绿轴一期工程（17-02 地块）	滨江商务区 17-02 地块，总用地面积 28008 平方米，分二阶段，一阶段建设地下空间、地上建筑；二阶段建设绿化景观及铺装和城市阳台工程，其中地下空间 37240 平方米。	71037	2016-2018		扩初上报待批。	5000		9 月开工。地下室施工。	开工	温州市滨江建设投资有限公司	市城投集团
263	瓯海中心区行政绿轴工程	总用地面积 43 亩，包括建筑、道理、绿化、景观、给排水、照明灯工程。	42231	2017-2018		桩基准备进场施工。	10000		1 月开工。完成桩基工程、地下室底板结构和负一层楼板结构。	开工	瓯海中心区监管办	瓯海区
264	滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-02/05 地块城中村改造工程	总用地面积 34160 平方米，总建筑面积 153887 平方米，地上计容面积 123974 平方米，地下建筑面积为 29913 平方米。	84630	2017-2021		完成初步设计报批稿。	16700		9 月开工。桩基施工。	开工	温州市公共建筑建设投资有限公司	市城投集团
265	温州生态园三郎桥 A15 地块旧村农房改造安置工程	用地 57689 平方米，总建筑面积 250271 平方米（其中地下室 48896 平方米）。	138666	2016-2019	37900	完成桩基施工	15000		完成地下室，全面主体施工及砌体穿插施工。	续建	温州生态园建设开发有限公司	温州生态园
266	黎二村 5 号地块	位于温州市核心片区洪殿单元 E-04 地块，其中住宅 126302 平方米、商业 9210 平方米、地下室 47000 平方米。	120633	2017-2020		完成一期政策处理，规划用地许可证。	15000	12.4	3 月开工。桩基施工。	开工	鹿城区滨江街道	鹿城区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
267	牛桥底二期城中村改造工程	本项目选址于温州市核心片区牛山东单元 E-25b、HX-14-A06 等 2 个地块，总用地面积 4.19 万平方米，总建筑面积 16.5 万平方米。	100000	2017-2022		完成政策处理工作。	15000		9 月开工。完成桩基工程 30%。	开工	鹿城区南郊街道	鹿城区
268	九山城中村改造工程	位于松台街道九山村，占地 22.9 亩，地上计入容积率建筑面积 43780 平方米。	39912	2015-2018	14217	年底前完成地下室的施工部分，争取完成地上群楼结构施工。	10000		完成地上 20 层建筑。	续建	鹿城区松台街道	鹿城区
269	滨江商务区 A02-08 地块安置房建设工程	项目总用地面积为 8239 平方米，计入容积率总建筑面积 28828 平方米，另有地下室 9666 平方米。	22656	2015-2018		完成地下室的施工。	5000		年内主体结构封顶。	续建	市江滨路鹿城段工程建设指挥部	鹿城区
270	永川路二期地块	建设总用地面积 20340 平方米，其中建筑用地面积 19048 平方米。总建筑面积 72495 平方米，计入容积率地上建筑面积 61429 平方米，不计容积率地下室面积 11066 平方米。	58649	2016-2019	20100	完成桩基施工，地下室施工。	6000		年内主体结构封顶。	续建	市江滨路鹿城段工程建设指挥部	鹿城区
271	洞桥片区改造 B-5 地块建设工程	总用地 30.21 亩，总建筑面积 88399 平方米，地上建筑面积约 63607 平方米。	57122	2014-2018	36350	完成地下室施工。	3000		主体结构完成 21 层。	续建	鹿城区仰义街道	鹿城区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
272	岩门制革基地 B-18 地块建设工程	总用地 64.9 亩，地上计入容积率建筑面积 101983.4 平方米。	96421	2014-2018	41668	完成地下室施工。	20000		1-3#主楼主体结顶，4-7#楼商业网点完成装修工程。	续建	鹿城区丰门街道	鹿城区
273	东屿村城中村改造项目	C-7-1、C-1-6、C-2-3a、C-2-3b 地块，总用地面积约 47.5 亩。总建筑面积为 11.6 万平方米。	74000	2013-2017	39288	C-7-1 地块完成专项验收，待市政管网接入。C-1-6 地块桩基工程完成 70%。C-2-3a、C-2-3b 地块完成四证办理，开始桩基施工。	9000		C-7-1 地块完成竣工验收并交付使用。C-1-6 地块完成地下室施工，开始上部主体施工；C-2-3a、C-2-3b 地块完成地下室施工，开始上部主体施工。	续建	鹿城区南郊街道	鹿城区
274	鹿城区下桥城中村改造工程	位于双桥村下桥片 E-29 地块，总用地面积 1.78 万平方米，总建筑面积 9.4 万平方米。	58800	2017-2022		完成工可批复。	6000		3 月开工。完成桩基工程 50%。	开工	鹿城区广化街道	鹿城区
275	乐清湾港区铁路支线及成浦江整治拆迁安置房工程	位于轻工园区 B-4 地块，总用地面积 3.81 万平方米，总建筑面积 12.9 万平方米。	53000	2017-2020		完成工可编制。	5000		9 月开工。完成桩基工程 30%。	开工	鹿城区藤桥镇	鹿城区
276	垟田城中村改造工程	位于黄龙单元垟田村 C-02-C 地块，总用地面积 5.3 万平方米，总建筑面积 25.7 万平方米。	130000	2017-2020		完成工可批复。	6000		9 月开工。完成桩基工程 20%。	开工	鹿城区双屿街道	鹿城区
277	巨一旺增桥自然村城中村改造工程	位于中央绿轴 E-28a 地块，总用地面积 3.82 万平方米，总建筑面积约 13.4 万平方米。	89748	2017-2021		完成拆征工作。	6000		9 月开工。完成桩基工程 20%。	开工	鹿城区南汇街道	鹿城区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
278	温州市瑶溪北单元 11-B-05 地块城中村改造工程	总用地面积 77.47 亩, 总建筑面积 193560 平方米, 地面建筑面积 155010 平方米, 地下建筑面积 38550 平方米。	135036	2017-2019		完成立项, 进入初步设计。	60000		3 月开工。年内完成地下室工程。	开工	浙南科技城建设投资集团有限公司	龙湾区
279	环山北路瑶溪拆迁安置房	总用地面积 50 亩, 总建筑面积 79853 平方米, 其中住宅 75843 平方米, 地下室面积 21000 平方米。	45316	2017-2019		完成施工招投标。	9000		3 月开工。年内完成基础工程施工。	开工	龙湾区城市中心区开发建设管委会	龙湾区
280	永中街道朱垟城中村改造 (F-04 地块) 工程	用地面积 71.42 亩, 总建筑面积 17 万平方米, 地上建筑面积 13.47 万平方米。	80000	2016-2019	100	完成三通一平及临时工棚搭建, 并开始工程桩作业。	40000		完成一期工程桩、基坑支护及地下室开挖。	续建	龙湾区永中街道	龙湾区
281	海滨街道教新村城中村改造工程	总用地面积 187.46 亩, 总建筑面积 235729 平方米。	117223	2014-2017	23711	教新一期 12 幢基本建成, 二期进入主体结构施工, 争取完成三幢主体结构结顶。	30000		教新一期 12 幢建成投用, 教新二期基本完成主体建设, 进入附属工程施工阶段。	续建	龙湾区海滨街道	龙湾区
282	蒲州街道汤家桥村旧村改造工程	用地面积 86 亩, 建筑面积 15.89 万平方米。	90000	2014-2018	46430	3 幢主体结顶。	40000		主体工程结顶, 附属工程进场施工。	续建	龙湾区蒲州街道	龙湾区
283	瑶溪街道底岭下村城中村改造工程	总用地面积 131.99 亩, 总建筑面积 24.63 万平方米, 其中一期 11-A-16 地块 47.8 亩, 二期 11-A-19 地块 75.4 亩。	124516	2016-2020	15171	完成地下室 50%。	35000		完成一期地下室工程。	续建	龙湾区交通工程建设办公室 (区铁路建设办公室)	龙湾区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
284	瑶溪街道朱宅城中村改造工程	用地面积 57.14 亩, 建筑面积 151388 平方米。	110000	2016-2019	12688	完成桩基工程。	50000		完成地下室工程, 进入主体工程施工。	续建	龙湾区瑶溪街道	龙湾区
285	梧田棚户区改造 (E-03 地块) 安置房工程	总用地面积 75954 平方米, 总占地面积 74341 平方米; 计入容积率面积 223024 平方米, 地下建筑面积为 69680 平方米。	167993	2016-2019	29185	完成桩基施工。	25000		西侧地块 (1#-9#楼) 主体结构完成 90%, 东侧地块 (11#-15#楼及幼儿园) 主体结构完成 50%。	续建	瓯海区城中村改造办公室	瓯海区
286	梧田塘西村城中村改造工程	用地面积 155.2 亩, 总建筑面积 23.36 万平方米。	160700	2017-2020		可研已批复, 初设报批。	20000		9 月开工。桩基施工, 完成桩基 50%。	开工	瓯海区工务局	瓯海区
287	景山街道净水社区保障性安居工程 (D-17 地块)	项目总用地面积 60023 平方米, 总建筑面积 196525 平方米。	179442	2015-2018	23696	东侧六幢楼结顶, 西侧 4#、5#楼完成十层结构。	25000		东侧六幢完工, 西侧完成主体结构。	续建	瓯海区城中村改造办公室	瓯海区
288	新桥街道山前社区 (C-08 地块) 保障性安居工程一期	总用地 47347 平方米, 总建筑面积 168763 平方米。其中一期用地 24488 平方米, 建筑面积 87796 平方米。	44284	2016-2018	10816	完成地下室底板浇筑。	12000		12 月主体结构结顶。	续建	新桥街道	瓯海区
289	温州市瓯海区娄桥街道保障性安居工程 (B-13 地块)	改造 3.06 万平方米、162 户, 建设 7.17 万平方米、567 户。	45900	2016-2018	11000	桩基施工。	8000		主体基本结顶。	续建	温州市瓯海新城建设开发有限公司	瓯海区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
290	新桥街道新桥社区保障性安居工程 (D-27 地块)	总用地面积 51.65 亩, 总建筑面积约 142252 平方米。	99929	2017-2020		完成开工前准备工作。	16000		1 月开工。完成基础工程的 80%。	开工	瓯海区新桥街道	瓯海区
291	瓯海潘桥街道 (G-13B 地块) 棚户区改造工程	总用地面积 63.89 亩, 总建筑面积 16.01 万平方米。	70548	2017-2020		已完成招投标, 完成围墙, 正在办理施工许可证。	5000		7 月开工。完成地下室工程 40%。	开工	瓯海区潘桥街道办事处	瓯海区
292	瓯海区娄桥街道保障性安居工程 (D-26 地块)	总用地面积 29887.15 平方米, 计入容积率建筑面积为 87965.6 平方米。	50845	2017-2018		已完成施工招投标, 正在试桩。	8000		1 月开工。完成地下室工程 40%。	开工	瓯海区高铁新城建设管理办公室	瓯海区
293	郭溪街道城中村改造 A-17 地块	总用地面积 42.15 亩, 地上计容面积 8.43 万平方米。	52228	2017-2019		正在办理初设批复, 立项、环评、土地预审等全部办理完成。正在进行农作物政策处理。	8000		7 月开工。完成主体工程 20%。	开工	瓯海区工务局	瓯海区
294	乐清市乐成中心城区中村改造建设 (一期) 工程	总建筑面积 275364 平方米, 其中半沙、岭根地块建筑面积 100044 平方米, D-a43-1 地块建筑面积 76909 平方米, E-a42-1 地块建筑面积 71875 平方米, A-j10 地块建筑面积 36236 平方米, 道路及绿化等配套设施。	109000	2017-2020		完成初步设计, 施工图。	25900		2 月开工。桩基施工。	开工	乐清市三改一拆办公室	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
295	瑞安市沿江新村危房改造工程	新建总建筑面积 63377 平方米，另地下室建筑面积 11000 平方米。	51329	2017-2020		完成立项，施工图。	8000		9 月开工。完成征收工作，进场施工。	开工	瑞安市旧城办	瑞安市
296	瑞安市赵山渡库区生态搬迁工程	高楼镇安置房高楼 1 号地块建筑面积 29667 平方米；2 号地块建筑面积 55728 平方米；安置房飞云新区地块建筑面积 135250 平方米；安置房飞云中心区地块建筑面积 73375 平方米；安置房棚户区改造站前区地块建筑面积 41030 平方米。	120000	2016-2020	3000	安置房高楼 1 号、2 号地块，施工许可证办理完毕，争取开工。	10000	156	高楼 1 号、2 号地块完成地下室工程。飞云新区、飞云中心区、站前区地块工程完成“三通一平”，桩基施工进场。	续建	瑞安市库区办	瑞安市
297	瑞安市万松东路安置房建设工程	东地块地上建筑面积 27922 平方米，地下室 8002 平方米。就地安置房建设工程总用地建筑面积 115772 平方米，地下室 30352 平方米。和平一号安置房建筑面积 33116 平方，地下室面积 6760 平方。	99379	2015-2020	35000	东地块完成桩基施工；就地安置房建设工程部分开工；和平一号安置房建设工程施工招投标。	8000		东地块主体结顶；就地安置房建设工程桩基及地下室完成；和平一号安置房建设工程桩基及地下室完成。	续建	瑞安滨海新区管委会	瑞安市
298	永嘉三江 13、14#地块农房改造集聚建设项目	13#浦东地块总用地 100 亩，建筑面积 22.6 万平米；14#后江地块总用地 10 亩，建筑面积 2.5 万平方米。	142000	2016-2018	5000	桩基础施工完成 5%。	45000		完成桩基础工程，地下室及主体施工。	续建	永嘉县三江新城开发投资有限公司	永嘉县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
299	永嘉县清水埠城中村改造一期工程	总用地 150 亩, 规划建设用地 103 亩, 总建筑面积约 20 万方。	200000	2016-2018	74000	完成基础工程, 主体施工至 5 层。	50000		主体工程结项, 附属工程进场施工。	续建	瓯北东片开发建设指挥部	永嘉县
300	珊溪镇珊溪李井避震小区一期	总用地面积 81920 平方米(合计约 122.88 亩)。总建筑面积 117768.35 平方米。	25000	2016-2019	10079	160 套全部结项, 进入外立面及室外工程施工; 另 200 套完成摸文。	10000		410 套抗震安居房主体完工, 其中 DE 区 160 套联建房完成室内设计及室外工程。	续建	文成县珊溪镇人民政府	文成县
301	文成县黄坦镇抗震安居工程	总用地面积 135.35 亩, 安置 870 户。	34600	2016-2018	14500	栖村垵小区二期 A、B 区块、栖村垵四期-2、抗震安居小区三期工程主体建设。	17000		栖村垵小区二期 AB 区、栖村垵四期-2、抗震安居小区三期主体完成, 王宅抗震安居小区主体建设。	续建	文成县黄坦镇政府	文成县
302	泰顺县抗震安居工程(含生态移民区)	建设罗阳、司前、百丈、筱村、锦库、泗溪等地的包括无区域生态区 C03 地块、洄澜小区、峰门移民小区 3 期等 18 项抗震安居工程。	123555	2015-2017	80640	完成司前峰门移民小区三期主体工程及外立面工程, 完成百丈呈公坑下山脱贫点主体工程及外立面工程、并开工建设附属配套工程, 开工建设百莲路、包垵中心村安置小区、锦库库尾垵、筱村枫岙、东洋及泗溪夹边垵等抗震安居小区并分别完成主体工程 50%以上。	50000		12 月完工。后山旧村改造安置点、畚族风情园、洄澜小区 06-11 地块、峰门三期、呈公坑下山移民点、枫林尾农房集聚点 6 个完工; 东垵安置点、枫岙安置点、北坑安置点、百莲路抗震安置点、洄澜小区、中心村抗震安置点罗阳 C03 地块、库尾垵完成主体工程 8 个结项; 夹边垵基本结项。	建成	泰顺县抗震安居办	泰顺县



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
303	泰顺县罗阳镇“大拆大整”无区域生态移民工程	项目包含新城川山垟城中村改造安置点工程、枫树梢旧村改造安置点、江渡村保障房工程三个项目，主要设计功能为住宅和社区活动中心、物业用房等配套服务用房，规划总用地面积 86 亩，建成住宅 856 套。	79343	2017-2020		枫树梢旧村改造安置点完成工程概算，江渡村保障房工程、川山垟旧村改造安置点完成初步设计编制。	15900		3 月开工。新城川山垟城中村改造安置点、枫树梢旧村改造安置点主体工程建设，争取开工建设江渡村保障房工程主体工程。	开工	泰顺县罗阳镇人民政府	泰顺县
304	泰顺县避灾生态移民工程	泗溪避灾生态搬迁小区总用地 150 亩，总建筑面积 140946 平方米；雅阳塔尾洋避灾生态搬迁安置小区建筑面积 23240 平方米。	52000	2017-2019		泗溪避灾生态搬迁小区施工图审查完成，雅阳塔尾洋避灾生态搬迁安置小区施工许可证已办理完成。	8000		1 月开工。泗溪避灾生态搬迁小区和雅阳塔尾洋避灾生态搬迁安置小区主体工程开工建设。	开工	泰顺县泗溪镇人民政府、雅阳镇人民政府	泰顺县
305	苍南县龙港镇江口村 A01、A03 城中村改造（老城改造项目）	占地面积 113.6 亩，建筑面积 22.05 万平方米，共建设套房 1869 套。	180000	2017-2019		控规已批复，土地征用手续已通过省国土厅审批。地块内涉及房屋 443 间，目前 305 间合法房屋和违建房屋已全部拆迁，围墙已合拢。	30000		3 月开工。完成 20% 的基础工程。	开工	苍南县龙港镇政府	苍南县
306	天河街道城中村改造（郑岙、蒲门老村）项目	总用地面积约 200 亩，总建筑面积约 25 万平方米。	100000	2017-2019		郑岙村可研已批复。	9000		3 月开工。进行郑岙村的拆迁及前期工作，9 月主体进场施工。	开工	温州市天河新农村建设投资有限公司	浙南产业集聚区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
七	服务业项目											
307	温州现代冷链物流中心	拟用地规模 235.3 亩，选址于龙湾经济开发区滨海园区，总建筑面积 299739 平方米。其中冷库及机房面积 112018 平方米、冻品交易市场建筑面积 96170 平方米。	169648	2013-2016	93570	具备预验收条件。	1500		北区冷库和冻品交易市场竣工验收。	建成	温州市现代冷链物流有限公司	市现代集团
308	温州卷烟物流配送中心	用地 80 亩。项目建设联合工房、办公及生活配套用房、门卫用房等。总建筑面积 28285 平方米。	32152	2015-2017	24360	完成综合楼一和综合楼二土建施工任务，联合工房主体结构施工完成。	4560		10 月完工。竣工验收。	建成	浙江省烟草公司温州市公司	温州烟草公司
309	浙南邮政物流项目	用地面积约 90 亩，主要包括生产用房、速递处理、电子商务、辅助用房等。	28000	2015-2018	7664	桩基施工。	20000		完成基础工程，进入主体施工。	续建	浙江省邮政速递物流有限公司温州市分公司	龙湾区
310	门前山物流园	建设中通快递业务浙南中心、电子商务中心以及快件转运中心。总用地 77669 平方米（一期 H-44 地块 32316 平方米，二期 H-46 地块 45353 平方米）。	45000	2016-2018	13344	一期 H-44 地块分拣车间及 2#仓库投入使用，1#仓库主体工程结项。二期 H-46 地块部分单体基础施工。	10000		完成一期 2 号仓库及室外工程，二期边坡治理及 2 栋分拣车间、综合楼主体工程。	续建	温州中通吉瑞快递有限公司	鹿城区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
311	空港新区物流园	用地 313 亩, 建筑面积约 21 万平方米。	95000	2016-2019	7456	年内进场施工。	22000		圆通主体结顶; 申通一期 2 栋宿舍楼结顶, 5 栋厂房结顶, 二期开工。	续建	浙江申通瑞丰快递有限公司、温州圆通速递有限公司	龙湾区
312	传化公路港(一期)	总用地 508 亩, 其中一期 142 亩, 主要建设信息配载楼、城市配送中心、物流研发中心等。	70000	2016-2018	15100	货运班车总站及城市配送中心主体结顶, 其他主体施工。	10000		一期工程主体完工。	续建	瓯海区交通运输局	瓯海区
313	中国电工电器城销售中心(生活生产资料配送中心)	用地面积 240 亩, 建设电工电器产品销售中心、仓储配送等, 建设面积 15 万平方米。	140000	2014-2017	107180	C 地块地下结构、上部结构水电安装完成, 电梯, 供电、水等安装完成。D 地块上部结构已完成工程量占上部总工程量的 80%, 高层部分 19#、21#楼完成 16 层。	40000		12 月完工。完成竣工验收。	建成	乐清市柳白新区管委会	乐清市
314	温州陶瓷品市场改造提升一期建设工程	一期占地 12.5 亩(8313 平方米), 建筑面积地上、地下共计 32028 平方米。	40971	2013-2016	37042	工程预验收。	2000		10 月完工。竣工验收。	建成	市工业集团	市工业集团
315	巨溪国际真皮大世界	用地面积 124 亩, 总建筑面积约 18 万平方米, 建设内容有市场、办公楼、酒店、商业等。	157000	2014-2018	154596	市场建筑内外装修, 酒店及办公楼结构施工。	5000		市场完工, 酒店及办公楼装修。	续建	瞿溪街道办事处	瓯海区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
316	瑞安商城改造提升一期项目	选址于瑞安商城简易房及停车场地, 建筑面积 230000 平方米。	120000	2016-2018	5000	工程开工。	20000		完成地下室施工。	续建	瑞安安阳中心城区管委会	瑞安市
317	苍南浙闽台水产城扩建项目(浙南海西水产品采购中心)	总用地面积约 120 亩, 总建筑面积 94140 平方米。	105000	2016-2018		70.34 亩规划设计条件已完成, 目前在评估中, 还有 45 亩的土地正在征地工作。	10000	45	6 月开工。完成桩基施工, 开始框架施工。	开工	苍南县灵溪镇政府	苍南县
318	苍南家电数码广场工程	总用地面积 103.5 亩, 建设专业市场及仓储, 办公用房及配套用房等。	54198	2014-2017	24625	主体一层施工。	8000		复工建设, 完成框架施工。	续建	苍南县灵溪镇政府	苍南县
319	顺丰电商产业园	项目总用地面积 123 亩, 总建筑面积 17 万平方米, 总投资 6 亿元, 其中固定资产投资 4.5 亿元。第一期建设用地约 70 亩, 建筑面积在 9 万平方米以上, 投资 3.2 亿元; 第二期建设用地约 60 亩, 投资 2.8 亿元。	45000	2016-2018	21000	完成已有建筑的内部改建工作, 开始新建工程手续报批。	10000		完成分拨中心、综合楼等一期工程建设, 启动二期工程设计报批等手续和施工前准备工作。	续建	浙南产业集聚区(经开区、瓯飞)管委会	浙南产业集聚区
320	中国国际电工电器城会展中心建设项目	用地面积 178 亩, 建筑面积 10 万平方米。	100000	2014-2017	47897	A 地块土方开挖, 基础底板施工基本完成。B 地块各专项施工图纸完成, 项目报建中。	40000		一标段主体完成, 二标±0.00 完成。	续建	乐清市柳白新区管委会	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
321	龙港地下商业街（泰安地下人防）	用地面积 32616.0 平方米，工程建筑面积约 23300 平方米，包含一个甲类核六级、常六级二等人员掩蔽所单元、一个人防物质库单元，其余为兼顾人防工程。	28000	2015-2018	29728	泰安全线通车、龙港大道南半幅通车、地下部分进入装修阶段。	5000		12 月完工。完成地下室精装修、龙港大道路面市政道路恢复、景观绿化施工。	建成	苍南县龙港镇政府	苍南县
322	温州医药物流总部经济园	总用地 123 亩，其中一期 70 亩，计划投资 3.5 亿元，建筑面积 10 万平方米，主要包括综合办公用房、物流中心用房及配套措施。	65000	2014-2018	44455	四个联合体室内装修，国药开工建设。	6000		一期仓储地块完工，商业地块主体施工，国药主体施工。二期暂缓施工。	续建	瓯海区药监局、潘桥街道	瓯海区
323	瓯海总部经济园二期	用地 74.77 亩，总建筑面积 12 万平方米，功能为物流仓储，建成后为总部企业提供配套服务。	39000	2016-2018	8990	主体施工。	13000		主体工程完工。	续建	温州森马集团	瓯海区
324	温州金融科技文化中心	总用地 459.6 亩，总建筑面积 322347 平方米。集民间金融教育科研、民间金融文化展示、民间金融孵化、民间金融论坛、科技产品研发创新、旅游接待等功能于一体的产业基地。	225088	2016-2020	32200	二期已征用地围墙、矿渣完成；一期桩基及地下室完成。样板房完成。	40000	111.6	一期万国财富小镇客厅、鹿城农商银行总部完工，二期完成地下室施工。	续建	鹿城区七都街道	鹿城区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
325	乐清市文化产业园建设工程	总用地面积 55.065 亩, 建筑面积 12.6 万平方米。	85000	2015-2017	24630	完成基坑围护桩及工程桩施工。	10000		完成工程量 40%, 主体工程完成三层。	续建	温州文化创意置业有限公司	乐清市
326	泰顺石文化产业园一期	一期用地面积 515 亩, 固定总投资 15.09 亿元。项目包含“泰顺石文化创意园”和“泰顺石(龟湖)产业园”两个子项目。	100000	2012-2017	19395	泰顺石文化创意园启动区招拍挂; 中金公司中标探矿权。完成棋洋公路二期竣工验收, 引水工程竣工验收, 泰顺石(龟湖)产业园一期土石方工程。	2000		加快龟湖矿产资源整合, 引进中工美建设泰顺石文化创意产业项目; 建设泰顺石文化创意园二期工程; 提升泰顺石雕艺术学校。	续建	泰顺石产业园管委会	泰顺县
327	浙南海西文化创意产业园	占地面积 9183 平方米, 建筑面积为 24084 平方米。	19626	2015-2018	8333	完成桩基工程、地下室、裙楼、主体结构工程、内外墙砌体。	3000		12 月完工。基本完成主体结构工程和内外墙装修工程。	建成	苍南县文化广电新闻出版局	苍南县
328	力天集团汽车梦工场	总用地 233 亩, 总建筑面积约 18.8 万平方米, 包括中国汽车论坛永久会址、汽车文化广场、汽车博览及会展中心、汽车影院、劲车卡纳赛车场、儿童汽车体验乐园、品牌汽车 4S 店、二手车交易中心及电子商务大楼。	128000	2014-2017	70861	完成宝马、DS 店工程钢结构搭建, 开始汽摩配市场的方案设计。	30000		汽摩配市场完成前期报批工作, 准备进场施工; 完成六个 4S 店建成及其他配套辅助设施; 华侨之家开始方案设计 & 前期手续报批。	续建	力天集团	浙南产业集聚区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
329	瓯江口新区起步区邻里中心建设工程	瓯江口新区半岛起步区 A-13b-2 地块, 东临温州通达双金属有限公司厂区, 南至恒教路, 西至雁鸿路。总用地面积为 32 亩。总建筑面积 59000 平方米。	39700	2016-2019	9572	桩基施工完成, 东南角和西南角支持梁开挖。	8000		主体结构结项。	续建	瓯江口开发建设投资有限公司	瓯江口产业集聚区
330	浙江和丰研发总部及科创平台建设项目	总用地面积 7095 平方米, 计入容积率地上建筑面积 3.19 万平方米。	50000	2017-2019		完成立项。	25000		6 月开工。完成桩基施工, 进入主体施工。	开工	浙江和丰置业有限公司	鹿城区
331	温州浙南科技城创新创业新天地项目	总用地面积 144 亩, 总建筑面积 30 万平方米, 其中地上建筑面积 22 万平方米, 地下建筑面积 8 万平方米。	175000	2016-2019	3646	3 号地块地下桩基工程完成。	30000	95.4	3 号地块主体结项, 其他地块地下室桩基及地板施工。	续建	浙南科技城建设投资有限公司	龙湾区
332	温州检验检测高技术服务业集聚区一期工程	黄石山北单元 02-E-20 地块, 科教研发用地; 总用地面积约 76.6 亩, 总建筑面积约 14.3 万平方米(不含地下室)。	77000	2017-2019		项目前期工作。	25000	76.6	3 月开工。年内完成桩基工程。	开工	浙南科技城建设投资有限公司	龙湾区
333	浙南科技城互联网大厦	用地面积约 29.84 亩, 商办用地, 总建筑面积约 6.96 万平方米。(不含地下室)。	50000	2017-2019		项目前期工作。	15000	29.84	8 月开工。年内完成桩基工程。	开工	浙南科技城建设投资有限公司	龙湾区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
334	瓯海网络经济服务中心一期工程	总用地 120.72 亩，一期 30.72 亩，建筑面积 5.1 万平方米，拟建成集网仓、包税、大数据中心、云计算基地、培训中心等为一体的网络经济综合服务中心。	50000	2016-2019	500	桩基施工。	10000		一期主体结构完工。	续建	温州大象城创业服务有限公司	瓯海区
335	海洋经济产业科技孵化园建设项目	总用地面积 63.4 亩，拟建 11 幢标准厂房，总建筑面积 11 万平方米。	29000	2014-2016	37208	完成主体工程。	800		6 月完工。完成竣工验收。	建成	乐清湾港区管委会	乐清市
336	乐清湾港区海洋经济产业配套服务中心	总用地 66 亩。建筑面积 7.4 万平方米。	47315	2016-2019	10036	开工建设，桩基施工。	10000		完成 1#、2#主体 90%；3#、4#幕墙内部装修。	续建	乐清湾港区管委会	乐清市
337	浙江（瑞安）眼镜光学创意提升服务平台	总用地面积 210 亩，创意大楼、企业标准厂房等建筑面积 268970 平方米。	105000	2013-2017	64284	一期主体竣工，二期完成前期工作。	8000		二期竣工，三期部分结项。	续建	马屿镇人民政府	瑞安市
338	瑞安市江南大厦	位于 56 省道以东，江南大道以北，总用地面积 10 亩，其中净用地 5.66 亩，总建筑面积 11330 平方米。	19000	2016-2018	4000	完成桩基工程。	6000		主体结项。	续建	瑞安江南新区管委会	瑞安市
339	浙南花城一期	用地 38.94 亩，计入容积率地上总建筑面积 38946 平方米，另地下室面积 20000 平方米。	20000	2017-2018		完成备案。	12000		3 月开工。主体工程施工。	开工	温州花城园艺股份有限公司	瓯海区



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
340	温州乐园(二期)	总用地面积 38.38 亩, 包括 E-13 和 E-03 地块, 先行建设 18.4 亩的 E-13 地块, 建成后将成为浙江规模最大的海洋馆。	35000	2017-2018		可研已批复, 扩初调整。	3000		10 月开工。建设海洋馆主体工程 50%。	开工	瓯海区茶山街道办事处	瓯海区
341	国家海洋公园主题岛建设工程(大瞿岛、大竹峙岛、南策岛、中心渔港)	包括南北升山观鸟平台, 大竹峙景观消浪堤 300 米, 综合码头 1 座, 候船室 400 平方米, 竹峙岛海水淡化、供电系统、海洋监测系统、垃圾及污水处理系统、海岛管理配套等基础设施。	10500	2016-2019	3356	完成鸟类观测平台建设。完成海洋监测站建设。	3000		完成竹峙岛海水淡化、供电系统、通讯系统、垃圾及污水处理系统、海岛管理配套等基础设施。完成竹峙岛码头工程。	续建	洞头旅游文化发展有限公司	洞头区
342	雁荡山景区名胜区旅游文化大型交通集散中心	总用地 272 亩, 建筑面积约 10510 平方米, 停车场面积约 37470 平方米。	21000	2014-2017	14354	完成游人中心主体建筑, 南岸防洪堤开始建设。	10000		完成北岸集散中心, 开工建设南岸防洪堤和地下停车场建设。	续建	雁荡山管委会	乐清市
343	文成县百丈漈景区旅游配套设施建设工程	总用地 116.8 亩, 包含景区旅游服务中心、景区南入口服务设施建设和洞式电梯暨上下入口服务设施建设。	15482	2014-2017	10293	服务中心、南入口主体完成, 洞式电梯主体施工, 酒店基础完成。	5000		服务中心完成, 洞式电梯主体施工, 酒店主体结顶。	续建	文成县百丈漈飞云湖旅游开发有限公司	文成县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
344	文成县天顶湖旅游接待中心	总用地面积 680 亩, 总建筑面积 9 万平方米。	80764	2008-2017	67451	28 栋别墅已完工; 公寓式酒店、一期排屋和小独栋已完工; 温泉 SPA 和二期排屋在建; C 区建筑面积约 56000 平方米, 含两栋 13 层公寓式酒店开工建设。	10000		C 区公寓式酒店主体结顶, 及配套设施建设。	续建	迦美湖置业有限公司	文成县
345	星际科幻谷文化园	用地面积 1260 亩, 建筑面积 154970 平方, 主要建设内容有: 场馆、室内游乐购物中心、酒店、景观绿化、道路广场、停车场、供水、供电及排水配套工程建设。	180000	2017-2018		可研已上报待批复。	70000		7 月开工。完成场馆主体工程建设和文化商业街; 完成市政工程、景观工程。	开工	平阳县旅游发展投资有限公司	平阳县
346	泰顺县南浦溪景区开发	以飞云湖、南浦溪、三重漈为重要节点, 重点建设南浦溪游客中心、水上游乐区、孙坪度假村、激情漂流、露营基地、百草园、垂钓区等娱乐休闲项目。	34000	2016-2020	6645	完成漂流道、人工沙滩、三重漈和溪坪底景观堰坝所有工程, 完成游客中心至吴山岭脚景观工程、木湾码头景观工程, 完成木湾至溪坪底公路提升工程, 基本完成游客服务中心建设。	5000		建成游客中心, 漂流服务中心, 孙坪度假山庄等各服务点基础设施, 完善景区标识建设, 争取景区一期试营业。	续建	泰顺县南浦溪镇人民政府	泰顺县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
347	苍南县玉苍山旅游集散中心	总规划面积约 510 亩, 其中一期用地约 235 亩, 主要建设游客服务中心、主题酒店、集散中心、大型停车场、新村村特色商业街、缆车索道及景观配套等。	65000	2016-2020		完成房屋拆迁, 用地政策处理, 办理一期供地手续, 进行一期地价评估。	20000		3 月开工。完成 20% 的基础工程。	开工	苍南县旅游投资有限公司	苍南县
348	苍南雾城旅游度假一期工程	建筑面积 16 万平方米, 建设旅游接待服务设施及配套用房, 景观设施、道路、停车设施等同步实施。	65000	2015-2017	13500	完成雾城配套设施驿站建设, 完成雾城停车场渔寮新入口停车场等配套工程。	5000		主体工程完成方案设计, 启动实施。配套项目启动渔寮景区(马站)入口建设, 实施并推进景区道路提升工程(雾城一渔寮段)建设和滨海栈道(雾城一渔寮段)建设。	续建	苍南县风景旅游开发有限公司	苍南县
349	温州市社会福利中心 02c 地块建设工程	总用地面积 128.48 亩, 在温州市慈湖金竹 02c 地块, 总建筑面积 12.64 万平方米, 养老床位约 2130 张的现代化市社会养老中心。	86700	2016-2019	17801	桩基工程完成 20%。	10000		3 月份地块南侧桩挡土墙工程完工; 5 月份完成桩基工程; 12 月底完成主体工程 50%。	续建	温州天都养老项目有限公司	市农投集团
350	云湖天地(养老中心)项目	占地 600 亩, 养老院、养身服务项目。	50000	2014-2017	13393	一期已结项。	2000		附属配套项目建设及装修工程。	续建	泰顺县司前镇人民政府	泰顺县
351	乐清太阳谷养老示范基地	总用地面积 147229 平方米(220.8 亩)总建筑面积 175740 平方米。	126117	2016-2018	5026	虾苗场拆迁, 坟墓选址。	20000	220.1	完成施工图设计及审查, 山场平整山体护坡施工。	续建	爱心置业股份有限公司	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
352	永嘉县社会福利中心迁建工程	总用地面积 16332 平方米，总建筑面积 32358 平方米。	14409	2015-2017	6895	主体工程完成 70%。	4000		9 月完工。建成投用。	建成	永嘉县城市投资集团有限公司	永嘉县
353	中心粮库改建扩容工程	在市粮油储运公司内西南侧部分储油区及周边预留用地共计 27.61 亩，建设仓型为浅圆仓，总建筑面积 7469 平方米，库容 5 万吨。	9262	2015-2017	8194	主体工程完成。	1070		5 月完工。	建成	温州市粮油储运有限公司	市农投集团
354	温州市本级新建储备粮库一期工程	项目选址瓯海潘桥焦下，建设用地约 160.70 亩，建设 14.64 万吨储备粮库及配套设施。	51636	2016-2019	2150	河道整治工程完工 50%。	800		4 月河道整治工程完工；10 月进场主体工程桩基施工，12 月底完成桩基工程 20%。	续建	温州市粮油储运有限公司	市农投集团
355	乐清市地方储备粮第二中心库建设工程	建成 5.8 万吨粮库，总建筑面积 19285 平方米。	17583	2016-2019	1500	开工建设，桩基施工。	5000		主体工程结项。	续建	乐清市	乐清市
356	瑞安市粮食收储中心	位于马屿镇河岙村，用地 99.69 亩，仓储规模 6.1 万吨。	22000	2016-2018		启动初步设计。	3000	27	9 月开工。桩基进场施工。	开工	瑞安市商务局	瑞安市
357	滨江广场项目(一期、二期工程)	一期商业开发项目，占地 54.7 亩，总建筑面积 18 万平方米，二期住宅及安置房建设项目，占地 44.6 亩，建筑面积 13 万平方米。	337038	2013-2016	289774	主体结构完成，正在进行设备安装。	16000		一期 3 月完工，二期 8 月完成二次装修，竣工验收。	建成	温州木材集团有限公司	市工业集团

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
358	温州牛山国际城市综合体	一期占地总面积 17.3 亩，建筑总面积 76783 平方米；其中地上建筑 57518 平方米。四期 OFT 办公及商业项目，占地 15.17 亩，总建筑面积 4.5 万平方米，其中地下室 1.7 万平方米。	109922	2013-2018	80489	一期竣工验收，四期桩基施工，局部土方开挖。	5000		四期裙楼结项，主楼建设至 10F。	续建	温州有色冶炼有限责任公司	市工业集团
359	名城广场	占地面积 18.3 亩，总建筑面积 42168 平方米，地上建筑面积 25635 平方米，地下室建筑面积 16533 平方米。	58592	2015-2017	40401	完成地下室施工。	4000		12 月工程结项。	续建	温州市名城建设开发有限公司	市名城集团
360	置信滨海商业城项目	总用地面积 42115 平方米，计容总建筑面积 84230 平方米。另地下建筑面积 5580 平方米。建成后主要有商业步行街、大型超市 SOHO 等业态，形成年营业收入 5 亿元。	46080	2016-2019	18730	一期主体结项，开始二期工程方案设计手续报批。	10000		一期建设完成，启动二期，完成桩基工程 50%。	续建	温州弘置信房地产开发有限公司	浙南产业集聚区
361	温州中心大厦	占地 109 亩，其中五星级酒店 6 万平方，商业面积 6 万平方，超高层主体建筑高度 280 米，容积率不大于 4.5。建设面积 32.7 万平方米。	504000	2014-2019	279005	A 区完成桩基础工程及部分地下室工程，B 区完成桩基础工程，C 区结构封顶及砌体工程。	80000		A 区施工至结构 22 层，B 区完成地下室工程、地上施工至二层，C 区结完成竣工验收。	续建	温州中心大厦建设发展有限公司	鹿城区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
362	安邦金融广场	位于滨江商务区 16-01 地块及 13-03 地块, 占地 135 亩, 总建筑面积约 45 万平方米, 将建设超高层甲级写字楼、国际超五星级品牌酒店、大型商业广场等为一体的综合体。	650000	2016-2020	72008	一期地下商城完工, 二期试桩阶段。	60000		13-03 地块主体完工; 16-01 地块桩基施工。	续建	温州荣悦置业有限公司	鹿城区
363	龙湾城市中心区 G-01 地块综合体项目	总用地 202 亩, 总建筑面积 25.6 万平方米, 其中商业、住宅 21.5 万平方米, 酒店 2 万平方米, 超市 1.7 万平方米。	400055	2016-2018	259985	一期全部完成, 二、三期内部装修, 绿化准备进场。	80000		完成土建工程, 进入内部装修及附属施工。	续建	温州市梁安置业有限公司	龙湾区
364	龙湾城市中心区 12-H-18 地块综合体项目	规划用地面积 59.16 亩, 总建筑面积 9.6 万平方米, 其中 1.5 平方米商业。	150000	2017-2019		完成开工前准备工作。	50000		3 月开工。年内完成桩基及地下室施工。	开工	温州德信龙瑞置业有限公司	龙湾区
365	景山街道净水商务大楼 (D-18 地块)	总用地面积 20.21 亩, 总建筑面积约 6.58 万平方米。	37000	2017-2019		已完成初步设计审查, 正在修改完善初设。	8000		8 月开工。完成主体工程 10%。	开工	瓯海区工务局	瓯海区
366	乐清市正大城建设工程	建设总用地 306 亩, 总建筑面积 66.3 万平方米。	220000	2014-2018	186896	高层已全部封顶, 已完成外层抹灰及保温砂浆施工; 排屋已全部结构封顶, 完成部分楼栋层面瓦施工、门窗、幕墙安装。	40000		住宅部分交付使用。商业部分地下室完成进入主体施工阶段。	续建	正大新生活乐清置业有限公司	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
367	华都天元广场建设工程	该项目地块面积 64575 平方米，另带征用地 5448 平方米。地下室及架空层面积在方案会审时确认。	200000	2017-2020		完成前期工作。	35000		1 月开工。完成地下室工程，主体完成二层。	开工	乐清虹南房地产开发有限公司	乐清市
368	乐清市奥特莱斯广场建设工程	用地面积 120 亩，建筑面积 200000 平方米。	100000	2016-2018	25233	1-18 幢全部结顶，19 幢建到 1 层。	40000		6 月完工。全部主体工程建成。	建成	温州路之遥奥特莱斯商业广场有限公司	乐清市
369	瑞安市康迪城市广场	位于九甲村，原康迪光学厂区约 80 亩工业用地退二进三综合利用开发，建设宾馆、酒店、大型商场、文化娱乐为一体的城市综合体。	100000	2015-2017	44667	6 月完成桩基工程；年内主体建筑建至地上第 10 层。	5000		完成全部土建，外墙工程完成 50%。	续建	马屿镇人民政府	瑞安市
370	塘下城市综合体及中心公园	中心公园用地面积 85 亩，地下一层面积 20000 平方米。城市综合体总用地 45 亩，建筑面积 94585 平方米。	100000	2014-2017	105386	综合体主体结顶，中心公园基本完工。	4000		7 月完工。竣工验收。	建成	瑞安塘下新区管委会	瑞安市
371	瑞安市万松城市综合体	高档商业、商务办公和高档住宅，用地面积约 265 亩，箭镞面积约 35 万平米。	600000	2014-2017	361770	部分结顶。	40000		一号地块 9 幢楼，全部结顶，开始完成内部装修的 10%；二号地块开始土方开挖，完成开挖 20%；商业地块开始桩基施工，完成桩基施工 30%。	续建	瑞安滨海新区管委会	瑞安市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
372	瑞安市安阳 C 区（老工业区）改造提升项目	项目属低效土地再开发利用，改造后地块用于城市功能提升，总用地面积约 233 亩，总建筑面积约 43 万平方米。	552000	2016-2019	325000	主体工程建设。	100000		主体全部完成，进行附属工程施工，各专项验收。	续建	瑞安安阳中心城区管委会	瑞安市
373	永嘉县三江立体城市	总用地 765 亩，总建筑面积约 180 万平方米，集商业综合体、5A 甲级写字楼、国际公寓以及医院、小学、幼儿园、五星级酒店、商业步行街、住宅等为一体的立体城市。	2100000	2014-2020	596595	2、3 号地块外墙施工，1、4、5 号地块完成地下室，8、9 号地块桩基施工。	100000		2、3 号地块建成投用，1、4、5 主体结顶，8、9 号地块主体工程施工。	续建	永嘉万新精越置业有限公司	永嘉县
374	永嘉世界贸易中心工程	用地面积 42.96 亩，地上总建筑面积 97625 平方米，地下总建筑面积 28868 平方米。主要建设内容包括商业、办公、餐饮等。	318400	2016-2019	50000	完成桩基工程。	70000		主体工程结顶。	续建	永嘉世贸置业有限公司	永嘉县
375	永嘉国际大酒店	用地 106 亩，项目分为对外服务区、公务接待区、运动休闲区及宾馆办公区。	70000	2016-2018	32741	主体结顶。	20000		11 月完工。完成装修工程。	建成	永嘉县忠一置业有限公司	永嘉县
376	幸福堂城市综合体	总用地面积 183.8 亩，总建筑面积 273517 平方米，其中安置房建筑面积 172347 平方米。	150000	2016-2020	28030	安置房完成地下室一层，综合体基础施工。	30000		安置房主体完成十层，综合体完成六层，酒店主体完成。	续建	文成县新区管委会	文成县



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
377	苍南龙港城市综合体项目	龙港城市综合体项目用地面积 73 亩，总建筑面积 107120 平方米。	100000	2016-2018	19000	一期 1、4、8、9 号楼完成十层结构主体工程，2、5、3 号楼主体结项，二期打桩完成。	30000		一期工程完成竣工验收，二期工程主体结构结项。	续建	苍南县龙港镇	苍南县
378	华廷大酒店	总用地面积 35 亩，总建筑面积 57219 平方米。	42000	2016-2018	13052	主体工程完成 50%。	15000		主体结项，进入装修工程。	续建	温州华廷国际大酒店有限公司	浙南产业集聚区
379	龙湾创客小镇	位于龙湾状蒲片区，总规划面积 3.42 平方公里，规划建设用地 4425 亩。主要通过收储、租赁现有物业进行改造，建设城市客厅、文化创业园、科技创新园等项目，改造安心公寓成创客公寓。	300000	2016-2018	52985	完成沿岸整治提升、道路及创客广场景观整治、安心公寓提升改造。	70000		创客小镇区域道路、河岸等整治提升，创客总部大楼开工建设，小镇区域内部分二产物业收储、租赁、改造并提升。	续建	温州臻龙建设投资有限公司	龙湾区
380	瓯海生命健康小镇	规划面积 3.5 平方公里，建设面积约 1300 亩，计划总投资 80 亿元。	800000	2015-2019	317967	小镇基础设施、小镇客厅、马屿河治理工程、小镇创新中心提升工程建设，温州健康产业创新中心进场施工。	150000		小镇创新中心 B 幢提升工程完工；温州健康产业创新中心杰克逊中国中心实验室大楼 12 月开工；原水管迁改工程、高压电力“上改下”项目 3 月开工；启动瓯越风情水街上蔡村改造项目建设。	续建	温州生命健康小镇办	瓯海区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
381	瓯海时尚智造小镇	规划面积 2.8 平方公里，建设用地 3000 亩。核心区面积 1285 亩，重点布局建设温州服装博览馆、生产检测中心、研发设计中心、面料配送中心、电商展销中心、人才培育中心。	800000	2015-2019	354838	企业总部经济园、小镇客厅、绿化、立面改造等施工。	150000	697.6	温州时尚设计学院、政府自持物业项目等施工，完成工程量的 60%。	续建	瓯海时尚智造小镇建设办	瓯海区
382	文成森林氧吧小镇	规划总面积 5.2 平方公里，其中建设用地面积 1413 亩，主要实施有天圣山文化园、中华健康养生城、天鹅堡小镇、绿水尖滑雪滑草场项目、月老山景区、猴王谷景区、清心谷等。	413000	2015-2020	90834	天圣山文化园项目安福寺主体完成、中华健康养生城进入主体施工、二期主体施工、绿水尖滑雪滑草场、月老山景区、猴王谷景区一期完成。	50000		天鹅堡小镇项目二期主体完成、天圣山文化园项目安福寺主体建设、养生城公寓酒店主体结项、森林氧吧客厅进入主体建设，西坑叶岸避震小工琪主体结项。	续建	文成县西坑畲族镇政府	文成县
383	平阳宠物小镇	规划用地面积 3.3 平方公里，建设用地面积 1491.9 亩。主要建设游客接待中心、宠物文化博物馆、宠物产业科技研发与公共服务中心、宠物产业总部经济园、宠物用品科创园、宠物用品电商园、宠物用品小微创业园、溪心岛特色旅游村、宠物用品特色商业街等项目。	522000	2015-2019	194064	溪心段道路接线完成；污水厂完成施工龙涵至溪心绿化工程完成工程量 80%；完成兴华等 22 家宠物用品企业技术改造；麻园村、龙涵村安置房建设完成土建工程量 40%；城市客厅主体完成	128000		启动宠物产业总部经济园建设；宠物文化公园年内完工；景观风貌带完成环城北路段工程；小镇道路等市政配套年内动工、昆水公路加快建设。完成西部旅游特色村建设 40%；安置房、溪心半岛环鳌江景观绿道工程下半年开工建设。	续建	萌宠岛投资有限公司	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资	计划工期	开累完成投资	至 2016 年底完成形象进度	2017 年计划				组织实施单位	责任单位
							投资额	年需农转用	主要建设内容及形象进度	阶段		
384	平 阳 吴 山 风 情 旅 游 小 镇	规划建设分为 6 大区块：精品客栈(民宿)区、旅游综合服务区、山水风情街区(吴山水云居安置区)、生态休闲区、宗祠文化展示区、公共服务区。	50000	2016-2018		旅游服务中心进场填方。	15000		3 月开工。旅游服务中心建成，吴山安置小区房屋主体完成 30%。	开工	平阳县旅游发展投资有限公司	平阳县
385	泰 顺 县 氡 泉 小 镇 建 设 项 目	总用地需求 1100 亩。具体实施温州泰顺国际影视产业综合体、大自然古堡乐园、氡泉旅游休闲文化中心、玉龙山氡泉项目、宝林寺旅客中心及禅文化创意街区、氡泉 4A 景区、民宿、时尚购物区以及市政道路、城镇水源工程、污水治理工程等项目。	750000	2015-2025	150000	玉龙山庄二期主题客房土地基础浇灌；塔头底温泉古村落动工；浙南红色经典景区完成招投标；完成百福岩-白巢沿溪景观工程 1640 米防洪堤建设；温州国际影视产业综合体土地重新挂牌；14 个村完成农村污水处理工程；雅阳镇供水水源二期开工。	40000		继续推进已开工项目建设，加快氡泉小镇基础配套设施建设，争取开工氡泉小镇中的已招商未开工项目。完成塔头底温泉古村、氡泉旅游休闲文化中心等旅游项目建设并投入营业。完成部分村庄和镇区的污水治理工程，雅阳镇供水水源一期、二期工程。	续建	泰顺县雅阳镇人民政府	泰顺县
386	苍 南 台 商 小 镇	集金融、商贸、科研、旅游、台湾文化体验等为一体的产业综合体，总面积 2.7 平方公里，包括启动区、主导区、拓展区三大板块。	600000	2015-2019	207713	完成小镇客厅前期工作、全力推进道路网等基础设施工程，确保年度完成有效投资 10 亿元。	100000	200	启动台湾青年创业园、金桂小区一期、小镇客厅、台湾特色街区、台商中心一期等项目。	续建	苍南县台商小镇开发建设指挥部	苍南县

## 附件 3

## 2017 年温州市重点前期项目计划表

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
一	农水项目								
(一)	水库								
1	瓯海区岷岗水库	总库容 429 万立方米, 防洪库容 384 万立方米, 控制集雨面 11.4 平方公里(含引水集雨面积 4.9 平方公里)。	6.8	2018-2022	开展地质勘探和可研编制。	完成可研编制。	前期	瓯海水利投资开发有限公司	瓯海区
2	南岸水库	总库容 3.63 亿立方米防洪供水水库一座, 年供水量 1.03 亿立方米。	38	2017-2022	可研文本及相关专题编制。	完成可研涉及的相关专题审批。	前期	永嘉县南岸水库工程建设办公室	永嘉县
3	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程	总库容 994 万立方米, 正常库容 920 万立方米, 正常蓄水位 585 米, 输水洞线全长 10.5 公里; 日供水量 6 万吨。	5.1	2016-2019	国家级自然保护区功能区调整已通过国家环保部终评。	完成可研、初设批复及开工前准备工作。	前期	泰顺县城关应急备用水源与生态引水综合利用工程指挥部	泰顺县
(二)	引供水								
4	温州市瓯江引配水工程	引水流量 25 立方米/秒, 输水隧洞、管道总长 22.8 公里, 年供水量 4.98 亿立方米。	30	2018-2022	方案论证。	完成可研审查。	前期	市水利局	温州市
(三)	防洪排涝								

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
5	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程	按 100 年一遇防潮标准、50 年一遇城市排涝标准设计，堤线全长 7.05 公里。	31.1	2017-2022	完成项建书批复。	完成前期审批，争取开工。	前期	温州市龙湾区水利投资开发有限公司	龙湾区
6	温瑞平原西片排涝二期（仙湖及周边河道水系连通）工程	新开挖水域约 30 公顷及河道护岸、沿河景观等。	7	2018-2022	前期研究。	完成规划编制，启动项建书编制。	前期	瓯海区水利局	瓯海区
7	瑞安市温瑞平原南部排涝工程	整治拓浚河道长约 50 公里，增设强排泵站一座，设计流量 400 立方米/秒。	20	2017-2023	完成可研审查。	完成初设批复。	前期	瑞安市水利局、瑞安市水利工程建设办公室（筹）	瑞安市
8	乐清市乐柳虹平原排涝工程一期	河道整治 16 公里，改建水闸 2 座，拆建重建桥梁约 30 座。	16	2017-2023	取得项建书批复。	取得可研批复、初设批复。	前期	乐清市水利局	乐清市
9	平阳县瑞平平原排涝工程	整治河道 75 公里。昆阳镇 20 年一遇、其他乡镇 20 年一遇、乡村农田 10 年一遇。	13.6	2017-2022	完成可研编制。	完成初设批复。	前期	平阳县水利局	平阳县
10	永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程	由挡潮泄洪闸、船闸及两岸连接堤防等组成，总净宽 400 米，单孔净宽 20 米，共 20 孔，闸底板高程-3.0 米。	23	2019-2024	项建书批复。	完成可研及相关专项审查。	前期	永嘉县水利局	永嘉县
11	平阳县南湖分洪工程	新建总长 7.14 公里的分洪工程，其中河道长 880 米，隧洞长 6.26 公里。	8	2019-2024	前期研究。	完成可研编制。	前期	平阳县水利局	平阳县
12	江西垟平原骨干排涝工程	河道整治及水闸泵站建设。	14.2	2018-2022	完成地质补勘及地形补测招标并开展实际工作，工程可研审查。	完成可研批复。	前期	苍南县水利局、平阳县水利局	苍南县 平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
13	温州浅滩二期南堤 (温州湾蓝色产业 园区围堤) 工程	建设海堤总长 9.02 公里及交 叉建筑(水闸一座)。	13.8	2016-2020	前期研究。	前期研究,争取海域使 用权审批获支持。	前 期	瓯江口开 发建设投 资集团有 限公司	瓯江口 产业集 聚区
(四)	<b>流域治理</b>								
14	瑞安市飞云江治理 二期工程	建设锦湖、陶山、马屿、高楼 等镇街堤防 32.38 公里及其配 套水闸等。	14	2018-2022	完成可研报告。	完成可研、初设批复。	前 期	瑞安市水利 局、瑞安市水 利工程建设 办公室(筹)	瑞安市
15	鹿城区瓯江治理二 期工程	新建双潮段防洪堤 3.38 公里, 沙头工业区段防洪堤 2.29 公 里。戍浦江河口大闸江堤外移 建设堤防 2 公里,西洲岛环岛 防护堤 4.14 公里。	6.1	2017-2021	开展可研编制。	完成可研批复、初设招 标。	前 期	鹿城区农林 水利局	鹿城区
(五)	<b>围垦</b>								
16	乐清市翁垟围垦工 程	围海面积 1.37 万亩,堤线 7.76 公里,水闸 2 座。	20	2017-2023	建设用海规划海域使 用论证报告及环境影 响专篇审批对接。	1、完成用海规划环境 影响专题篇章和海域 使用论证(报批稿), 取得国家海洋局用海 批复文件;2、完成可 研报告(报批稿);3、 开展初步设计工作。	前 期	乐清市乐翁 围海工程建 设办公室	乐清市
17	平阳中期围垦北片 工程	围垦面积 1.5 万亩。	18.9	2018-2026	完成堤线方案审查。	完成专题编制,争取海 域使用权审批获支持。	前 期	平阳滨海新 区管委会	平阳县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
18	浅滩二期围垦（西片）（温州湾蓝色产业园区造地）工程	围垦面积 3.8 万亩。	15	2018-2022	前期研究。	前期研究，争取海域使用权审批获支持。	前期	瓯江口开发建设投资集团有限公司	瓯江口产业集聚区
二	<b>交通项目</b>								
(一)	<b>铁路</b>								
19	温州至武夷山铁路	速度目标值 160 公里/小时。铁路 309 公里，其中温州段约 90 公里。	134	/	进入中长期铁路规划。	开展预可研究。	前期	市铁办	温州市
20	温州至福州高铁	全场约 280 公里，温州境内约 100 公里。	170		概念性谋划。	开展前期研究。	前期	市铁办	温州市
21	温州北（黄田）综合交通枢纽	一级枢纽站，由既有甬台温铁路永嘉站、规划的杭温高铁站以及公路客运站、城市轨道交通站组成。	25	2019-2023	方案论证。	完成综合交通枢纽规划及可研编制。	前期	永嘉县住建局、市规划局	永嘉县
22	苍南站房改扩建工程	用地面积 15700 平方米，建筑面积 24000 平方米。	4	2016-2019	方案深化中。	深化方案，争取上海铁路局支持。	前期	苍南县城新区管委会	苍南县
(二)	<b>高速公路</b>								
23	金丽温高速公路(G1513)东延伸线温州南白象至机场段	全长 19.6 公里，新建双向六车道高速公路。	90	2018-2020	完成预可审查，项建书批复。	完成可研和初设批复，争取开工。	前期	市交通局	温州市
24	温州南连高速（龙丽温·甬台温复线高速公路联络线）工程	全长 50.6 公里，双向四车道。	112	2019-2022	启动预可研究。	完成可研审查。	前期	市交通局	温州市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
25	溧阳至宁德高速浙 江景宁至文成段(文 成段)	主线全长 34.3 公里, 双向四 车道高速公路。	70	2018-2022	完成省厅可研预审查。	完成可研、初设的各项 专项审批。	前 期	市交通局	文成县
26	温州西连高速(龙丽 温-金丽温高速公路 联络线)工程	主线全长 100 公里, 新建双向 四车道高速公路。	215	待定	项目谋划。	完成线位论证。	前 期	市交通局	温州市
27	乐永缙高速公路温 州段	全长 50 公里, 新建双向四车 道高速公路。	100	待定	完成线位论证。	深化前期, 争取规划调 整机会。	前 期	市交通局	温州市
28	绕城高速乌牛互通 及南北连接线(七都 北汉桥延伸线)工程	互通及连接线全长 13.6 公里, 永嘉段 6.5 公里, 乐清段 7.1 公里。	19	2017-2020	方案论证。	开展预可研究, 确定实 施主体。	前 期	市交通局	乐清市 永嘉县
29	甬台温高速公路平 阳北互通新建工程	连接线 13.8 公里。	4.5	2017-2019	可研编制完成。	争取与沈海高速公司 达成协议。	前 期	平阳县交通 运输局	平阳县
30	甬台温高速公路鳌 江互通新建工程	连接线 3 公里。	2.8	2018-2020	可研编制。	争取与沈海高速公司 达成协议。	前 期	平阳县交通 运输局	平阳县
31	甬台温高速公路复 线苍南龙港芦蒲互 通新建工程	新建互通一座。	2.5	2018-2020	可研编制。	完成可研批复。	前 期	龙港镇政府	苍南县
(三)	<b>国道</b>								
32	104 国道改建瑞安罗 凤至塘下段改建工 程	全长 4.6 公里(其中连接线长 0.4 公里), 一级公路。	6.9	2016-2020	完成初设编制。	完成初设批复。	前 期	瑞安市交通 工程建设办 公室	瑞安市



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
33	228 国道洞头灵昆段 (瓯江南口大桥北 接线) 工程	全长 4.2 公里, 一级公路。	16	2017-2020	完成可研和专题审查。	6 月可研报批, 9 月初 设报批, 11 月施工图报 批, 12 月施工监理招投 标。	前 期	瓯江口开 发投资集 团有限公司	瓯江口
34	228 国道乐清乐成至 黄华段	全长 19.5 公里 (其中连接线 长 2 公里), 一级公路。	22.7	2017-2020	完成可研及相关专项 审查。	完成初设审批, 争取开 工。	前 期	乐清市交 通运输局	乐清市
35	228 国道苍南龙港至 龙沙段	主线全长 21.38 公里及炎亭连 接线 3.159 公里, 主线一级公 路技术标准, 炎亭连接线二级 公路技术标准。	23.9	2018-2021	完成专项及可研审查。	完成可研批复, 启动初 设编制。	前 期	苍南县交 通运输局	苍南县
36	228 国道苍南龙沙至 岱岭段	主线全长 26.6 公里及核电连 接线 7.60 公里, 主线一级公 路技术标准, 核电连接线二级 公路技术标准。	37.8	2017-2020	完成专项及可研审查。	完成可研、初设审批, 开工建设。	前 期	苍南县交 通运输局	苍南县
37	235 国道泰顺司前至 金北斗段改建工程	全长 12 公里, 一级公路。	13	2019-2023	线位研究。	完成可研审查。	前 期	泰顺县交 通运输局	泰顺县
38	330 国道鹿城官岭隧 道改建工程	全长 2.5 公里, 一级公路。	2.8	2017-2020	完成项建书批复, 开展 可研相关专项研究。	完成审批, 争取开工。	前 期	鹿城区交 通运输局	鹿城区
39	330 国道瓯海区仙岩 至丽岙段	全长 6.6 公里, 一级公路。	7	2017-2020	完成可研审查。	完成初设批复。	前 期	瓯海区交 通运输局	瓯海区
40	330 国道瑞安场桥至 罗凤段	全长约 5.3 公里, 一级公路兼 顾城市道路。	9.3	2017-2020	完成规划选址、用地预 审、水保批复。	完成可研批复。	前 期	瑞安市交 通运输局	瑞安市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
41	322 国道瑞安南滨至 马屿段改建工程	全长约 25 公里，一级公路。	11	2018-2022	完成可研报告送审。	完成项建书批复，开展 专题研究。	前 期	瑞安市交通 运输局	瑞安市
(四)	<b>省道</b>								
42	规划省道 S216(临安 至苍南公路) 平阳闹 村至怀溪段	全长 32.8 公里，二级公路。	17	2018-2022	可研编制。	完成可研编制。	前 期	平阳县交通 运输局	平阳县
43	规划省道 S216(临安 至苍南公路) 苍南浦 亭至炎亭段	全长 43 公里，一级公路。	35	2018-2022	完成可研初稿。	完成可研编制。	前 期	苍南县交通 运输局	苍南县
44	规划省道 S218(缙云 至瑞安公路) 永嘉巽 宅至桥下段	主线全长约 29.9 公里，二级 公路，前山连接线长约 2.5 公 里。	15.4	2018-2022	完成项建书批复。	可研批复，初设编制。	前 期	永嘉县工务 局	永嘉县
45	规划省道 S218 缙云 至苍南公路鹿城临 江至藤桥段工程	全长约 10.2 公里，二级公路 标准。	7.4	2017-2020	开展专题文本编制。	完成可研批复。	前 期	鹿城区交通 运输局	鹿城区
46	规划省道 S218(缙云 至瑞安公路) 瓯海段	全长约 11 公里，其中隧道长 1.1 公里，二级公路标准。	6	2018-2021	完成可研审查。	完成立项，开展规划、 用地、环评、可研手续。	前 期	瓯海区交通 运输局	瓯海区
47	规划省道 S218 瑞安 林溪至湖屿桥段工 程	全长 8 公里，二级公路。	1.8	2018-2020	可行性研究。	完成项建书批复，开展 专题编制。	前 期	瑞安市交通 运输局	瑞安市
48	规划省道 S218(缙云 至瑞安公路) 瑞安至 洞头东延	全长 47 公里，一级公路。	39	2018-2022	前期研究。	前期研究。	前 期	瓯江口开发 建设投资集 团有限公司	瓯江口

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
49	规划省道 S218 省道 延伸线（霓屿大桥）	待定	15	2018-2022	前期研究。	前期研究。	前 期	洞头区交通 运输局	洞头区
50	规划省道 S219（隧昌 至苍南公路）苍南段 灵溪至龙港公路	全长 15.1 公里，一级公路。	11.5	2020-2022	完成可研初稿。	完成可研编制。	前 期	苍南县交通 运输局	苍南县
51	规划省道 S219（隧昌 至苍南公路）平阳水 头至萧江段改建工 程（原 57 省道）岱 口至水头段	全长 19.8 公里，其中一级公路 14.5 公里，二级公路 5.3 公里。	8	2019-2023	可行性研究。	完成线位论证。	前 期	平阳县交通 运输局	平阳县
52	规划省道 S220（青田 至泰顺公路）青文泰 省道泰顺局部路段	全长 7.3 公里，二级公路。	2.5	2018-2022	可行性研究。	可研编制。	前 期	泰顺县交通 运输局	泰顺县
53	规划省道 S220（青田 至泰顺公路）文成玉 壶至渡浚段改建工 程	全长 27.7 公里，其中利用段 6 公里，二级公路。	9	2017-2022	完成可研编制。	完成可研审查，取得项 建书批复。	前 期	文成县交通 运输局	文成县
54	规划省道 S325（温岭 至永嘉公路）乐清雁 荡段	全长 10 公里，一级公路。	7	2018-2022	可行性研究。	完成预可审查。	前 期	乐清市交通 运输局	乐清市
55	规划省道 S325（温岭 至永嘉公路）乐清湖 雾段	全长 2.3 公里，二级公路。	1	2018-2022	可行性研究。	完成预可审查。	前 期	乐清市交通 运输局	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
56	规划省道 S325(温岭至永嘉公路)大若岩至巽宅段改建工程	全长 18.3 公里, 二级公路。	8.9	2017-2022	可研编制。	完成可研批复。	前期	永嘉县交通局	永嘉县
57	规划省道 S326(洞头至庆元公路)乐清翁垟至白石段	全长 30.3 公里, 一级公路。	36	2016-2022	可行性研究。	完成项建书批复。	前期	乐清市交通运输局	乐清市
58	规划省道 S326(洞头至庆元公路)永嘉桥下至桥头段改建工程	全长 21.4 公里, 一级公路。	19.9	2018-2022	完成项建书批复。	完成可研批复、初设审查。	前期	永嘉县工务局	永嘉县
59	规划省道 S327(苍南至庆元公路)苍南华阳至分水关段	全长 13.9 公里, 二级公路。	6.6	2019-2021	完成可研初稿。	完成可研编制。	前期	苍南县交通运输局	苍南县
(五)	<b>重要县道</b>								
60	沈海高速温州东互通至温州龙湾国际机场连接线工程	全长 8.6 公里, 一级公路, 新建 2.2 公里, 改建 6.4 公里。	20	2018-2022	完成可研编制及审查, 启动专项研究。	完成可研批复。	前期	龙湾区交通投资公司	龙湾区
61	温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程	全长 5.14 公里, 一级公路兼城市道路。	12.5	2017-2020	完成相关专项审批。	完成可研批复、初设批复。	前期	开发区交通建设发展有限公司	经开区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
62	茅永公路改建工程	一级公路兼顾城市道路功能，全长约 4.11 公里，路基宽度为 50 米。	15.4	2018-2021	已完成项建书和可研审查，现已启动专项研究。	完成可研批复。	前期	龙湾区交通投资公司	龙湾区
(六)	<b>城市轨道交通</b>								
63	市域铁路 S3 线一期	线路长 35.8 公里，北起温州站，南至瑞安新城广场站，设站 15 座。	122	2018-2022	开展与温瑞大道快速路共通道等专题研究初步成果。	深化前期研究。	前期	市铁投集团	温州市
(七)	<b>海港</b>								
64	乐清湾港区 C 区一期工程	新建 10 万兼靠 15 万吨级泊位 3 个、1 万吨级散货泊位 1 个。	30	2016-2020	相关专项编制。	继续开展项目核准等前期审批工作。	前期	温州港乐清湾港务有限公司	乐清市
65	小门岛货运码头	建设小门石化基地 5 万吨级货运码头及后方陆域配套。	2.5	2018-2023	前期研究。	前期研究。	前期	洞头区交通运输局	洞头区
(八)	<b>航道</b>								
66	温州港深水航道一期（西航道）工程	一期总长航道 45 公里，10 万吨级单线乘潮，5 万吨级双向满足 26.6 万方 LNG 船舶单线全潮。	7.3	2018-2022	根据 LNG 项目进度，开展前期技术基础工作。	前期专项研究。	前期	市港航局	洞头区
(九)	<b>机场</b>								
67	文成通用航空机场	新建 800 × 30 米跑道的二类通航机场，占地面积 480.2 亩。	2.4	2017-2019	完成选址报告、航行分析。	完成军方选址核准、民航部门选址审查。	前期	文成县发改局	文成县
三	<b>能源项目</b>								

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶段		
68	泰顺抽水蓄能电站	装机 120 万千瓦。	60	2018-2023	通过预可研审查,启动可研阶段的厂房探洞工作。	完成可研编制,争取审查。	前期	泰顺县发展和改革局	泰顺县
69	洞头海上风电	建设装机容量 20 万千瓦。	30	2018-	前期研究。	前期规划编制,启动测风。	前期	洞头区发改局	洞头区
70	江南新区西片热电联产项目	工程拟配置 3 台 150 吨/小时 CFB 锅炉及其辅助系统。	7	2016-2017	完成选址。	完成土地招拍挂。	前期	瑞安江南新区管委会	瑞安市
71	洞头区小门岛热电联产项目一期	2 台 110 吨/小时锅炉, 1 台 1.25 万千瓦机组。	2	2017-2018	前期方案。	完成项目核准,争取开工。	前期	*浙能集团、市工业集团	洞头区
72	乐清电厂集中供热项目	供气量 110 蒸吨,建设热力管网 20 千米。	2	2017-2018	规划编制。	规划审批,项目核准。	前期	浙能乐清电厂	乐清市
73	浙能乐清电厂三期	建设 2 台 100 万千瓦超临界机组。	67.9	待定	已完成前期专项研究。	深化前期,争取政策机会。	前期	乐清市发展和改革局	乐清市
74	交溪流域水电开发	龟湖水电站装机 8 万千瓦; 甲家渡水电站装机 4 万千瓦; 垟溪水电站装机 4.8 万千瓦。	21.7	2016-2023	甲家渡水电站围绕项目核准开展可行性研究阶段各项专题报告的委托与编制,目前已取得多个专题的批复和审查。垟溪水电站做好流域环评前期保护区调整工作,等环保部批复。	甲家渡电站:完成各项专题工作,同时完成开工前准备工作。垟溪水电站:争取启动地质勘探工作。	前期	泰顺县交溪办	泰顺县
75	温州华港液化天然气(LNG)周转调峰应急中心项目	总接卸能力 120 万吨/年,16 万方 LNG 储罐两座及 LNG 专用码头、输气工程等,分两期建设。	28	2014-2022	调整方案论证。	开展调整项目审批。	前期	温州华港石化码头有限公司	洞头区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
76	苍南北田寮抽水蓄能电站	平均水头 630 米,装机容量 140 万千瓦。	60	待定	开展前期论证。	争取纳入规划。	前期	苍南县发改局	苍南县
四	<b>社会项目</b>								
(一)	<b>教育</b>								
77	温州科技职业学院校园扩建	总建筑面积 50000 平方米。	5	2017-2020	方案设计、征地。	完成可研编制及专题审批。	前期	温州科技职业学院	鹿城区
78	柳市中学	总建筑面积 42000 平方米, 36 个班。	2.3	2018-2020	完成土地指标上报工作。	完成征地、前期审批及施工图设计。	前期	乐清市教育局	乐清市
79	虹桥中学	总建筑面积 53987 平方米, 48 个班。	2.7	2017-2020	方案设计。	落实选址, 启动前期审批。	前期	乐清市教育局	乐清市
80	昆阳镇高级中学建设工程	总建筑面积 54000 平方米, 48 个班。	2.9	2017-2020	确认校网布点。	完成可研审批。	前期	平阳县教育局	平阳县
(二)	<b>医疗卫生</b>								
81	温州老年病医院改扩建工程	三甲专科医院标准设置, 床位 500 张。	3.5	2017-2020	已完成选址。	完成控规调整及前期建设论证、项目立项, 力争开工。	前期	市卫计委、老年病医院	鹿城区
82	温州市肿瘤医院改扩建工程	病房大楼建筑面积 4 万平方。	3.7	2017-2019	方案研究。	完成可研、初步设计招标, 完成前期的土地预审、环评等审批。	前期	市卫计委、市中心医院	鹿城区
83	永嘉县人民医院迁建工程	建筑面积 110000 平方米 (不含地下室面积), 设置床位 1000 张。	8	2017-2019	项建书批复。	完成可研审批、初步设计招标。	前期	永嘉县卫计局	永嘉县

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
84	温州生命健康医学 研究创新中心	总用地 135 亩，建筑面积 18 万平方米，医学研发创新及科 技成果产业化。	10	2017-2019	确定选址方案。	完成审批，开工建设。	前 期	温州医科大 学	瓯海区
(三)	<b>文化、体育</b>								
85	温州美术馆	建筑面积 14000 平方米（不含 地下室面积）。	2	2018-2020	完成规模论证，选址论 证。	完成项目落地、立项， 施工图设计。	前 期	温州机关事 务管理局	鹿城区
86	温州奥体中心二期 工程	5 万座体育场及室外训练场 等，总用地 342 亩。	10	2017-2020	完成项目联审。	完成审批，争取开工。	前 期	温州市体育 局	龙湾区
87	平阳县体育场	建筑面积 17600 平方米，看台 固定座位 1.5—1.8 万座。	5	2017-2019	PPP 谈判。	确定项目选址。	前 期	平阳县体育 局	平阳县
五	<b>城市建设及基础设施 项目</b>								
(一)	<b>城市供水</b>								
88	仙溪水厂一期工程	5 万吨/日净水厂、取水工程及 配套供水管网工程。	2.3	2016-2018	前期调研。	方案研究。	前 期	乐清市综合 执法局	乐清市
89	楠溪江供水-乐清水 厂二期工程	20 万吨净水厂改造，污泥处理 系统建设及综合楼工程。	3	2016-2018	前期调研。	前期研究及规划选址。	前 期	乐清市综合 执法局	乐清市
(二)	<b>城市交通（城市快速 路及市政主干路）</b>								
90	沿江快速路	全长 35.9 公里，宽 50 米。	62	2017-2020	方案研究。	完成审批。	前 期	市住建委	鹿城区
91	市区-乐清快速路	全长约 32 公里，宽 50 米。	60	2018-2021	方案研究。	完成方案研究。	前 期	市住建委	鹿城区 龙湾区 乐清市



序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶段		
92	温瑞大道南段快速路	全长 2.8 公里。	6	2018-2020	方案研究。	完成方案研究。	前期	市住建委	瓯海区
93	藤桥镇藤中路建设工程	全长 2 公里。	6.5	2019-2021	线位论证。	完成可研编制。	前期	鹿城区藤桥镇	鹿城区
94	瓯江路东延	全长 14.4 公里，宽 30 米。	18	2017-2022	方案研究。	完成审批，争取开工建设。	前期	*市住建委、龙湾区、科技城	龙湾区
95	永昌路改建工程	一级公路兼顾城市道路功能，全长约 2.5 公里，路基宽度 60 米。	5.3	2018-2021	已委托招标代理单位编制可研阶段设计单位的招标文件。	完成可研审查以及规划选址审批。	前期	龙湾区交通投资公司	龙湾区
96	永定路（建中街-永强大道）市政道路工程	建中街至永强大道，长约 1.3 公里，宽 50 米。	5	2018-2020	前期调研。	完成初设审批。	前期	龙湾城市中心区管委会	龙湾区
97	通海大道西段（环山东路-滨海大道）	全长 2.4 公里，宽 50 米。	4.5	2016-2020	线位研究。	完成可研审批，启动初设编制。	前期	龙湾区交通投资公司	龙湾区
98	南环线（福州路-温瑞大道）	全长 11.6 公里，宽 50 米。	40	2018-2022	线位论证。	完成一期可研编制及专题审查。	前期	瓯海区交建办	瓯海区
99	六虹桥延伸段市政道路工程三期	全长 4.5 公里，宽 50 米。	5	2018-2022	线位论证。	完成一期中心路-十号路长 400 米的可研编制及专题审查。	前期	瓯海区交建办	瓯海区
100	滨海二十一路（风锦路-滨海塘河）	全长 4.1 公里，宽 50 米。	7.7	2018-2020	线位研究。	完成可研审批，启动初设编制。	前期	经开区项目前期管理中心	浙南产业集聚区
101	滨海三道（滨海十六路-滨海二十五路）	全长 3 公里，宽 50 米。	5.9	2016-2020	线位研究。	完成可研审批，启动初设编制。	前期	经开区项目前期管理中心	浙南产业集聚区

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
102	新川大道（环山东路—滨海大道）	全长 2.3 公里，宽 50 米。	4.3	2016-2020	线位研究。	完成可研审批，启动初设编制。	前期	经开区项目前期管理中心	浙南产业集聚区
103	七都二桥	桥梁起点在会展路东侧，东至七都片七彩路西侧，道路红线 30 米，桥下辅道各 2 个车道，双向六车道。	8	2017-2020	完成预可审查。	完成可研报告。	前期	鹿城区住建局	鹿城区
104	阳光大道东向延伸二期及防洪堤建设工程	道路全长 2.1 公里，红线宽 42 米，路堤合一。	9.4	2018-2021	完成可研审批。	完成初设审批。	前期	永嘉县瓯北东片开发建设指挥部	永嘉县
105	滨江商务区地下空间地下车行道西环	地下车行道长约 1.9 公里，三车道。	7.7	2017-2019	方案设计。	完成前期审批。	前期	市城投集团	鹿城区
(三)	<b>城市公园</b>								
106	湿地公园工程	位于龙湾二期围垦 4 号围区，湿地公园一期东西长约 2.2 公里，南北宽约 0.7 公里，面积 159 公顷。	2	2016-2020	前期调研。	完成初设批复等工作。	前期	经开区项目前期管理中心	浙南产业集聚区
107	桃花岛体育休闲公园	1000 亩左右。	2	2018-2022	方案设计。	完成可研及相关专题审批。	前期	市城投集团	鹿城区
108	天顶湖环湖绿道	绿道网总长 36.19 公里。	2	2018-2019	节点驿站 9 亩建设用地上报土地修编。	完成施工图审查。	前期	百丈漈-飞云湖风景旅游管委会	文成县
(四)	<b>污水处理</b>								

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
109	泰顺污水总厂和给排水工程	污水总厂规划总规模 4 万立方米/日, 近期建设规模为 2 万立方米/日。 改造或新建污水管网 67.45 千米, 改造或新建雨水管网 71.8 千米, 改造或新建给水管道 17.44 千米, 道路 20.14 千米。	6.1	2016-2017	已通过可研审查。	完成初设批复。	前期	泰顺县罗阳镇中心城区管委会	泰顺县
(五)	<b>废物处理</b>								
110	永嘉县垃圾焚烧发电厂改造提升工程	处理能力 750 吨/日。	2.1	2016-2017	垃圾处理协议谈判。	项目核准, 争取开工。	前期	永嘉垃圾焚烧发电厂工程指挥部	永嘉县
(六)	<b>其他</b>								
111	温州市民中心	建筑面积约 62000 平方米, 地下建筑面积约 26600 平方米, 机动车泊位 1650 辆。	5.5	2017-2020	完成规模论证, 选址论证。	完成项目落地、完成立项、施工图设计阶段。	前期	市机关事务管理局	鹿城区
112	东新产城融合示范带安心公寓	用地面积约 200 亩, 地上总建筑面积 292414 平方米, 地下室面积 104764 平方米。	17.2	2016-2020	完成可研批复。	完成初设批复。	前期	瑞安滨海新区管委会	瑞安市
113	浙南科技城国际人才公寓	用地面积约 41.25 亩, 公共绿地面积 27.98 亩, 总建筑面积 82513 平方米。	8.1	2017-2019	已经完成可研编制, 设计方案已经确定。	完成前期审批, 开工建设。	前期	浙南科技城管委会	龙湾区
六	<b>产业项目</b>								
(一)	<b>现代物流</b>								
114	柳白新城现代交通运输物流园	总用地规模 239.7 亩, 总建筑面积 109200 平方米。	12	2016-2018	招商洽谈。	完成项目招商、落地。	前期	乐清市柳白新城投资有限公司	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
115	文成物流中心	总用地规模 118 亩，建设物流园区的现代化信息平台，建成物流运营中心大楼、仓储配送中心及乡镇运转中心。	3	2018-2020	土地修编上报。	完成土地农转用报批。	前期	文成县经信局	文成县
(二)	<b>商贸会展</b>								
116	会展中心二期	总用地规模 150 亩，总建筑面积 7.5 万平方米。	15	2017-2021	控规调整论证	完成前期审批，争取开工建设。	前期	市现代集团	鹿城区
117	科技城企业总部园	用地面积约 50 亩，总建筑面积 8.5 万平方米。	3	2017-2019	招商洽谈。	完成前期审批，争取开工建设。	前期	浙南科技城管委会	龙湾区
118	三江总部经济园	总用地规模 117 亩。分二个地块，总建筑面积 19.6 万平方米，规划楼字数 11 幢。	10	2018-2022	已完成概念性设计。	招商引资，完成征地等前期工作。	前期	三江商务区管委会	永嘉县
(三)	<b>文化服务</b>								
119	温州雁荡山东方文化博览园项目	总用地规模 50 亩，总建筑面积约 4 万平米。停车位约 2000 辆，其中大巴车停车位约 190 个。	4.5	2016-2017	签订投资意向书。	完成前期审批，争取开工建设。	前期	雁荡山管委会	乐清市
(四)	<b>旅游、养老</b>								
120	瓯江口文化旅游度假区（时尚主题公园）项目	总用地规模约 5000 亩。	100	2016-2020	签订投资意向书。	完成项目方案论证。	前期	瓯江口产业集聚区管委会	瓯江口产业集聚区
121	水上雁荡项目	总用地规模 205 亩。	15	2016-2020	签订投资意向书。	完成前期审批，争取开工建设。	前期	雁荡山管委会	乐清市
122	金海湾旅游度假区项目	总用地规模 588 亩。	12	2016-2020	建设方案论证。	完成初设编制及审批。	前期	雁荡山管委会	乐清市

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (亿元)	计划 工期	至 2016 年底 完成形象进度	2017 年计划		组织实 施单位	责任 单位
						主要建设内容 及形象进度	阶 段		
123	枫孤溪旅游服务区 (楠溪江旅游集散 中心)	建筑面积 24 万平方米。	4	2019-2023	项目选址。	完成方案论证。	前 期	永嘉县旅游 管委会	永嘉县
124	温州瓯海养老养生 康复城	总用地面积 450 亩。拟规划养 老总床位数 1500 张。	12	2016-2018	总规报批。	完成控规调整和低效 地报批,争取一期完成 招拍挂。	前 期	郭溪街道 瓯 海区民政局	瓯海区
125	铜铃山清心谷	总占地面积约为 2523 亩,其 中重点改造区域面积为 664 亩。一期占地 20 亩,建筑面 积约 1660 平方米。	5	2018-2022	土地修编上报。	完成土地农转用报批。	前 期	温州市百丈 漈-飞云湖风 景旅游管理 委员会	文成县
126	岙口秋波谷特色风 情小镇(二期、三期)	用地约 300 亩,特色旅游综合 体。	6.6	2017-2020	完成土地流转。	部分招拍挂、部分土地 农转用报批。	前 期	岙口镇政府	文成县

备注：1、计划工期为该项目列入市“十三五”各专项规划工期要求。2、前期主体涉及多个单位的，带“\*”的为牵头单位。

## 附件 4

# 2017 年温州市市级政府投资项目 计划安排说明

### 一、2016 年计划执行情况

2016 年市级政府投资项目年度计划投资 338.4 亿元(调整后), 实际完成投资 346.7 亿元, 完成投资任务的 102.5%, 比 2015 年同期高 7.4 个百分点。其中, 市级国资公司完成投资 273.6 亿元, 完成率 104.4%, 较 2015 年同期提高 13.1 个百分点; 市直单位完成投资 73.2 亿元, 完成率 97.9%, 较 2015 年同期提高 3.0 个百分点。

### 二、2017 年计划安排情况

#### (一) 项目概况。

2017 年政府投资项目计划共安排 417 个项目, 年度计划投资 366.8 亿元, 较上年增加 26 亿元。其中: 续建项目 97 个, 年度计划投资 256.5 亿元; 新开工项目 112 个, 年度计划投资 43.5 亿元; 建成项目 92 个, 年度计划投资 66.8 亿元; 前期项目 116 个; 市直单位项目 124 个, 年度计划投资 82.6 亿元; 市级国资公司项目 293 个, 年度计划投资 284.2 亿元。

#### (二) 项目安排目的和原则。

1. 主要目的: 加强政府投资项目计划和预算资金管理, 提高

政府投资效益；科学合理制定下达政府投资项目年度投资计划，落实项目推进责任；及时掌握市级国资公司自主投资计划，引导优化投资结构布局，加大补短板领域投入。

2. 基本原则：依据国民经济和社会发展总体要求，按照量入为出、综合平衡、确保重点的原则，根据项目建设需求、前期进展、工期计划和资金状况进行编制。

### （三）项目范围。

1. 使用市本级财政资金、上级财政资金、政府性基金（含土地出让金）等出资建设的政府投资项目；

2. 列入市国资委考核的市级国资公司自主投资项目。

### （四）项目管理。

1. 完善市财政资金待安排项目管理。根据项目建设需要和计划安排，市发改委、市财政局要进一步核实明确市财政资金待安排项目的具体名单及投资计划，研究提出市财政预算待安排资金的项目分解方案，报市政府审定后分批下达。凡没有纳入政府投资计划的项目，原则上不安排市财政预算资金。

2. 改进国资企业投资项目管理。市国资委要充分发挥国资综合管理职能，依据市级各国资公司自报情况，结合项目建设需求、工期计划和资金状况，按照国资公司分类管理办法，由市国资委会同市发改委审核提出市级各国资公司投资计划意见，报市政府各归口分管市长研究审定，并将市国资部门与市级国资公司捆绑一并列入计划管理。同时，由于管理体制改革，原温州港集团项

目不再列入市级政府投资计划，但继续列入市重点项目计划管理。

3. 加强政府投资项目计划执行管理。市财政局要根据年度政府投资项目计划以及工程建设进度及时拨付资金，市发改委要及时掌握并报告项目进度和财政资金拨付及使用情况。已连续两年及以上列入新开工计划仍无法开工的项目，原则上要退出计划或转为前期项目管理。严格控制项目年度投资计划变更，年中变更须由业主单位根据年度计划执行情况提出申请，并经市发改、财政部门综合平衡后，报市长办公会议研究同意后实施。



## 附件 5

## 2017 年温州市市级政府投资项目计划表（实施类汇总）

单位：万元

序号	单位名称	项目数	总投资	开工至 2016 年累 计完成投资	2017 年计划投 资	2017 年资金来源						备注
						财政性资金					其他	
						市财政配套资金	市财政预备/ 结算类	上级财 政补助	国家专 项建设 基金	自筹		
<b>总计</b>		<b>301</b>	<b>24869831</b>	<b>8508987</b>	<b>3667691</b>	<b>167418</b>	<b>102990</b>	<b>600</b>	<b>172300</b>	<b>2526</b>	<b>2952657</b>	
1	市委宣传部	1	2000	—	2000	—	—	—	—	待定	—	
2	市公安局	4	73843	30122	16900	10500	预备类	—	—	—	—	
3	市住建委	4	279533	53306	133079	20000	预备类	—	—	—	46079	
4	市民政局	1	3800	—	300	1500	—	—	—	—	—	
5	市边防支队	1	15000	—	2000	—	—	—	—	待定	—	
6	市武警支队	2	14450	—	6250	—	预备/结算类	—	—	—	—	
7	温州检验检疫局	1	1500	—	1500	—	—	—	—	—	1500	
8	市残联	1	2481	—	500	1687	—	—	—	—	—	
9	市教育局（温州教投集团）	14	617364	323813	100826	43600	—	—	—	—	43799	
10	市文广新局	1	5173	800	1500	—	预备类	—	—	—	—	
11	市卫计委	6	56177	36525	18651	11500	—	—	—	2526	—	
12	市体育局（温州体投集团）	11	73364	16616	16654	—	预备类	—	—	待定	0	
13	温州医科大学	8	345842	145089	66941	20000	—	—	—	—	46941	
14	温州大学	2	29824	19931	10680	6056	—	—	—	—	—	
15	温州肯恩大学	1	159008	94079	20100	—	—	—	—	—	20000	
16	浙江安防职业技术学院	2	154202	22321	16900	4000	—	—	—	—	10000	
17	浙江工贸职业技术学院	1	216222	28731	30000	—	—	—	—	—	30000	
18	温州医科大学附属第一医院	2	23305	—	8000	—	—	—	—	—	8000	
19	市交通运输局（市港航局）	2	5828	555	2300	85	预备类	—	—	—	—	
20	温州烟草专卖局	1	32152	24359	4560	—	—	—	—	—	4560	

序号	单位名称	项目数	总投资	开工至 2016年累 计完成投资	2017年计划投 资	2017年资金来源						备注
						财政性资金					其他	
						市财政配套资金	市财政预备/ 结算类	上级财 政补助	国家专 项建设 基金	自筹		
21	市铁办	1	1170000	—	30000	—	预备类	600	—	—	—	
22	温州生物材料与工程研究所	2	32500	6536	12400	8900	—	—	—	—	—	
23	龙丽温高速公路温州段 工程建设指挥部	2	1898400	137233	300000	—	—	—	20000	—	270000	
24	市水利局	1	10066	1500	3800	—	—	—	—	待定	—	
25	市气象局	2	21128	18470	2498	—	预备/结算类	—	—	—	—	
26	温州科职院(市农科院)	3	31210	16909	8823	—	预备类	—	—	—	—	
27	市机关事务管理局	2	26000	—	7600	2600	预备类	—	—	—	—	
28	市科协	2	1336	260	1238	142	预备类	—	—	—	—	
29	市国资委	220	19568123	7531832	2841691	36848	预备/结算类	—	152300	—	2471778	
	<b>其中</b>											
(1)	市城投集团	120	3495479	1786730	455046	7848	—	—	4000	—	433169	
(2)	市名城集团	24	738121	271723	73831	—	—	—	—	—	73831	
(3)	市公用集团	12	387388	180089	36160	10000	—	—	—	—	26000	
(4)	温州建设集团	1	40000	34390	4739	—	—	—	—	—	4739	
(5)	市工业集团	9	579928	413458	45500	—	—	—	—	—	45500	
(6)	市交运集团	11	214823	153776	28278	—	预备类	—	—	—	17328	
(7)	市交投集团	15	6790909	2170592	1201067	—	—	—	68300	—	964011	
(8)	温州机场集团	8	1078482	420573	160000	—	—	—	20000	—	150000	
(9)	市铁投集团	9	5355939	1551399	793000	13000	—	—	60000	—	715000	
(10)	市农投集团	3	147598	28145	11870	6000	结算类	—	—	—	10000	
(11)	市现代集团	8	739456	520957	32200	—	—	—	—	—	32200	

注：1、市财政配套资金纳入部门预算

2、市财政预备类资金安排 90000 万元，市财政结算类资金安排 12990 万元

3、自筹指政府部门单位使用自有资金且未纳入预算安排；其他指项目单位使用贷款、发债等融资方式取得资金

## 2017 年温州市市级政府投资项目计划表(实施类)

单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
一	<b>市委宣传部</b>				<b>2000</b>	—		<b>2000</b>		<b>待定</b>	—	—	—	—	<b>待定</b>	—		
1	温州道德馆陈列布展工程	2000平方米设计、陈列布展工程	鹿城	2017	2000	—	新开工(建成)	2000	6月份开工,9月份完工	待定	—	—	—	—	待定	—	市委宣传部	
二	<b>市公安局</b>				<b>73843</b>	<b>30122</b>		<b>16900</b>		<b>10500</b>	<b>10500</b>	<b>预备类</b>	—	—	—	—		
1	温州市监管中心建设工程	用地 262.8 亩,地上建筑面积 99062 平方米,地下建筑面积 14956 平方米,架空层面积 308 平方米,其中看守所 48488 平方米,强戒所 18871 平方米,拘留所 10530 平方米,监管医院 16000 平方米,武警营房 3388 平方米,警犬训练基地 1785 平方米	永嘉	2015-2018	70172	30122	续建	14000	土建基本完成,二次装修及安装工程进场施工	10000	10000	—	—	—	—	—	市公安局	
2	温州市公安局交警支队一大队五中队业务用房及西片涉案车辆停车场工程	总用地面积 5364 平方米(交警一大队五中队用地 1369 平方米,西片涉案车辆停车场 3995 平方米),总建筑面积为 1157 平方米(计容建筑面积 1075 平方米,架空层面积 82 平方米)	鹿城	2017-2018	750	—	新开工	500	5月份开工	500	500	—	—	—	—	—	市公安局	
3	交警支队指挥中心大楼整体修缮改造工程	对交警支队指挥中心大楼内部部分区域进行修缮	鹿城	2017-2018	1021	—	新开工	500	6月份开工	待定	—	待定	—	—	—	—	市公安局	财政预备类
4	温州市公安指挥大楼改造工程	原址改造,总建筑面积 38529 平方米	鹿城	2017	1900	—	新开工(建成)	1900	3月份开工,12月份完工	待定	—	待定	—	—	—	—	市公安局	财政预备类
三	<b>市住建委</b>				<b>279533</b>	<b>53306</b>		<b>133079</b>		<b>46079</b>	<b>20000</b>	<b>预备类</b>	—	—	—	<b>46079</b>		
1	温州市中心片污水厂迁建工程	新建 40 万吨/日污水处理厂一座	鹿城	2015-2017	67989	30256	续建	20000	完成主体工程,年内两组设备通水	20000	—	—	—	—	—	20000	市住建委	PPP 项目
2	温瑞大道二期道路整治提升工程	城市主干道标准,道路实施长度约 5123 米,红线宽 45-50 米	鹿城	2017	159985	—	新开工(建成)	85000	5月开工	待定	20000	—	—	—	—	待定	市住建委	
3	西片污水处理厂一期提标改造和二期扩建工程	一期提标 10 万吨/日,二期扩建 15 万吨/日	鹿城	2015-2017	39559	21050	建成	18079	12月完工	18079	—	—	—	—	—	18079	市住建委	PPP 项目
4	温州市临江生活垃圾焚烧发电厂三期工程	日处理 200 吨餐厨垃圾	鹿城	2015-2016	12000	2000	建成	10000	12月完工	8000	—	—	—	—	—	8000	市住建委	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
四	市民政局				3800	—		300		1500	1500	—	—	—	—	—		
1	翠微山烈士陵园改扩建三期(烈士陵园纪念馆)工程	建设规模约为5980平方米,其中地上建筑面积4530平方米(包括新建建筑面积约为4170平方米,保留古文物面积约为360平方米),地下建筑面积约为1450平方米	鹿城	2016-2017	3800	—	新开工	300	地下室施工	1500	1500	—	—	—	—	—	市民政局	
五	市边防支队				15000	—		2000		待定	—	—	—	—	待定	—		
1	温州市边防支队指挥中心迁建	建筑面积45000平方米	龙湾	待定	15000	—	新开工	2000	前期控规调整,方案设计,6月份开工建设	待定	—	—	—	—	待定	—	市边防支队	
六	市武警支队				14450	—		6250		待定	—	预备/结算类	—	—	—	—		
1	武警温州支队营房迁建工程	占地75亩,总建筑面积22823平方米	瓯江口	2017-2019	14200	—	新开工	6000	4月份开工	待定	—	待定	—	—	—	—	市武警支队	财政预备类
2	武警一中队、二中队营房修缮	地面平整、补漏、训练馆建设	瓯海	2017	250	—	新开工(建成)	250	1月份开工,4月份完工	待定	—	待定	—	—	—	—	市武警支队	财政结算类
七	温州检验检疫局				1500			1500		1500	—	—	—	—	—	1500		
1	工业电器电磁兼容实验室	在温州出入境检验检疫局瑞安办事处内建设电磁兼容EMC实验室,含一个3米法电波暗室和一个屏蔽室以及测试设备,建筑面积250平方米	瑞安	2017-2018	1500	—	新开工(建成)	1500	4月份开工,12月完成房屋建筑施工、电波暗室和屏蔽室安装	1500	—	—	—	—	—	1500	温州出入境检验检疫局	
八	市残联				2481	—		500		1687	1687	—	—	—	—	—		
1	温州市残疾人综合服务中心室内装修工程	装修总建筑面积35277平方米(不含配电房)。包括残疾人康复就业服务中心、儿童早期干预中心等	龙湾	2017-2018	2481	—	新开工	500	完成装修工程量的40%	1687	1687	—	—	—	—	—	市残联	
九	市教育局(温州教投集团)				617364	323813		100826		87399	43600	—	—	—	—	43799		
1	温州滨海职业教育中心建设工程	项目总用地901.8亩;总建筑面积452476.9平方米,其中地上426592.1平方米、地下25884.8平方米	经开区	2013-2018	221876	128763	续建	30000	A区三标(体育馆、图文信息楼、食堂、看台、师生大礼堂、行政楼)施工,累计完成工程量85%;B区一标(A1-A14号楼、B1号、B2号楼)、B区二标(S1-S6号楼)完工;室外工程施工,累计完成工程量50%;智能化等配套工程施工,累计完成工程量50%	30000	14000	—	—	—	—	16000	市教育局	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
2	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程	总用地面积 173266.6 平方米,地上计入容积率建筑面积 149436.2 平方米,地下建筑面积 8823.9 平方米	瓯江口	2014-2018	86433	36661	续建	12000	一标段(1-5号教学楼,1-6号学生宿舍,教工宿舍,食堂)完工;二标段主体施工,累计完成工程量65%	12000	4200	—	—	—	—	7800	市教育局	
3	温州华侨职业中等专业学校实训大楼建设工程	建设用地面积 5874 平方米,地上计入容积率建筑面积 14090 平方米,地下建筑面积 3650 平方米	瓯海	2015-2018	14823	5214	续建	4600	主体装饰装修施工,累计完成工程量90%;室外附属工程施工,累计完成工程量20%	2100	2100	—	—	—	—	—	市教育局	
4	温州市第二外国语学校二期工程	二外二期工程地上计容面积 14000 平方米,单建式人防地下室建筑面积 2741 平方米	瓯海	2015-2018	25317	7638	续建	7400	2幢宿舍楼、报告厅、地下室完工,游泳馆主体施工,累计完成工程量60%,桥梁河道施工,累计完成工程量60%,附属工程进场施工,累计完成工程量10%	1300	1300	—	—	—	—	—	市教育局	
5	温州市第四中学改扩建工程	改建后地上总建筑面积为 20611 平方米,其中保留原有建筑 10563 平方米,新开工地上建筑 10048 平方米;地下室 7064 平方米	鹿城	2015-2020	12258	7001	续建	2000	一期二期完工,三期(行政楼、阅读楼、门卫公厕)施工,累计完成工程量10%	1500	1500	—	—	—	—	—	市教育局	
6	温州市第七中学校园改建工程	地上建筑面积 16648.3 平方米,另地上不计容建筑面积 298.6 平方米,新开工一号地下室建筑面积 4564 平方米,2号地下室建筑面积 426 平方米	鹿城	2015-2018	10773	5034	续建	3500	一标段完工,二标段施工,累计完成工程量80%,智能化施工,累计完成工程量70%,附属工程施工,累计完成工程量10%	3000	3000	—	—	—	—	—	市教育局	
7	温州市第二十一中学校园扩建工程	该项目总用地面积 16.1 亩(10735 平方米),建筑面积为 23530.3 平方米,其中地上建筑面积 18315.1 平方米,地下 4691 平方米,架空层面积为 524.2 平方米	鹿城	2016-2018	16707	5000	续建	3800	主体施工,累计完成工程量60%	3000	3000	—	—	—	—	—	市教育局	
8	温州市第三十二中学(一期)工程	总用地面积 185.6 亩,其中一期用地面积 142.5 亩;地上建筑面积:73346 平方米,地下面积:4493.2 平方米。(包括图书馆、教学楼、专业教室、行政办公楼、校史馆、学生宿舍、食堂、教职工单身宿舍、风雨操场等)	鹿城	2014-2018	36423	17881	续建	2900	一标争取复工,二标完工。附属工程施工,累计完成工程量10%	2000	2000	—	—	—	—	—	市教育局	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
9	温州市学生实践学校(温州市示范性综合实践基地)建设工程	工程用地 438.3 亩, 总建筑面积 30523 平方米。包括学生宿舍、主题教育馆、教学楼、教师宿舍、体育馆、地下室等	瓯海	2014-2018	34626	16651	续建	5500	第二阶段工程完工; 附属工程施工, 累计完成工程量 70%	4500	4500	—	—	—	—	—	市教育局	
10	温州市外国语学校建设工程	项目总用地 202863.7 平方米, 其中西区 137184.9 平方米, 东区 65678.8 平方米。总建筑面积 146463 平方米, 其中地上 134159 平方米, 地下室 12304 平方米(西区地上 98612 平方米, 地下室 9198 平方米为一期建设)	瓯江口	2013-2017	95987	53145	续建	13700	西区土建完工。附属工程施工, 累计完成工程量 70%	13700	—	—	—	—	—	13700	市教育局	
11	温州市第二十八中学二期建设工程	新开工地上建筑面积 10032 平方米(不含架空层), 架空层面积 495.1 平方米; 地下建筑面积 2780 平方米(含人防 1998 平方米)	鹿城	2017-2020	7299	—	新开工	1400	7 月份开工	1000	1000	—	—	—	—	—	市教育局	
12	温州市第三十一中学建设工程	项目建设用地面积 72646 平方米, 地上计入容积率建筑面积 40155.5 平方米, 地上不计容建筑面积 2193.5 平方米, 地下建筑面积 3468 平方米	鹿城	2014-2017	22841	17427	建成	5414	12 月完工	5000	5000	—	—	—	—	—	市教育局	
13	温州市教师教育院洞头分院工程	总用地面积 59.2 亩; 总建筑面积 44753 平方米, 其中: 计容面积 34135 平方米、不计容面积 10618 平方米、地下室 6472 平方米	洞头	2013-2017	27587	21288	建成	6299	完工	6299	—	—	—	—	—	6299	市教育局	
14	温州市财税会计学校二期改建工程	工程用地 8985 平方米, 总建筑面积 5496 平方米, 其中计容面积 251 平方米, 地下室面积 5245 平方米	龙湾	2016-2017	4414	2110	建成	2313	完工	2000	2000	—	—	—	—	—	市教育局	
十	市文广新局				5173	800		1500		待定	—	预备类	—	—	—	—		
1	图书馆整体装修	二楼多功能厅装修、三楼连廊平移、自动扶梯建设、六楼数字阅读区、中空位置补充楼板及楼梯及配套设施改造	鹿城	2016-2019	5173	800	续建	1500	完成三楼连廊平移、自动扶梯、六楼数字阅读区、改造	待定	—	待定	—	—	—	—	市文广新局	财政预备类
十一	市卫计委				56177	36525		18651		14026	11500	—	—	—	2526	—		
1	温州市中西医结合医院门诊楼装修改造工程	总建筑面积 4500 平方米	鹿城	2017-2018	500	—	新开工	150	完成水电管线、空调安装等工程	588	—	—	—	—	588	—	市卫计委	
2	温州市妇幼保健院 1 号住院大楼装修改造	1 号住院大楼 1-15 楼装修装修面积约 17300 平方米	鹿城	2017-2018	1100	—	新开工	450	6 月份完成项目立项、图纸深化、审图、造价等工作, 7 月份完成装修工程招标, 8 月份进场施工	150	—	—	—	—	150	—	市卫计委	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
3	温州市第七人民医院新院区二期工程	二期北地块护坡及绿化工程、二期西地块挡墙及绿化提升工程、污水处理和围墙工程	瓯海	2017	588	—	新开工(建成)	588	完工	588	—	—	—	—	588	—	市卫计委	
4	温州市人民医院娄桥新院区机械车库	娄桥新院机械停车库,其中地下机械车位259个,普通停车位31个;室外地上三层机械车位260个,普通车位184个	瓯海	2017	1200	—	新开工(建成)	1200	12月完工	1200	—	—	—	—	1200	—	市卫计委	
5	温州市第七人民医院新院区一期工程	用地面积81亩,一期用地50亩,建筑面积66760平方米	瓯海	2014-2017	35212	23612	建成	11599	12月完工	9000	9000	—	—	—	—	—	市卫计委	
6	温州市中医院新院区二期建设工程	总用地面积17.3亩,总建筑面积30292平方米,床位270张	鹿城	2014-2017	17577	12913	建成	4664	12月完工	2500	2500	—	—	—	—	—	市卫计委	
十二	市体育局(温州体投集团)				73364	16616		16654		0	—	预备类	—	—	待定	0		
1	龙湾区奥体片河道整治工程	工程总占地面积86.8亩,其中河道面积67亩,绿化景观面积19.8亩	龙湾	2015-2018	10279	5276	续建	1500	丰台横河全段,普门沙河除S1线接口外全部完成,完成西扎河段除S1线外的全部施工	待定	—	待定	—	—	—	—	温州体投集团	财政预备类
2	温州奥体中心部分道路桥梁工程	奥体二路南段及奥体一路东段,道路总长约800米,桥梁3座	龙湾	2016-2018	3951	1085	续建	280	奥体二路南段完工	待定	—	待定	—	—	—	—	温州体投集团	财政预备类
3	温州体育运动学校迁建工程(永中校区)	地上总建筑面积67125平方米,地下室建筑面积13500平方米。机动车停车位246个(含社会公共停车位130个)其中地上23个,地下223个。非机动车停车位1200个,其中地上600个,地下540个	龙湾	2016-2018	45487	7722	续建	10000	完成场馆区地下室,部分教学楼宿舍楼主体四层结构	待定	—	待定	—	—	—	—	温州体投集团	财政预备类
4	温州奥体中心电力整体改迁工程	用地上现有4回110千伏架空线路及一杆双回10千伏架空线(文广8362线、联峰766线)横穿,影响了奥体主体育场二期、体校永中校区工程、S1线奥体段及站场	龙湾	2015-2018	6275	2161	续建	1000	完成第二阶段施工	待定	—	待定	—	—	—	—	温州体投集团	财政预备类
5	温州市水上运动训练基地(二期)	新征用地约25亩,建设内容为运动员和教练员宿舍及部分室外训练设施,建筑面积1627平方米	乐清	2016-2017	4421	—	新开工(建成)	1759	12月份开工	待定	—	待定	—	—	—	—	市体育局	财政预备类
6	温州体育中心市民健身馆	建筑面积1550平方米,1000平方米改造击剑馆,550平方米改造百姓健身房	鹿城	2017	316	—	新开工(建成)	316	6月份开工,12月份完工	待定	—	—	—	—	待定	—	市体育局	
7	九山室内活动中心二次装修	一层大厅装修,二三四层局部装修,智能化等	鹿城	2017	200	—	新开工(建成)	200	完工	待定	—	—	—	—	待定	—	市体育局	
8	温州体育中心广场景观改造	中心广场约47500平方米路面改造彩色沥青;西、南两个大门改造	鹿城	2017	800	—	新开工(建成)	400	7月份开工	待定	—	—	—	—	待定	—	市体育局	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
9	温州市水上运动训练基地水上赛道布置工程	8道水上赛道标示标志设置等	鹿城	2016	275	—	新开工(建成)	275	10月份完工	待定	—	—	—	—	待定	—	市体育局	
10	温州市室内体育活动中心体育场地和设备采购	室内体育活动中心投入使用前需铺设场地设施(含局部隔断),采购运动器材及国民体质监测器材等	鹿城	2016	410	36	建成	410	6月份完工	待定	—	待定	—	—	—	—	市体育局	结算900万中支付
11	温州体育中心体育场维修工程	看台翻修;座椅更新;塑胶跑道、草皮、喷灌系统更新;立面粉刷、看台卫生间、消防系统、电缆沟以及会议室维修等	鹿城	2016	950	336	建成	514	9月份完工	待定	—	—	—	—	待定	—	市体育局	
十三	<b>温州医科大学</b>				<b>345842</b>	<b>145089</b>		<b>66941</b>		<b>66941</b>	<b>20000</b>	—	—	—	—	<b>46941</b>		
1	温州医科大学仁济学院迁建工程	总用地面积515亩,计划招生8000人,建设教学行政楼、宿舍楼、后勤配套设施等校舍共计27万平方米	洞头	2013-2018	159000	94482	续建	20000	一~四标段竣工,五标段基本完工	20000	20000	—	—	—	—	—	温州医科大学	
2	温州医科大学眼视光医教楼改扩建工程	地上建筑面积约41000平方米,地下建筑面积9000平方米	鹿城	2014-2017	34848	9447	续建	16900	完成二次装修、净化、暖通、智能化、设备安装等,具备竣工条件	16900	—	—	—	—	—	16900	温州医科大学	
3	温州医科大学附属第二医院瑶溪分院新建工程	总用地面积170亩,总建筑面积169500平方米,其中地上134500平方米,地下35000平方米	龙湾	2014-2018	100478	33702	续建	15000	主体工程结项,开始进场装修	15000	—	—	—	—	—	15000	温州医科大学	
4	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程	项目总用地面积为33.8亩,总建筑面积36082平方米,其中地上建筑面积23615平方米	龙湾	2015-2018	21021	7458	续建	4600	完成结构工程全部结项,结构工程中间验收,室内外装饰工程进场。电气、给排水、暖通工程穿插施工	4600	—	—	—	—	—	4600	温州医科大学	
5	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院装修工程	楼地面装饰工程总面积为16595.5平方米,墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程总面积为18742.6平方米,天棚工程总面积为16367.8平方米,油漆、涂料、裱糊工程总面积为51811平方米;安装工程建设总面积为23615平方米,灯光亮化及泛照明工程建设总面积为23615平方米,其他工程建设总面积为512平方米	龙湾	2017-2019	6000	—	新开工	500	完成装修项目立项、设计单位招标,工程量清单编制、施工单位招标工作,争取年底进场施工	500	—	—	—	—	—	500		
6	留学生教学生活楼	总建筑面积30000平方米	瓯海	2017-2019	18500	—	新开工	4000	桩基工程施工	4000	—	—	—	—	—	4000	温州医科大学	
7	生物医药科研楼装修工程	实验室装修,面积约35000平方米	瓯海	2017	4000	—	新开工	4000	6月份开工,年内完工	4000	—	—	—	—	—	4000	温州医科大学	



序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
8	茶山校区教学北区开闭所工程	新开工容量 5200 千伏安	瓯海	2016	1995	—	新开工(建成)	1941	4月份开工,年内完工	1941	—	—	—	—	—	1941	温州医科大学	
<b>十四</b>	<b>温州大学</b>				<b>29824</b>	<b>19931</b>		<b>10680</b>		<b>6056</b>	<b>6056</b>	—	—	—	—	—		
1	温州大学南校区西运动场维修工程	400米田径场、篮球场、足球场、排球场、网球场、看台顶棚等附属设施的维修	瓯海	2016	680	—	新开工(建成)	680	8月份竣工	180	180	—	—	—	—	—	温州大学	
2	温州大学科技综合大楼	计划总建筑面积:约68108平方米	瓯海	2013-2016	29144	19931	建成	10000	6月份竣工	5876	5876	—	—	—	—	—	温州大学	
<b>十五</b>	<b>温州肯恩大学</b>				<b>159008</b>	<b>94079</b>		<b>20100</b>		<b>20000</b>	—	—	—	—	—	<b>20000</b>		
1	温州肯恩大学	占地约1059.4亩,地上建筑面积305288平方米。计划招收全日制在校生10000人。其中一期教学、行政、宿舍、食堂及附属建筑面积合计164000平方米,及校园附属基础设施	瓯海	2012-2018	159008	94079	续建	20100	6月完成一期教师住宅;8月完成商学院;7月完成三标道路工程;11月完成综合球馆工程。启动二区学生宿舍、学生活动中心、建筑与设计学院的EPC施工招标	20000	—	—	—	—	—	20000	温州肯恩大学	
<b>十六</b>	<b>浙江安防职业技术学院</b>				<b>154202</b>	<b>22321</b>		<b>16900</b>		<b>14000</b>	<b>4000</b>	—	—	—	—	<b>10000</b>		
1	浙江安防职业技术学院J-02北地块建设工程	总建筑面积275576平方米,其中计容建筑面积247832平方米,架空层5702平方米,地下建筑面积22042平方米,其中1#综合楼建筑面积7125平方米	瓯海	2016-2020	127301	1772	续建	13200	J-02北地块建设工程1#综合楼(特警训练基地)主体结顶,完成J02北地块一期设计施工图	12000	2000	—	—	—	—	10000	浙江安防职业技术学院	
2	浙江安防职业技术学院原粮食局地块建设工程	总用地面积31亩,总建筑面积58862平方米(其中地下室面积4296平方米)1#-5#楼,建筑面积31206.8平方米,层数6层。6#楼。建筑面积27655.2平方米(地下室建筑面积4296平方米),层数4-20层,地下一层	瓯海	2013-2017	26901	20549	建成	3700	6月完工	2000	2000	—	—	—	—	—	浙江安防职业技术学院	
<b>十七</b>	<b>浙江工贸职业技术学院</b>				<b>216222</b>	<b>28731</b>		<b>30000</b>		<b>30000</b>	—	—	—	—	—	<b>30000</b>		
1	浙江工贸职业技术学院(浙江第一高级技工学校)扩建工程	总用地面积575521平方米,总建筑面积350692平方米,其中地上面积334730平方米,地下面积15962平方米。分期建设,其中一期建筑面积约224595平方米	瓯江口	2015-2019	216222	28731	续建	30000	土建一标段结顶、二标段部分结顶	30000	—	—	—	—	—	30000	浙江工贸职业技术学院	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
十八	温州医科大学附属第一医院				23305	—		8000		8000	—	—	—	—	—	8000		
1	温州医科大学附属第一医院老院区装修改造工程	项目装修改造总建筑面积47004平方米, 主要对门诊楼、病房楼、食堂楼、病理科和药库楼、老九楼、老体检楼、后勤办公楼、外宾楼进行装修改造及功能调整, 新增5部电梯, 并对室外市政管线、污水处理系统、医用洁净工程等附属设施进行改造	鹿城	2017-2019	17840	—	新开工	5000	完成住院大楼装修及室外工程工程一半工程量	5000	—	—	—	—	—	5000	温州医科大学附属第一医院	
2	温州医科大学附属第一医院新院区放疗中心工程	项目总建筑面积3820平方米, 其中地上建筑面积200平方米, 地下建筑面积3620平方米, 建设6个大型放疗设备机房、1台后装治疗机房、2个CT模拟定位室及控制室以及其他辅助用房	瓯海	2017-2018	5465	—	新开工	3000	地下室开挖完成	3000	—	—	—	—	—	3000	温州医科大学附属第一医院	
十九	市交通运输局(市港航局)				5828	555		2300		85	85	预备类	—	—	—	—		
1	瓯江中下游干流航运开发工程(温州段)	瓯江提升为3级内河航道, 并通航1000吨特种船型级海轮	温州	2014-2018	3360	555	续建	500	瓯江大桥和瓯江五桥防撞墩工程完工	85	85	—	—	—	—	—	市交通运输局(市港航局)	
2	温州市交通综合办公大楼装修工程(含附属工程)	大楼装修及楼内消防安全、中央空调、厨房设施、楼宇综合布线、一卡通、立体车库、会议室音响等	鹿城	2017	2468	—	新开工(建成)	1800	6月份开工	待定	—	待定	—	—	—	—	市交通运输局(市港航局)	财政预备类
二十	温州烟草专卖局				32152	24359		4560		4560	—	—	—	—	—	4560		
1	温州卷烟物流配送中心	联合工房、办公及生活配套用房、门卫用房等。总建筑面积28285平方米	经开区	2015-2017	32152	24360	建成	4560	10月完工, 竣工验收	4560	—	—	—	—	—	4560	温州烟草专卖局	
二十一	市铁办				1170000	—		30000		待定	—	预备类	600	—	—	—		
1	杭温高铁一期(温州段)	新建杭温高铁一期(义乌至温州)温州段, 线路长约67公里, 设计速度目标值350公里/小时	永嘉	2017-2022	1170000	—	新开工	30000	3月开工。3月底前先期段进场施工, 12月底前全线开工	待定	—	待定	600	—	—	待定	市铁办	财政预备类
二十二	温州生物材料与工程研究所				32500	6536		12400		8900	8900	—	—	—	—	—		
1	温州生物材料与工程研究所高新区过渡用房续建	研发实验室专门用途装修, 包括高新大厦, 创新大楼	龙湾	2013-2017	3000	1632	续建	400	净化实验室和普通实验室装修	400	400	—	—	—	—	—	温州生物材料与工程研究所	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源							责任单位	备注
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金					其他		
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
2	温州生物材料与工程研究所一期建设工程	用地面积约 20803 平方米, 建设总建筑面积 58191 平方米, 其中地上建筑 43331 平方米, 地下建筑 14860 平方米	龙湾	2016-2018	29500	4904	续建	12000	完成基础工程	8500	8500	—	—	—	—	—	温州生物材料与工程研究所	
<b>二十三</b>	<b>龙丽温高速公路温州段工程建设指挥部</b>				<b>1898400</b>	<b>137233</b>		<b>300000</b>		<b>290000</b>	—	—	—	<b>20000</b>	—	<b>270000</b>		
1	龙丽温高速公路文成至瑞安段工程	工程起自文成县樟台, 设 T 型枢纽与在建的温州绕城高速公路西南线相接。双向四车道高速公路, 全长路线 40.3 公里	文成瑞安	2015-2019	798400	137133	续建	170000	完成路基 45%, 桥梁 50%, 隧道 50%	160000	—	—	—	20000	—	140000	龙丽温高速公路温州段工程建设指挥部	
2	溧阳至宁德高速公路 (G4012) 浙江文成至泰顺段工程	项目起于文成樟台至浙闽界, 路线全长 57.5 公里, 双向四车道高速公路	文成泰顺	2016-2020	1100000	100	续建	130000	9 月份全线开工, 完成路基工程 4%, 桥梁工程 40%, 交叉工程 30%; 房屋拆迁完成 70%, 坟墓拆迁 70%, 管线迁移 60%	130000	—	—	—	—	—	130000	龙丽温高速公路温州段工程建设指挥部	
<b>二十四</b>	<b>市水利局</b>				<b>10066</b>	<b>1500</b>		<b>3800</b>		<b>待定</b>	—	—	—	—	<b>待定</b>	—		
1	瓯江翻水站维修加固工程	更新 5 台水泵电动机组 (单台设计流量 3 立方米/秒) 及其高低压设备, 改建副厂房, 修缮主厂房及管理房, 提升改造厂区园路、绿化, 维修加固 1.95 千米渠道及其交叉建筑物, 新建 1 套枢纽综合自动化系统, 10 千伏输电线路	鹿城	2016—2018	10066	1500	续建	3800	完成 10 千伏接入系统建设, 部分水泵机电设备拆除更新, 完成渠道 1.4 公里防渗加固、渠道交叉建筑物及安全防护设施施工	待定	—	—	—	—	待定	—	市水利局	五水共治经费中支出
<b>二十五</b>	<b>市气象局</b>				<b>21128</b>	<b>18470</b>		<b>2498</b>		<b>待定</b>	—	<b>预备/结算类</b>	—	—	—	—		
1	温州市气象灾害监测预警中心	地上建筑面积 19248 平方米, 地下室建筑面积 4085 平方米	鹿城	2012-2017	20368	18470	建成	1898	完工	待定	—	待定	—	—	—	—	市气象局	财政结算类
2	大罗山天气雷达升级改造工程	雷达系统双偏升级改造, 雷达供电设施改造、雷达配套用房扩建改造等	瓯海	2017-2018	760	—	新开工	600	用房改造完成	待定	—	待定	—	—	—	—	市气象局	财政预备类
<b>二十六</b>	<b>温州科职院(市农科院)</b>				<b>31210</b>	<b>16909</b>		<b>8823</b>		<b>待定</b>	—	<b>预备类</b>	—	—	—	—		
1	温州科技职业学院三期工程(南校区)	科研楼、农业科技产品展示中心及相关配套	瓯海	2016-2018	10326	1000	续建	4000	主体工程结项	待定	—	待定	—	—	—	—	温州科职院(市农科院)	财政预备类
2	温州科技职业学院三期工程(北校区)	学生宿舍、教工宿舍、综合楼及相关配套等	瓯海	2014-2017	13584	11224	建成	2360	竣工	待定	—	待定	—	—	—	—	温州科职院(市农科院)	科职院结算 2200 万中支付

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
3	温州种子种苗科技园科教区、畜禽区综合工程	面积28.7亩。建设内容包括科教楼、学生宿舍、食堂、农业用房及珍稀畜禽栏舍、农资仓库等	鹿城	2015-2017	7300	4685	建成	2463	土建工程、总图工程竣工	待定	—	待定	—	—	—	—	温州科职院(市农科院)	科职院结算2200万中支付
<b>二十七</b>	<b>市机关事务管理局</b>				<b>101000</b>	<b>—</b>		<b>17600</b>		<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>预备类</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
1	温州市绣山路人防(停车场)工程	一期地下建筑面积约20894平方米,总计约739个停车位	鹿城	2017-2018	21160	—	新开工	5000	8月份进场施工,12月份完成桩基工程	待定	—	待定	—	—	—	—	市机关事务管理局	财政预备类
2	温州市纪委(监察局)案件检查后勤服务中心改扩建工程	计容总建筑面积12100平方米,其中,原有业务用房6024平方米,新建业务用房5878平方米。不计入容积率的建筑面积3366平方米,其中,原有地下室2111平方米,新建架空半地下室1255平方米,新建架空连廊198平方米	鹿城	2016-2018	4840	—	新开工(建成)	2600	完成结项	2600	2600	—	—	—	—	—	市机关事务管理局	
<b>二十八</b>	<b>市科协</b>				<b>1336</b>	<b>260</b>		<b>1238</b>		<b>142</b>	<b>142</b>	<b>预备类</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
1	科技馆虚拟展区改造及科技发展史展墙工程	展示面积1600平方米,分4大主题展示区	鹿城	2017	1100	—	新开工(建成)	1100	11月底前完工	待定	—	待定	—	—	—	—	市科协	财政预备类
2	科技馆中庭采光顶及儿童区玻璃安全遮阳工程	对中庭3600平方米钢化玻璃全透明采光顶外贴隔热膜和1000平方米儿童区玻璃幕墙内贴防爆隔热膜,实施环保节能安全改造	鹿城	2016	236	260	建成	138	完工	142	142	—	—	—	—	—	市科协	
<b>(1)</b>	<b>市城投集团</b>				<b>3495479</b>	<b>1786730</b>		<b>455046</b>		<b>445017</b>	<b>7848</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4000</b>	<b>—</b>	<b>433169</b>		
1	温州七都北汊桥工程	全长1866米,其中跨瓯江北航道特大桥长680米,引桥长1186米,另设互通2座,改建104国道1.74公里。桥主宽37.62米	鹿城	2015-2019	193357	19913	续建	40000	主桥、引桥下部结构以及部分钢箱梁加工制作完成,互通下部结构完及部分现浇箱梁完成,路基软基处理完成	35000	—	—	—	—	—	35000	市城投集团(北汊桥公司)	
2	金融聚集区(12-01、12-04、12-06、13-09)地块危旧房改造(安置联建)工程	(12-01)总建筑面积87900平方米,其中地下室32700平方米,地上17层+2层;(12-04)总建筑面积83900平方米,其中地下室30800平方米,地上17层+2层;(12-06)总建筑面积82700平方米,其中地下室29100平方米,1#地上17层+2层,2#地上9层+2层;(13-09)总建筑面积56000平方米,其中地下室13700平方米,地上18层+2层	鹿城	2013-2018	338350	303122	续建	20000	12-01:预验收;12-04:内外装饰、水电安装;12-06:内外装饰、水电安装;13-09:地下室结构施工	20000	—	—	—	—	—	20000	市城投集团(滨江公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划				2017年资金来源						责任单位	备注
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金					其他		
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
3	滨江商务区T04-02A(桃花岛D地块)	总建筑面积257764平方米,其中地下44143平方米。一期总建筑面积130359平方米,其中地下室26461平方米;二期总建筑面积127404万平方米,其中地下室17681万平方米	鹿城	2013-2019	125566	67114	续建	1300	6月份一期完工	1300	—	—	—	—	—	1300	市城投集团(滨江公司)	
4	黎明东路二期I标、II标、匝道	全长1902米,宽36米	鹿城	2013-2018	85943	29555	续建	5580	II标路基管道施工	5580	—	—	—	—	—	5580	市城投集团(滨江公司)	
5	洪殿1#地块南地块	南地块总建筑面积67568平方米。另地下室面积14599平方米。总户数458户	鹿城	2015-2018	29176	18846	续建	9000	装饰、装修施工	9000	—	—	—	—	—	9000	市城投集团(城乡公司)	
6	滨江商务区商务六路市政工程二期(商务八路-黎明东路、商务二路-学院东路)	全长951米,宽25米	鹿城	2014-2018	37599	44920	续建	3500	地下空间,给排水管井施工	3500	—	—	—	—	—	3500	市城投集团(滨江公司)	
7	环商泄洪道一期工程	河长1494米,宽20米	鹿城	2015-2018	30826	18042	续建	6800	分段开挖,基础底板、挡墙施工、桥梁施工	1800	—	—	—	—	—	1800	市城投集团(滨江公司)	
8	中兴大道管廊工程(机场大道-蒲江北路-瓯江路-商务路)	长2360米,宽59米	鹿城	2013-2018	28076	9932	续建	6100	一期:管廊结构+管廊回填+粉刷;二期:管廊结构+回填;三期:顶管施工	14100	—	—	—	500	—	13600	市城投集团(滨江公司)	
9	滨江商务区加洲路市政工程(瓯江路-学院东路段)	长1498米,宽29米	鹿城	2014-2018	26467	16174	续建	7150	路基管道施工	1650	—	—	—	—	—	1650	市城投集团(滨江公司)	
10	环商泄洪道二期工程	长1880米,宽15-20米	鹿城	2013-2018	21511	18066	续建	2150	完成加州路-会展路河道:开挖、桩基、挡墙施工;会展路桥完工	2150	—	—	—	—	—	2150	市城投集团(滨江公司)	
11	中心区北片商务区下新田水闸	占地面积0.69亩,50年一遇水闸一卒,规模为2X5米	鹿城	2015-2018	1941	571	续建	400	闸室完工,瓯江路箱涵、堤外桩基施工	450	—	—	—	—	—	450	市城投集团(滨江公司)	
12	滨江商务区9号地块(同心社3号地块)改造工程	总用地面积18563平方米,计入容积率地上建筑面积为69981平方米,容积率为3.7,绿地率为30.0%,建筑密度为25.8%	鹿城	2013-2018	74085	22376	续建	13500	桩基施工	10000	—	—	—	—	—	10000	市城投集团(滨江公司)	
13	市核心片区洪殿单元C-02地块安置房建设工程	用地面积17735平方米、总建筑面积61183平方米、地上47883平方米、地下13300平方米	鹿城	2016-2018	31917	18492	续建	8000	局部主体结项	8000	—	—	—	—	—	8000	市城投集团(公建公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
14	滨江商务区洪福路(府东路-加洲路)市政道路工程	长 1071 米, 宽 20 米	鹿城	2016-2018	31415	10399	续建	13000	路基、管道、桥梁施工	13000	—	—	—	—	—	13000	市城投集团(滨江公司)	
15	滨江商务区学院东路拓宽工程(府东路-会展路)	长 2517 米, 宽 40 米	鹿城	2016-2018	19161	1258	续建	500	12 月份完成电力管道	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(滨江公司)	
16	杨府山北片安置区规划二路市政工程(江滨东路-黎明东路)	长 533 米, 宽 16 米	鹿城	2016-2017	6725	3344	续建	2000	完成路基、管道、桥梁工程	2000	—	—	—	—	—	2000	市城投集团(滨江公司)	
17	滨江商务区杨府山路一期(江滨东路-黎明东路)市政道路工程	长 543 米, 宽 28 米	鹿城	2016-2017	15059	8079	续建	3000	完成路基、管道、桥梁工程	3000	—	—	—	—	—	3000	市城投集团(滨江公司)	
18	众意路(屿田工业区)	长 820 米, 宽 24 米	龙湾	2015-2018	15685	12432	续建	1800	路基施工	1800	—	—	—	—	—	1800	市城投集团(城乡公司)	
19	规划四路南段 I 标(屿田工业区)	长 226 米, 宽 28-34 米	龙湾	2015-2018	6000	3197	续建	1000	路基施工	1000	—	—	—	—	—	1000	市城投集团(城乡公司)	
20	温州水上旅游服务基地	原五星级酒店及其配套裙房建筑总面积为 62174 平方米(现主楼规划功能拟改建为 loft 业态办公性质, 裙楼餐饮功能不变)	鹿城	2013-2017	52742	44102	续建	6000	外立面装修工程	6000	—	—	—	—	—	6000	市城投集团(公建公司)	
21	温州市第二实验中学东侧道路工程	长 100 米, 宽 10 米	鹿城	2016	507	380	续建	400	9 月份完工	400	—	—	—	—	—	400	市城投集团(滨江公司)	
22	滨江商务区桃花岛片区 T05-16、T05-17、T05-20、T05-21 地块绿化	T05-16、T05-17、T05-20、T05-21, 共 4 个地块, 总用地面积 24559.2 平方米, 折合约 36.84 亩	龙湾	2016-2017	17960	14324	续建	4000	10 月份完工	4000	—	—	—	—	—	4000	市城投集团(基础公司)	
23	绿轴区高压线上改下	用地面积 3.15 平方公里, 规划总建筑面积 304 平方米	鹿城	2015-2018	9300	5591	续建	2000	220 千伏完工, 110 千伏部分完工	2000	—	—	—	—	—	2000	市城投集团(城乡公司)	
24	张宅 D32 拆迁安置房	用地面积 38324 平方米, 建筑面积 114972 平方米	鹿城	2015-2018	18642	10662	续建	3000	装饰装修工程施工	3000	—	—	—	—	—	3000	市城投集团(城乡公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
25	滨江商务区 CBD 片区中央绿轴一期工程(17-02 地块)	总用地面积 28008 平方米, 本项目分二阶段实施, 一阶段建设地下空间、地上建筑; 二阶段建设绿化景观及铺装和城市阳台工程, 其中地下空间 37240 平方米	鹿城	2016-2018	71037	—	新开工	5000	9 月开工, 地下室施工	5000	—	—	—	3500	—	1500	市城投集团(滨江公司)	
26	桃花岛规划四路桥(跨蒲州河)市政工程	长 80 米, 宽 32 米	龙湾	2016-2018	3445	—	新开工	1550	桥板安装	1550	—	—	—	—	—	1550	市城投集团(滨江公司)	
27	杨府山涂村(老港区安置房工程, 即滨江商务区 03-01-04a 地块)	待定	鹿城	2017-2019	待定	—	新开工	2100	12 月份开工	2100	—	—	—	—	—	2100	市城投集团(公建公司)	
28	市核心片区洪殿单元 C-12 地块安置房建设工程	总用地面积 12.53 亩, 总建筑面积约 16700 平方米, 地下建筑面积 7300 平方米	鹿城	2016-2018	18439	—	新开工	7200	8 月份开工	7200	—	—	—	—	—	7200	市城投集团(公建公司)	
29	商务二路一期工程(瓯江路-商务六路)	商务二路(会展路-瓯江路)全长 633 米, 宽 25 米, 地下有地下车行道东环有两个过街通道, 一个出口匝道	鹿城	2016-2017	1462	—	新开工	180	(瓯江路-商务六路)段给排水管井施工	180	—	—	—	—	—	180	市城投集团(滨江公司)	
30	环商泄洪河道一期江滨东路桥梁工程	桥长 22 米, 宽 50 米, 桥跨形式 6+10+6	鹿城	2016-2017	2476	—	新开工	210	12 月份开工	210	—	—	—	—	—	210	市城投集团(滨江公司)	
31	滨江商务区 H01-01-03C(暨洪殿单元 A-06)绿化地块	绿化用地 6080.4 平方米、地下室 5050.84 平方米	鹿城	2016-2018	5232	—	新开工	1000	7 月份项目开工	1000	—	—	—	—	—	1000	市城投集团(公建公司)	
32	桃花岛片区蒲州河北岸绿化景观和驳坎工程	用地面积 17302 平方米, 驳坎 680 米	龙湾	2016-2018	4000	—	新开工	1750	7 月份开工桩基驳坎	1750	—	—	—	—	—	1750	市城投集团(滨江公司)	
33	杨府山北片安置区规划一路	长约 455 米、宽 16 米	鹿城	2017-2018	4745	—	新开工	3100	6 月份开工	3100	—	—	—	—	—	3100	市城投集团(公建公司)	
34	滨江商务区 H01-01-05B2(暨洪殿单元 A-08)幼儿园地块	幼儿园用地 1890 平方米、地上总建筑面积 1792.1 平方米(地下室 325 平方米)	鹿城	2017-2019	1931	—	新开工	500	7 月份开工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(公建公司)	
35	府东路北段(江滨路—瓯江路)	长约 408 米、宽 36 米	鹿城	2017-2018	18608	—	新开工	13735	7 月份开工	13735	—	—	—	—	—	13735	市城投集团(公建公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
36	滨江商务区洪殿片区杨府山北侧03-02-02/05地块城中村改造工程	总用地面积34160平方米,总建筑面积153887平方米,地上计容面积123974平方米,地下建筑面积为29913平方米	鹿城	2017-2021	84630	—	新开工	16700	9月开工,桩基施工	16700	—	—	—	—	—	16700	市城投集团(城建公司)	
37	杨府山北片安置区河道绿化工程西段(03-02-09A/09B/10A/10B/13/26A/27/28地块)	长度800米,河道宽度12-15米,总用地12082平方米	鹿城	2017-2018	10228	—	新开工	1200	10月份工程开工	1200	—	—	—	—	—	1200	市城投集团(滨江公司)	
38	杨府山北片安置区河道绿化工程东段(03-02-41/42/43/49/53/54/55/52A地块)	长度702.27米,河道宽度12-15米,总用地11414.3平方米	鹿城	2017-2018	4012	—	新开工	1200	10月份工程开工	1200	—	—	—	—	—	1200	市城投集团(滨江公司)	
39	滨江商务区地下西环车行道市政工程	地下车行道长约1.9千米,三车道,有三个进出口匝道、一个进口匝道、三个出口匝道	鹿城	2017-2019	76636	—	新开工	2050	11月份开工	100	—	—	—	—	—	100	市城投集团(滨江公司)	
40	桃花岛下陡门河河道市政景观工程	工程占地25952平方米(38.9亩),河道长度714.4米,宽度20米,水面面积13611平方米,驳坎长度1367.9米,滨河绿化8275平方米	鹿城	2017-2019	6750	—	新开工	1300	10月份开工桩基驳坎	1240	—	—	—	—	—	1240	市城投集团(滨江公司)	
41	桃花岛新田路市政工程	长650米,宽18米	鹿城	2017-2018	3778	—	新开工	1150	11月份路基施工,管沟开挖	1150	—	—	—	—	—	1150	市城投集团(滨江公司)	
42	屿田片区T05-15幼儿园建设工程	总用地面积为5538.3平方米,折合约8.3亩;地块东面为规划绿地、南面为众意路、西面为规划住宅区、北面为规划绿地	龙湾	2017-2018	5574	—	新开工	3000	5月份开工	3000	—	—	—	—	—	3000	市城投集团(基础公司)	
43	屿田片区T05-09小学建设工程	总用地面积为24996.3平方米,折合约37.5亩;地块东面为规划四路、南面为街头绿地、西面为中学用地、北面为众意路	龙湾	2017-2019	17238	—	新开工	4300	12月份开工	4300	—	—	—	—	—	4300	市城投集团(基础公司)	
44	市核心片区洪殿单元C-14地块安置房建设工程(即东日合作开发工程)	总用地面积15.02亩(城投分担约8.83亩),地上总建筑面积约31034平方米(城投部分18255平方米,东日部分12779平方米),地下建筑面积15499平方米	鹿城	2016-2019	35198	—	新开工	6500	10月份完成	6500	—	—	—	—	—	6500	市城投集团(城建公司)	
45	杨府山北侧安置区03-02-34地块小学工程	小学用地15999.32平方米、总建筑面积9599.59平方米	鹿城	2017-2018	8620	—	新开工	3500	11月份开工	3500	—	—	—	—	—	3500	市城投集团(城建公司)	



序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
46	屿田片区 T05-02、05 地块沿河绿化工程	占地面积: 12000 平方米	龙湾	2017-2018	600	—	新开工	300	12 月份开工	300	—	—	—	—	—	300	市城投集团(基础公司)	
47	滨江商务区五号路一期市政工程(香源路-商务四路段)	待定	鹿城	待定	待定	—	新开工	180	12 月份开工	180	—	—	—	—	—	180	市城投集团(滨江公司)	
48	杨府山北侧安置区一期工程(F、G 地块)(含 03-02-40A、03-02-56、03-02-52B 三个地块)	占地 49876.3 平方米, 总建筑面积 211749.2 平方米, 其中地下面积 52640.8 平方米	鹿城	2018-2020	67489	—	新开工	8400	9 月底开工	8400	—	—	—	—	—	8400	市城投集团(滨江公司)	
49	蒲州片区 P03-06 地块工程	占地面积 33650 平方米	龙湾	2017-2022	待定	—	新开工	3000	12 月份开工	3000	—	—	—	—	—	3000	市城投集团(基础公司)	
50	温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-36 地块安置房建设工程	总用地面积 9263.5 平方米, 总建筑面积 35282 平方米, 地上计容面积 28415 平方米, 地下建筑面积为 6867 平方米	鹿城	2017-2020	11761	—	新开工	100	11 月份开工	100	—	—	—	—	—	100	市城投集团(公建公司)	
51	市核心片区洪殿单元 F-19 地块安置房	地上总建筑面积 54604(含有线电视管理站), 其中住宅建筑面积 50293.25 平方米, 用地面积 14369.5 平方米	鹿城	2017-2019	18201	—	新开工	5100	12 月份开工	5100	—	—	—	—	—	5100	市城投集团(公建公司)	
52	黎二村 5 号地块	用地面积 48622.1 平方米, 其中住宅 126302 平方米, 商业 9210 平方米, 配套用房 5062 平方米, 另不计入容积率面积 52091 平方米, 其中架空层 5091 平方米, 地下室 47000 平方米。容积率 2.9, 绿地率 30.0%	鹿城	2017-2020	125665	—	新开工	15000	3 月份进场施工, 桩基施工	15000	—	—	—	—	—	15000	市城投集团(滨江公司)	
53	温州市杨府山居住区下陡门河北侧绿地景观工程	用地面积 14383.9 平方米, 东西向长约 1000 米, 主要建设内容包括景观、小品、绿化、照明、喷灌等	鹿城	2017-2018	1825	—	新开工	300	12 月份开工	300	—	—	—	—	—	300	市城投集团(城乡公司)	
54	张宅 D30 拆迁安置房	总建筑面积 93715 平方米, 地下建筑面积 42333 平方米, 4 幢 23 层住宅楼和 4 幢 24 层住宅楼和 1~2 层商业裙房, 设一层地下室	鹿城	2016-2019	83367	—	新开工	20000	完成主体一层	20000	—	—	—	—	—	20000	市城投集团(城乡公司)	
55	吕家岸村 G33 拆迁安置房	总用地面积 19649 平方米(合 29.5 亩), 计入容积率建筑面积约 58947 平方米, 地块内配套老人活动中心和青少年活动中心	瓯海	2017-2020	51577	—	新开工	7500	12 月份桩基开工	7500	—	—	—	—	—	7500	市城投集团(城乡公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
56	吕家岸村 G36 拆迁安置房	总用地面积 48386 平方米(合 72.6 亩)，计入容积率建筑面积约 159673 平方米。地块内配套 9 班幼儿园、基层社区用房、开闭所、社会停车场(50 个)、菜市场、电信网点、邮政网点	瓯海	2017-2020	126297	—	新开工	10500	7 月份桩基开工	10500	—	—	—	—	—	10500	市城投集团(城乡公司)	
57	温州市城市中心区张宅东延河(府东路——汤家桥路段)河道整治工程	河道总长 700 米，设计河宽 14.37 米-20 米，设计河底高程 0.00 米	鹿城	2017-2018	6533	—	新开工	1000	8 月份开工	1000	—	—	—	—	—	1000	市城投集团(城乡公司)	
58	中心区 C32a 商办(温州市城市中央绿轴 E-21 地块)	建筑面积 15000 平方米	鹿城	2016-2019	37928	—	新开工	10600	12 月份开工	10600	—	—	—	—	—	10600	市城投集团(城乡公司)	
59	温州市中央绿轴封闭区圣门路桥及圣门路改造工程	待定	瓯海	2017-2018	723	—	新开工	450	9 月份开工	723	—	—	—	—	—	723	市城投集团(城乡公司)	
60	温州市城市中轴线 F-24 地块广场绿地工程	待定	鹿城	2017-2018	705	—	新开工	300	12 月份开工	300	—	—	—	—	—	300	市城投集团(城乡公司)	
61	上田村 F04a 地块拆迁安置房	用地面积 15072 平方米	鹿城	2017-2019	27130	—	新开工	10000	12 月份开工	10000	—	—	—	—	—	10000	市城投集团(城乡公司)	
62	温州中央绿轴区 G37G38G39 地块沿河绿地及驳岸工程	用地面积约 15494 平方米	瓯海	2017-2018	1996	—	新开工	600	10 月份开工	600	—	—	—	—	—	600	市城投集团(城乡公司)	
63	温州市城市中央绿轴规划五路(府东路-万源路)市政道路工程	全长 600 米，宽 24 米	鹿城	2017-2018	1959	—	新开工	200	12 月份开工	200	—	—	—	—	—	200	市城投集团(城乡公司)	
64	温州市城市中心区张宅东延河景观及桥梁工程	待定	鹿城	2017-2018	1258	—	新开工	500	8 月份开工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(城乡公司)	
65	温州 220 上田变易地改造工程	220 千伏及 110 千伏线路全部电气工程及惠民路段土建工程；本体电气工程、通信工程及线路工程中的月落垟路、东垟路土建管线工程	瓯海	2017-2018	51785	—	新开工	15000	4 月份开工	15000	—	—	—	—	—	15000	市城投集团(城乡公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
66	十二桥河东侧沿河绿地驳岸工程(D-17D-20D-22)	用地面积 21033 平方米	鹿城	2017-2018	2583	—	新开工	500	10 月份开工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(城乡公司)	
67	温州市城市中轴线 D-28a、D-33 地块景观驳岸及桥梁工程	用地面积 10214 平方米	鹿城	2017-2018	3080	—	新开工	300	12 月份开工	300	—	—	—	—	—	300	市城投集团(城乡公司)	
68	上田村 F03a 地块拆迁安置房	用地面积 30832.99 平方米	鹿城	2017-2019	77750	—	新开工	10000	12 月份开工	10000	—	—	—	—	—	10000	市城投集团(城乡公司)	
69	温州市中央绿轴封闭区规划五路(万源路—旺增桥河东侧)市政道路工程	道路全长 191 米, 规划红线宽度 24 米	鹿城	2017-2018	1956	—	新开工	800	5 月份开工	800	—	—	—	—	—	800	市城投集团(城乡公司)	
70	江滨西路 1#雨水闸泵工程	开挖闸前湖泊面积 5417 平方米、排涝水闸净宽 6 米设计流量 20.8 立方米/秒、泵站设计流量 10 立方米/秒、上下游净宽 6 米, 净高 2.5 米	鹿城	2017-2018	13230	—	新开工	500	12 月份开工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(公建公司)	
71	瑶溪规划二路(一期)	道路长 134 米, 规划红线宽 18 米	龙湾	2016	590	—	新开工(建成)	590	12 月份完工	590	—	—	—	—	—	590	市城投集团(基础公司)	
72	瑶溪南片居住区 E-6 绿化工程	占地面积: 5363 平方米	龙湾	2017-2019	600	—	新开工	100	9 月份开工	100	—	—	—	—	—	100	市城投集团(基础公司)	
73	温州市七都岛~鹿城区铁塔公园段跨瓯江电力隧道工程及 4 回 220 千伏架空线路上改下工程	全长隧道约 1.2 千米, 4 回 220 千伏架空电缆上改下, 沿线架空电缆和铁塔电杆拆除	鹿城	2017-2019	25195	—	新开工	650	9 月份开工桩基	650	—	—	—	—	—	650	市城投集团(滨江公司)	
74	滨江商务区蒲源路一期工程(红日香舍里-上江路[蒲中路]段)	长 300 米, 宽 30 米	龙湾	2016	1347	—	新开工(建成)	1100	12 月份完工	1347	—	—	—	—	—	1347	市城投集团(滨江公司)	
75	屿田片区 T05-09、18 地块土壤修复工程	修复面积约 8000 立方米	龙湾	2017	200	—	新开工(建成)	200	3 月份开工	200	—	—	—	—	—	200	市城投集团(基础公司)	
76	桃花岛 T04-03 公园绿地景观工程	占地面积 7212 平方米, 绿地面积 5322.5 平方米	鹿城	2017-2018	1033	—	新开工(建成)	900	10 月份完工	1033	—	—	—	—	—	1033	市城投集团(滨江公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
77	商务区 CBD 片区七号路(商务三路-商务二路)	长 137 米, 宽 19 米	鹿城	2016	286	—	新开工(建成)	260	5 月通车	260	—	—	—	—	—	260	市城投集团(滨江公司)	
78	屿田片区规划四路南段二期(横向道路-众意路)市政工程	南起众意路、北至规划的横向道路, 总长约 145 米, 道路红线面积 4788 平方米	龙湾	2016-2017	1905	—	新开工(建成)	1460	12 月份完工	1460	—	—	—	—	—	1460	市城投集团(基础公司)	
79	蒲州路桥工程(新田路-蒲源路北段)	总长约 100 米, 规划红线宽 12 米	龙湾	2016-2017	591	—	新开工(建成)	350	10 月份完工	350	—	—	—	—	—	350	市城投集团(城乡公司)	
80	桃花岛垃圾转运站(T04-11 地块)	用地面积 2167 平方米, 建筑面积 424 平方米, 绿地面积 353 平方米	龙湾	2016-2017	957	—	新开工(建成)	850	12 月份完工	750	—	—	—	—	—	750	市城投集团(滨江公司)	
81	G24-b 安置周转房一期	用地面积 53454 平方米	鹿城	2017-2018	1500	—	新开工(建成)	1500	11 月份完工	1500	—	—	—	—	—	1500	市城投集团(城乡公司)	
82	绿轴区月落垟路电力线过轨工程	新建一座 18.6 米 2.0*3.0 的铁路箱涵	瓯海	2017	735	—	新开工(建成)	735	1 月份开工, 12 月完工	735	—	—	—	—	—	735	市城投集团(城乡公司)	
83	宁波路二期工程	城市主干道 I 级, 南起温瞿公路, 北至 104 国道, 全长 3.0 公里, 红线宽 40-50 米	鹿城瓯海	2013-2017	182422	68779	建成	20200	二标、三标 12 月完工, 四标 12 月主体完工	20200	—	—	—	—	—	20200	市城投集团(基础公司)	
84	瓯海大道整治提升改造工程	整治范围包括道路红线内的主车道、辅道和绿化等设施, 道路红线外的重要节点以及影响道路整体功能或景观的沿线区段	鹿城	2016-2017	50000	46566	建成	2000	完成扫尾工程	6748	6748	—	—	—	—	—	市城投集团(基础公司)	
85	温州市新纺织路南段二期、三期市政道路工程	道路长 288 米, 宽 24 米, 3*20 米桥梁一座	鹿城	2016-2017	8420	3649	建成	2148	6 月份完工	2148	1100	—	—	—	—	1048	市城投集团(基础公司)	
86	天盛二期安置房	建设用地面积: 26810.6 平方米; 总建筑总面积: 111808.7 平方米(包含地下室 32573 平方米)	鹿城	2011-2017	54116	61930	建成	1500	8 月份完工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(基建公司)	
87	人才公寓(聚英家园)	小高层住宅(8 幢)43059 平方米, 高级公寓 30146 平方米, 幼儿园 2192 平方米, 配套 6270 平方米, 地下室 22375 平方米	鹿城	2012-2016	36068	39155	建成	500	8 月份完工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(城乡公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
88	杨府山核心区文化中心及景观工程	建筑面积为19186平方米(含地下室12980平方米,地下1层,地上2层)	鹿城	2014-2016	9210	9228	建成	500	8月完工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(城乡公司)	
89	杨府山住宅区下陡门河整治工程	新开河道、河道拓宽、护岸 新开河道150米,拓宽河道870米,疏竣河道820米,宽20米。工程永久性用地20060平方米,临时用地65992平方米	鹿城	2015-2016	3165	3613	建成	400	8月完工	400	—	—	—	—	—	400	市城投集团(城乡公司)	
90	滨江商务区01-01-37-2地块办公安置房(海事片区)	用地面积约4557平方米,总建筑面积约22175平方米(地上建筑面积约15945平方米)	鹿城	2014-2017	30126	30613	建成	4000	10月份完工	3000	—	—	—	—	—	3000	市城投集团(公建公司)	
91	屿田片区横向、纵向道路市政工程	横向道路标准段宽20米,交叉口拓宽段宽26米,总长8537米。纵向道路宽18米,长438米	龙湾	2016-2017	21698	18197	建成	5800	12月份主体完成	5800	—	—	—	—	—	5800	市城投集团(基础公司)	
92	桃花岛地段规划三、四路	三路长673米,宽28米;四路长407米,宽28米	鹿城	2013-2017	10153	6551	建成	1590	12月份工程完工	1590	—	—	—	—	—	1590	市城投集团(滨江公司)	
93	桃花岛地段规划五路	长792米,宽18米	龙湾	2013-2017	8513	4887	建成	2150	12月份工程完工	2150	—	—	—	—	—	2150	市城投集团(滨江公司)	
94	温州市滨江商务区桃花岛片区龙达路市政工程	北起现状瓯江路,南至现状机场路。龙达路宽30米,全长280.4米	龙湾	2015-2017	7392	5966	建成	350	10月份工程完工	350	—	—	—	—	—	350	市城投集团(基础公司)	
95	温州市滨江商务区桃花岛片区工业路市政工程	北起现状瓯江路,南至现状机场路。工业路宽31米,全长206.7米	龙湾	2015-2017	6114	6616	建成	150	10月份工程完工	150	—	—	—	—	—	150	市城投集团(基础公司)	
96	人才公寓(聚英家园)精装修	总装修面积30146.6平方米	鹿城	2016-2017	2437	1081	建成	600	6月完工	600	—	—	—	—	—	600	市城投集团(城乡公司)	
97	桃花岛桃三路市政工程	长332米,宽18米	龙湾	2016-2017	1656	561	建成	400	6月份完工	400	—	—	—	—	—	400	市城投集团(滨江公司)	
98	温州市东游路改造工程	长378米,宽18米	鹿城	2016-2017	11345	11279	建成	1345	12月份完工	1345	—	—	—	—	—	1345	市城投集团(公建公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
99	体育休闲公园——污水处理厂排江管改道工程	长370米，提升泵站一座	鹿城	2016-2017	3046	480	建成	2500	8月份完工	2500	—	—	—	—	—	2500	市城投集团(滨江公司)	
100	桃花岛T01-02B地块绿化景观暨停车库工程	总用地面积24029平方米，绿地面积19143平方米，地下室面积12450平方米，机动车位162个	鹿城	2016-2017	11008	7500	建成	5200	12月份项目完工	5200	—	—	—	—	—	5200	市城投集团(滨江公司)	
101	杨府山公园(杨府山管理用房温州道德观暨杨府山公园管理房工程)	总建筑面积5879平方米，地上建筑面积2848平方米，地下建筑面积2043平方米	鹿城	2016-2017	2057	852	建成	950	10月份项目完工	950	—	—	—	—	—	950	市城投集团(滨江公司)	
102	杨府山北侧绿化景观工程(黎明东路南侧)	总用地面积13721.1平方米，绿化种植面积9212.6平方米，园路及广场铺装面积1422.1平方米，停车场面积1561.3平方米，地面配建机动车泊位69个，非机动车停车位50个	鹿城	2016-2017	1674	23	建成	550	11月份项目完工	550	—	—	—	—	—	550	市城投集团(滨江公司)	
103	杨府山北侧安置区河道景观绿化工程(03-02-57/58/59地块)(一期一批旁边)	绿化用地面积4955平方米，3-02-57水域面积826平方米，长63.7米，宽5~17米	鹿城	2016-2017	488	265	建成	388	11月份项目完工	388	—	—	—	—	—	388	市城投集团(滨江公司)	
104	温州市城市中央绿轴封闭区东垟路(中央绿轴公园东西延伸段)	长814米，宽24~30米	瓯海	2015-2017	14014	8892	建成	3000	12月份完工	3000	—	—	—	—	—	3000	市城投集团(城乡公司)	
105	中心区F31#7-1-2地块商办安置房	用地面积5.6亩	鹿城	2015-2017	15348	14455	建成	400	6月份完工	400	—	—	—	—	—	400	市城投集团(城乡公司)	
106	梧田林村安置房	4幢总建筑面积59002平方米，其中地下室面积15883平方米，楼层18层，计228户	瓯海	2013-2017	27955	22548	建成	3600	12月份完工	3600	—	—	—	—	—	3600	市城投集团(基础公司)	
107	瓯海大道西段快速路配套扫尾工程	西起瓯海区站西路西，东至南塘大道，长11公里，宽50-78米。工程内容包括道路、桥梁、箱涵、给排水、弱电综合管线、电力管线、路灯照明、交通设施、景观绿化等	瓯海	2009-2016	346295	399191	建成	5000	扫尾工作	5000	—	—	—	—	—	5000	市城投集团(基础公司)	
108	华里坦路市政工程	长476米，宽12-16米	鹿城	2016-2017	1304	257	建成	530	6月份完工	530	—	—	—	—	—	530	市城投集团(基础公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源							责任单位	备注
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金					其他		
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
109	烈士路、上横街工程	道路长度为359米；红线宽度20米	鹿城	2016-2017	1303	651	建成	540	5月份完工	540	—	—	—	—	—	540	市城投集团(基础公司)	
110	打索巷市政工程	长199米，宽12米桥梁一座	鹿城	2016	737	220	建成	155	5月份完工	155	—	—	—	—	—	155	市城投集团(基础公司)	
111	金宅路市政工程	长398.5米宽12米	鹿城	2016	687	147	建成	370	6月份完工	0	—	—	—	—	—	—	市城投集团(基础公司)	
112	广化路安置房D地块	总建筑面积：143227平方米，另地下室31326平方米	鹿城	2011-2016	71189	85016	建成	2400	扫尾工作	2400	—	—	—	—	—	2400	市城投集团(基础公司)	
113	广化路安置房C地块	总建筑面积：111631平方米，另地下室21720平方米	鹿城	2011-2016	49994	66615	建成	2400	扫尾工作	2400	—	—	—	—	—	2400	市城投集团(基础公司)	
114	广化路安置房B地块	总建筑面积：104574平方米，另地下室19441平方米	鹿城	2010-2016	49686	76991	建成	2400	扫尾工作	2400	—	—	—	—	—	2400	市城投集团(基础公司)	
115	广化路C2地块安置房	总建筑面积：20262平方米，另地下室3000平方米	鹿城	2013-2017	9931	5907	建成	1900	12月份完工	1900	—	—	—	—	—	1900	市城投集团(基础公司)	
116	梧田南堡安置房	总建筑面积67651平方米，其中地下室面积14893平方米，楼层17层	瓯海	2013-2017	32502	27892	建成	1100	8月份完工	1100	—	—	—	—	—	1100	市城投集团(基础公司)	
117	水心住宅区杏3原拆原建工程	拆建总建筑面积约2521平方米	鹿城	2016-2017	908	222	建成	300	6月份完工	300	—	—	—	—	—	300	市城投集团(基建公司)	
118	瑶溪南片居住区E-5地块小学建设工程	总用地面积22679平方米，建筑面积12100平方米	龙湾	2014-2017	7117	3414	建成	2000	12月份完工	2000	—	—	—	—	—	2000	市城投集团(基础公司)	
119	市政养护及建材物流基地工程	净用地面积约83345平方米，包括生产区、生活区及基地配套设施等。地上建筑面积24900平方米	洞头	2015-2017	29231	23178	建成	8000	6月份完工	8000	—	—	—	—	—	8000	市城投集团(基建公司)	
120	景山新桥片I-02地块建设工程	用地面积8696平方米，总建筑面积22515平方米(地上建筑面积15650平方米)	瓯海	2013-2017	23784	22452	建成	500	7月份完工	500	—	—	—	—	—	500	市城投集团(基建公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
(2)	<b>市名城集团</b>				<b>738121</b>	<b>271723</b>		<b>73831</b>		<b>73831</b>	—	—	—	—	—	<b>73831</b>		
1	泽雅镇农房改造安置房工程(B-09地块-天长村)	一期:建筑面积53003平方米,另地下室面积15314平方米;二期:建筑面积28693平方米,另地下室面积5212平方米	瓯海	2015-2018	54790	7905	续建	5500	主体工程量完成	5500	—	—	—	—	—	5500	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
2	吴桥路保障性安居工程	总用地面积6891平方米,其中绿地面积1924平方米,室外非机动车停车285平方米。总建筑面积25447平方米。地上建筑面积20910平方米,其中住宅面积19415平方米	鹿城	2015-2018	10107	7130	续建	2900	主体施工	2900	—	—	—	—	—	2900	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
3	温州市三溪片区瓯海中心南单元D-15地块保障性安居工程	总用地14671平方米,总建筑面积4.5万平方米,其中地上3.7万平方米,地下0.8万平方米	瓯海	2016-2018	24976	10478	续建	5000	装修工程施工	5000	—	—	—	—	—	5000	市名城集团(安居房开发有限公司)	
4	温州市三溪片区瓯海中心南单元E-19、E-18地块保障性安居工程	总用地14671平方米,总建筑面积5万平方米,其中地上4.3万平方米,地下0.7万平方米	瓯海	2016-2018	28637	13582	续建	5000	装修工程施工	5000	—	—	—	—	—	5000	市名城集团(安居房开发有限公司)	
5	温州市瓯海区梧田新区南湖地段B-2-3地块保障性安居工程	建设用地面积7953平方米,总建筑面积14721平方米。地上建筑计入容积率建筑面积9542平方米,其中商业面积5956平方米、物业用房面积29平方米、老年活动中心347平方米、青少年活动中心307平方米、社区医疗卫生站160平方米、居委会355平方米、净菜市场2229平方米、配电房102平方米。地下室建筑面积5179平方米	瓯海	2016-2018	7596	2157	续建	3000	装修工程施工	3000	—	—	—	—	—	3000	市名城集团(安居房开发有限公司)	
6	温州市双龙路改建工程安置房(灯塔村三港殿淡地块)	项目总用地面积约10776平方米,总建筑面积30908.6平方米。地上建筑面积23145.8平方米,其中住宅面积18656.7平方米,商业用房3737.7平方米,物业管理用房215.4平方米,其他配套用房340.9平方米,公共卫生间74.3平方米。地下室建筑面积7762.8平方米。绿地面积3235平方米	鹿城	2016-2018	11252	906	续建	5000	6月开工,地下室施工	5000	—	—	—	—	—	5000	市名城集团(安居房开发有限公司)	



序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
7	南塘街改建风貌区化龙桥以南段工程	总 30164 平方米，其中地上 19289 平方米、地下 10008 平方米、架空层 868 平方米	鹿城	2011-2017	21399	33650	续建	2000	II 标段工程验收	2000	—	—	—	—	—	2000	市名城集团(安居房开发有限公司)	
8	温州市南塘街风貌区夜景泛光照明工程(南段)	项目位于南塘街风貌区南段，包括风貌街(南段)照明，滨水界面照明，景观步道照明等	鹿城	2016-2017	1150	680	续建	307	工程量基本完工	307	—	—	—	—	—	307	市名城集团(安居房开发有限公司)	
9	温州市区南塘街改建风貌区划龙桥以南段工程景观桥梁(4号桥)	包括三跨(8+16+8米)预应力钢筋混凝土空心板结构桥梁及相关附属设施	鹿城	2016	400	200	续建	200	6月份完工	200	—	—	—	—	—	200	市名城集团(安居房开发有限公司)	
10	名城广场	占地面积约 18.3 亩，总建筑面积 42168 平方米，地上建筑面积 25635 平方米，地下室建筑面积 16533 平方米	鹿城	2015-2017	58592	40401	续建	4000	12月工程结项	4000	—	—	—	—	—	4000	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
11	三溪片区瓯海中心南单元 E-07a、E-06、E-07b 地块	总用地面积 26626.7 平方米，总建筑面积 103096 平方米，其中地上建筑面积 79890 平方米，地下室建筑面积 23206 平方米	瓯海	2017-2021	48602	—	新开工	8000	9月份开工，桩基施工	8000	—	—	—	—	—	8000	市名城集团(安居房开发有限公司)	
12	温州市安居工程瑶溪住宅区 B5 地块(八组团)建设工程	总用地面积 17868 平方米，总建筑面积 75333 平方米，其中地上 52870.1 平方米(经济适用房 8401 平方米，拆迁安置房 35674 平方米)，地下面积 22463 平方米	龙湾	2017-2020	28480	—	新开工	1000	10月份开工	1000	—	—	—	—	—	1000	市名城集团(安居房开发有限公司)	
13	龟湖街坊(旧城 G-17b4、G-18、G-21b、G-22 地块及河道驳坎工程、江浦路、马鞍池东路)	总用地面积约 120600 平方米，其中新建建设用地面积 54218.6 平方米，建设开发规模约为 9.6 万平方米(计入容积率指标)，另地下室约 5.5 万平方米	鹿城	2017-2021	222693	—	新开工	800	12月份驳坎开工	800	—	—	—	—	—	800	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
14	龙方村城中村改造 c-16-1	项目东临绿洲路(规划)，南临龙方家园，西临龙方路，北临双龙路(规划)。总用地面积 11631.6 平方米，地上容积率 3.3，总建筑面积约 5.4 万平方米，地上计入容积率建筑面积约 3.8 万平方米	鹿城	2017-2020	43000	—	新开工	3000	12月份工程开工	3000	—	—	—	—	—	3000	市名城集团(安居房开发有限公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
15	南塘街北入口改造工程	深井式地下立体停车库及地面配套建筑	鹿城	2017-2019	3757	—	新开工	1500	6月份开工	1500	—	—	—	—	—	1500	市名城集团(城市资源开发有限公司)	
16	油车巷道路配套工程	长289米,宽16米	鹿城	2017	471	—	新开工(建成)	471	6月份开工,12月完工	471	—	—	—	—	—	471	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
17	白鹿洲公园西南角A-03地块(垃圾转运站)建设工程	规划用地面积2811平方米,总建筑面积2081.6平方米。地上面积1631.8平方米,其中宿舍1379.8平方米、配电房41.0平方米、环卫设施用房170.0平方米、门卫兼监控机房20.5平方米、电信及有线电视机房20.5平方米;半地下室建筑面积449.8平方米	鹿城	2017	1738	—	新开工(建成)	1738	6月开工,12月份工程完工	1738	—	—	—	—	—	1738	市名城集团(安居房开发有限公司)	
18	温州市娄桥、瑶溪住宅区公租房装修工程	建设内容为套房内客厅、卧室、阳台、厨房、卫生间、室内门及室内防水等装修,总装修面积30185.8平方米,共448套公租房	龙湾瓯海	2017	1056	—	新开工(建成)	1056	3月份开工,7月份完工	1056	—	—	—	—	—	1056	市名城集团(安居房开发有限公司)	
19	瓯海城市中心区东三条路(东三路-经九路)工程	项目位于瓯海城市中心区南单元,西起东三路,东至经九路。道路总长约630米,规划红线宽25米,桥梁1座。工程内容包括道路、桥梁、给排水、交通设施、绿化、照明、电力缆沟、综合管线等	瓯海	2016-2017	6009	1026	建成	5009	12月份工程完工	5009	—	—	—	—	—	5009	市名城集团(安居房开发有限公司)	
20	温州市安居工程瑶溪住宅区西地块B11a、B11b地块(四组团)工程	总建筑面积72476平方米,其中地上52025.3平方米,架空层1109平方米,地下室19342平方米,635套	龙湾	2012-2017	28480	49893	建成	2000	12月份完工	2000	—	—	—	—	—	2000	市名城集团(安居房开发有限公司)	
21	郭溪街道农房改造集聚建设及任桥河道整治安置房工程(P-20a地块-凤桥村)	建筑面积110922平方米,另地下室面积为27580平方米	瓯海	2015-2018	73634	40645	建成	7000	11月份主体工程完工	7000	—	—	—	—	—	7000	市名城集团(名城建设开发有限公司)	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
22	瓯浦垟公共租赁住房(廉租房)建设工程(一期)	用地面积 38214 平方米, 总建筑面积 138404 平方米, 其中地下室面积 28246 平方米, 架空层 3384 平方米。一期地上建筑面积 53117 平方米, 1030 套	鹿城	2011-2017	38181	31822	建成	5000	12 月主体(单项)竣工验收	5000	—	—	—	—	—	5000	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
23	温州市旧城 B-01a-02 地块工程	占地面积 3461 平方米, 建筑面积 8312 平方米	鹿城	2015-2017	13621	10971	建成	3950	12 月竣工预验收	3950	—	—	—	—	—	3950	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
24	九山公园二期工程(地下车库)	2 个地下车库, 停车位 630 个	鹿城	2013-2017	9500	20277	建成	400	7 月份工程完工	400	—	—	—	—	—	400	市名城集团(名城建设开发有限公司)	
(3)	市公用集团				387388	180089		36160		36000	10000	—	—	—	—	26000		
1	西向水厂输配水干线工程	新开工隧洞长度 8300 米, 配套管线约 17 千米, 加压泵站一座	瓯海经开区	2015-2020	57200	3759	续建	4500	完成隧洞前段管道敷设, 隧洞段爆破完成 1 千米	4500	—	—	—	—	—	4500	市公用集团	
2	石鼓山水厂一期工程	一期日供水规模 10 万吨, DN600-1000 输水管道 15 公里, 隧洞 1600 米及相应配套工程	鹿城	2013-2017	29288	12516	续建	3000	完成山体平整, 开展厂区主体施工	3000	—	—	—	—	—	3000	市公用集团	
3	赵山渡引水渠系除险加固工程	漕渡除险加固约 3.5 千米、新建检修应急通道约 1.4 千米	瑞安	2016-2020	16211	455	续建	2500	续建高楼等渡槽加固, 开展沙门段应急通道建设	2500	—	—	—	—	—	2500	市公用集团	
4	温州市区天然气输配工程	管线总长 694 公里, 建设高压与次高压管线 74 公里, 中压管线 620 公里, 新建接收上游气源的龙湾蓝田、鹿城岙底、瓯江口灵霓 3 个门站, 市中、郭溪 2 个应急气源站, 惠民、站西、藤桥、海城 4 个高中压调压站及茶山天然气分布式能源示范点、龙湾 CNG 加气母站各 1 座	鹿城	2011-2020	175000	97468	续建	8560	完成西向门站建设, 续建天长岭隧洞, 开工建设郭溪综合站, 完成市政管网建设 61 公里	8500	—	—	—	—	—	8500	市公用集团	
5	2017 年度城乡供水管网配套工程	给水管 10 千米, 各水厂工艺改造、设备升级, 泵站及配套管网阀门更新	鹿城瓯海	2017	待定	—	新开工(建成)	1000	12 月份完工	待定	—	—	—	—	—	待定	市公用集团	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源							责任单位	备注
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金					其他		
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
6	温州市西向生态填埋场工程	设计总库容520万立方米, 填埋规模491吨/天(一期68.6万立方米, 规模434吨/天)	瓯海	2014-2017	59889	30363	建成	9000	10月份完成填埋场工程	10000	10000	—	—	—	—	—	市公用集团	
7	西向水厂工程	30万吨/日水厂一座, DN1200-2400管道9.6千米, DN2400管道950米, 陈岙泵站扩容33万吨/日	瓯海	2011-2017	36621	31101	建成	2000	12月完工	2000	—	—	—	—	—	2000	市公用集团	
8	珊溪水库大坝量水堰工程	防渗墙长235米, 量水堰出水渠长17米	文成	2016-2017	2634	513	建成	2100	12月完工	2000	—	—	—	—	—	2000	市公用集团	
9	藤桥水厂原水管应急工程	DN800管道4.3千米	鹿城	2016-2017	1770	169	建成	600	11月完工	600	—	—	—	—	—	600	市公用集团	
10	东片滨海大道污水主干管道改迁工程	DN1600-DN2000管道2.5千米	龙湾	2015-2017	4801	2252	建成	1800	12月完工	1800	—	—	—	—	—	1800	市公用集团	
11	温州市仙岩·丽岙片排水总泵站工程	一期规模4.5万吨/日	瓯海	2015-2017	2774	1084	建成	500	10月完工	500	—	—	—	—	—	500	市公用集团	
12	温州市七都岛污水处理厂提标改造	一级B提标至一级A排放标准, 规模1万吨/日	鹿城	2016-2017	1200	409	建成	600	11月完工	600	—	—	—	—	—	600	市公用集团	
(4)	<b>温州建设集团</b>				<b>40000</b>	<b>34390</b>		<b>4739</b>		<b>4739</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4739</b>		
1	市中心区E15地块	市中心区商业、办公配套工程, 总建筑面积约23652平方米	鹿城	2013-2017	40000	34390	建成	4739	12月完工	4739	—	—	—	—	—	4739	温州建设集团	
(5)	<b>市工业集团</b>				<b>579928</b>	<b>413458</b>		<b>45500</b>		<b>45500</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>45500</b>		
1	温州牛山国际城市综合体四期工程	牛山国际城市综合体的LOFT办公及商业项目, 占地面积15.2亩, 总建筑面积45482.2平方米, 其中地下室16617.3平方米	鹿城	2016-2019	43602	15523	续建	5000	裙楼结顶, 主楼10层.	5000	—	—	—	—	—	5000	市工业集团	
2	温化生活区建设工程(一期)	总占地52.88亩, 新开工建筑面积124537平方米; 一期占地28.8亩, 新开工建筑面积65815平方米	鹿城	2017-2021	33000	—	新开工	5000	10月开工	5000	—	—	—	—	—	5000	市工业集团	
3	温州市瓯海区景山新桥片I-03地块房地产开发工程	LOFT或养老公寓, 总用地面积11亩, 总建筑面积3.2万平方米	鹿城	2017-2021	37755	—	新开工	9000	2017年10月开工	9000	—	—	—	—	—	9000	市工业集团	
4	粮食物流暨温州面粉公司迁扩建工程	占地104亩, 建筑面积47708平方米, 物流及粮食仓储项目	洞头	2012-2016	22580	19996	建成	500	6月份完工	500	—	—	—	—	—	500	市工业集团	
5	滨江广场一期工程	滨江广场城市综合体的商业开发项目, 占地54.7亩, 总建筑面积18万平方米	鹿城	2013-2016	208511	173367	建成	14000	3月完工	14000	—	—	—	—	—	14000	市工业集团	
6	滨江广场二期工程	滨江广场城市综合体的住宅及安置房建设项目, 占地44.6亩, 建筑面积13万平方米	鹿城	2013-2016	128527	116407	建成	2000	8月完成二次装修, 竣工验收	2000	—	—	—	—	—	2000	市工业集团	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源							责任单位	备注
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金					其他		
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
7	温州市江滨西路A、B线两侧地块控规B-2b地块	滨江广场城市综合体的建材家居市场建设项目,占地13.1亩,建筑面积4万平方米	鹿城	2014-2017	51575	39103	建成	7000	10月竣工验收	7000	—	—	—	—	—	7000	市工业集团	
8	温州陶瓷品市场改造提升一期建设工程	用地面积12.5亩,总建筑面积3.2万平方米,其中地上建筑面积2万平方米	鹿城	2013-2016	40971	37042	建成	2000	10月完工,竣工验收	2000	—	—	—	—	—	2000	市工业集团	
9	温州市工艺美术创意园建设工程	总用地面积10亩,总建筑面积2.4万平方米	瓯海	2013-2017	13407	12020	建成	1000	6月竣工验收	1000	—	—	—	—	—	1000	市工业集团	
(6)	<b>市交运集团</b>				<b>214823</b>	<b>153776</b>		<b>28278</b>		<b>16228</b>	—	<b>预备类</b>	—	—	—	<b>17328</b>		
1	洞头大门岛交通综合体一期工程	一期总用地面积约15亩,总建筑面积5500平方米,包括车站、维修仓库等	洞头	2016-2018	3300	1551	续建	2000	完成主体结构、部分装饰工程及部分室外配套工程	1400	—	—	—	—	—	1400	市交运集团	
2	温州鹿城轻工园区公交始发站及修理厂	总用地约20.3亩	鹿城	2016-2017	3809	499	续建	1000	完成主体工程	1000	—	—	—	—	—	1000	市交运集团	
3	温州市旅游集散综合服务中心	总用地面积约80亩,总建筑面积144704平方米,地上建筑面积106664平方米,其中客运站41139平方米,商业用房面积41558平方米,生产、调度用房23600平方米,一期加油站367平方米,另建地下面积38040平方米	鹿城	2013-2017	47614	35170	续建	1266	锅炉房建设等相关配套设施(机械车库除外)完成	1266	—	—	—	—	—	1266	市交运集团	
4	BRT二期工程2号线	由车站大道经市府路、汤家桥北路、江滨东路形成环线,全场8.8公里	鹿城	2017	9000	—	新开工	4000	开工建设	待定	—	待定	—	—	—	—	市交运集团	财政预备类
5	BRT二期工程3号线	起点为老火车站,途径温州大道、惠民路、瓯海大道、温瑞大道、学府北路、景观大道,终点大学城北,全场10.3公里	鹿城瓯海	2017	10600	—	新开工	5000	开工建设	待定	—	待定	—	—	—	—	市交运集团	财政预备类
6	BRT一号线延伸工程	BRT一号线延伸至宁波路;工程投资1400万元,车辆采购1100万元	瓯海	2017	2500	—	新开工(建成)	2500	3月份开工,12月份完工	待定	—	待定	—	—	—	1100	市交运集团	财政预备类
7	公交候车廊建设	新开工100对	鹿城	2016	581	—	新开工(建成)	500	完工	50	—	—	—	—	—	50	市交运集团	
8	温州滨海交通枢纽中心	总用地面积约80亩,总建筑面积144704平方米,地上建筑面积106667平方米,另建地下面积38040平方米	经开区	2013-2017	76644	49047	建成	4200	12月完工,完成附属工程,竣工验收	4200	—	—	—	—	—	4200	市交运集团	
9	状元桥公交始发站	总用地面积约17亩	龙湾	2016-2017	1222	1101	建成	622	12月份工程完工	622	—	—	—	—	—	622	市交运集团	
10	瓯海中心区始发站	总用地面积约6.8亩	瓯海	2016-2017	945	242	建成	690	12月份工程完工	690	—	—	—	—	—	690	市交运集团	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
11	温州汤家桥公交总站综合体	总用地面积约28.9亩。一期建筑面积104259平方米,地上建筑面积82437平方米,包括6层地上公交停车楼;26层商务办公楼	龙湾	2013-2016	58608	66166	建成	6500	12月完工。竣工验收	7000	—	—	—	—	—	7000	市交投集团	
(7)	<b>市交投集团</b>				<b>6790909</b>	<b>2170592</b>		<b>1201067</b>		<b>1032311</b>	—	—	—	<b>68300</b>	—	<b>964011</b>		
1	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段	起乐清南塘至黄华镇,全长约30.8公里,双向六车道高速公路	乐清	2014-2018	571590	242857	续建	100000	累计路基完成65%,桥梁完成85%,隧道完成65%,路面完成8%	70112	—	—	—	—	—	70112	市交投集团	
2	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段	起灵昆至瑞安阁巷,全长38.7公里,双向六车道高速公路	瓯江口 龙湾 瑞安	2014-2018	1403289	336946	续建	240000	累计完成路基工程45%,桥梁工程50%	195020	—	—	—	29300	—	165720	市交投集团	
3	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段	起于瑞安市阁巷,终于浙闽交界的苍南岱岭隧道,全长56.9公里,双向六车道高速公路	瑞安 平阳 南	2014-2018	1565813	308482	续建	260000	累计完成路基工程35%;桥梁工程46%,隧道工程的25%	214313	—	—	—	39000	—	175313	市交投集团	
4	温州绕城高速公路北线二期工程	起于温州绕城高速公路北线一期终点的北白象枢纽,终于乐清市黄华镇,接甬台温高速复线黄华枢纽,全长13.4公里,双向六车道高速公路	乐清	2014-2018	579876	174155	续建	150000	累计完成路基工程75%,桥梁工程70%,隧道工程65%	130068	—	—	—	—	—	130068	市交投集团	
5	温州瓯江北口大桥工程	起自温州市柳市镇黄华北侧,接南塘至黄华段,止于灵昆岛,接在建的灵昆至阁巷段,全长7913米,其中跨瓯江主桥2090米。下层为国道G228线,路线北接G228乐清段,南接G228灵昆段,全长3905米	乐清 瓯江口	2016-2021	883558	34825	续建	100000	全线开工建设,控制性中塔及沉井基础工程完成50%(沉井下沉到位),边塔及锚碇基础完成35%,南北引桥完成桩基础施工10%,桥梁累计完成15%	71731	—	—	—	—	—	71731	市交投集团	
6	温州大门港口物流区促淤堤工程	围区促淤面积0.67万亩,建设促淤堤3370米,预留口门段950米,促淤堤堤顶高程-1.0米,促淤堤占用海域面积748亩	洞头	2013-2016	92663	35903	续建	5000	完成土工布铺设、碎石抛填、排水板插设及土工格栅铺设	5000	—	—	—	—	—	5000	市交投集团	
7	LNG项目场平工程一期(原名:LNG陆域料场工程)	LNG陆域主要以开山填海形成,总面积为56.86公顷,其中开山28.8公顷,开山护坡7公顷,填海21公顷。一期包括通港道路及中转平台、东屿料场开采工程,总面积约238亩	洞头	2013-2018	35000	20575	续建	4000	东屿料场石料开采	4000	—	—	—	—	—	4000	市交投集团	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
8	小门岛环岛公路工程	路线全长7.8公里,其中利用大门大桥一期工程小门连接线段1.8公里,新开工段6公里。主要建设内容包括路基、路面、3座桥梁、1座隧道、15道涵洞、5处平面交叉及标志线等配套工程	洞头	2016-2019	32102	421	续建	2000	3月开工。进行路基施工。建成大门大桥至小门西段工程	2000	—	—	—	—	—	2000	市交投集团	
9	温州市高速公路应急救援物资储备库工程	位于S10温州绕城北线黄田互通内,总用地面积1.3459公顷,总建筑面积20983.9(库房楼建筑面积17312.5平米、建筑高度23.3米,工勤管理用房楼建筑面积3671.4平米、建筑高度23.65米),单跨跨度8米	永嘉	2015-2017	7123	1361	续建	1800	工勤楼完成主体结顶,完成砌体;库房楼完成主体结顶	1800	—	—	—	—	—	1800	市交投集团	
10	美岙至沙岙隧道工程	新建大门美岙至沙岙公路,实现大门公路全环岛。	洞头	2016-2018	15000	—	新开工	1000	完成前期审批和PPP招标,进场施工	1000	—	—	—	—	—	1000	市交投集团	
11	大门220千伏输变电场平工程	项目占地面积18945平方米,其中场平部分占地面积16523平方米,接线部分占地2422平方米	洞头	2017	1767	—	新开工(建成)	1767	12月份完工	1767	—	—	—	—	—	1767	市交投集团	
12	温州绕城高速公路西南线	起于鹿城区仰义枢纽至瑞安阁巷,设阁巷枢纽接即将建设的沈海高速公路复线,全长56.3公里,双向六车道高速公路	鹿城 瓯海 瑞安 平阳	2013-2017	1499689	947253	建成	330000	完成土建工程、路面及后续工程,建成通车	330000	—	—	—	—	—	330000	市交投集团	
13	洞头区黄岙二期围涂工程	围涂面积约0.55万亩,主要由海堤、水闸及围区河道组成,海堤总长3889米。海堤设计防潮标准为50年一遇,水闸排涝标准为20年一遇	洞头	2011-2016	44218	41304	建成	2500	12月完工。堤坝、水闸、绕岛海堤工程主体基本完工	2500	—	—	—	—	—	2500	市交投集团	
14	大门镇长沙安置房(长沙农房集聚一期)工程	项目位于大门镇长沙村南侧,总用地面积76.3亩,建设用地面积约61.5亩,总建筑面积72322.9平方米	洞头	2013-2017	38774	22500	建成	2000	工程完工并交工验收	2000	—	—	—	—	—	2000	市交投集团	
15	大门产业基地应急引水工程	日输水规模4.9万吨,主要建设内容为万岙接管点至翁垟加压泵9.1公里DN1200管道,翁垟加压泵站一座,加压泵站至小门岛配水站10.5公里DN1000管道,小门岛配水站1座及相关配套与附属工程	洞头	2014-2017	20447	4010	建成	1000	完成乐清段管线铺设,进行大门段土建施工	1000	—	—	—	—	—	1000	市交投集团	
(8)	<b>温州机场集团</b>				<b>1078489</b>	<b>420734</b>		<b>160000</b>		<b>170000</b>	—	—	—	20000	—	<b>150000</b>		
1	温州机场扩建工程	主要包括2100米跑道,公务机候机楼、机坪、机库、导航灯光等配套设施,用地面积181公顷	龙湾	2015-2019	193790	54329	续建	5000	完成初步设计批复和海域使用权审批	15000	—	—	—	10000	—	5000	温州机场集团	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源							责任单位	备注
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金					其他		
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
2	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程	拟建货运用房3万平方米、货运堆场和货运停车场4.4万平方米,以及公安、安监、特种车库等生产辅助设施	龙湾	2014-2017	110595	23168	续建	20000	综合业务用房工程12月份施工至三层结构。其余建筑12月份完成主体结构(除消防站)	30000	—	—	—	10000	—	20000	温州机场集团	
3	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程	总建筑面积282867平方米,建设商业、酒店、办公、长途汽车站、停车场以及轨道站厅站台等。机场航站区公用配套工程建设道路桥梁、河道、110千伏变电站、给排水、能源中心等配套设施	龙湾	2014-2018	351104	63501	续建	32000	12月底基本完成综合体地下轨道车站部分的土建施工	32000	—	—	—	—	—	32000	温州机场集团	
4	温州市域铁路S1线一期工程(机场段)	建设S1线机场段	龙湾	2015-2018	70600	38338	续建	20000	12月底基本完成土建工程	20000	—	—	—	—	—	20000	温州机场集团	
5	温州市域铁路S2线工程(机场段)	建设S2线机场段	龙湾	2015-2019	50800	10389	续建	20000	12月底基本完成土建工程	20000	—	—	—	—	—	20000	温州机场集团	
6	温州永强机场新建航站楼及新建航站楼附属工程	新建T2航站楼10万平方米;停车场15000平方米,绿化景观25000平方米。二次装修面积99930平方米、新建地下室总建筑面积16823平方米、航站楼前道路面积32500平方米	龙湾	2013-2017	196100	175059	建成	18000	12月完工	8000	—	—	—	—	—	8000	温州机场集团	
7	温州永强机场新建航站区配套工程	新建国内T2航站楼空侧站坪及货机坪约38万平方米,设站坪机位27个、货机位4个,以及相应配套设施	龙湾	2013-2017	94500	47301	建成	43000	10月份工程完工	43000	—	—	—	—	—	43000	温州机场集团	
8	机场保障设施改造工程	温州机场扩建供油系统等保障设施改造工程	龙湾	2014-2017	11000	8649	建成	2000	17年12月工程完工	2000	—	—	—	—	—	2000	温州机场集团	
(9)	<b>市铁投集团</b>				<b>5355939</b>	<b>1551399</b>		<b>793000</b>		<b>788000</b>	<b>13000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>60000</b>	<b>—</b>	<b>715000</b>		
1	乐清湾港区铁路支线	线路长约73.9公里,段国铁II级,单线,其中绅纺至黄田段国铁I级,单线预留复线条件	乐清	2014-2018	680900	313500	续建	180000	征迁全部完成;线下工程完成80%,具备铺轨架梁条件	180000	—	—	—	20000	—	160000	市铁投集团	
2	市域铁路S1线一期工程	西起瓯海区潘桥镇,至灵昆半岛,线路全长53.5公里,初期设站18座,预留站2座	鹿城 瓯海 龙湾 瓯江口	2013-2017	1860700	1105700	续建	350000	完成全部土建工程,开始铺轨	350000	—	—	—	20000	—	330000	市铁投集团	
3	市域铁路S2线一期工程	线路长62.9公里,设站20座	乐清	2015-2019	2615260	94078	续建	200000	启动政策处理和部分标段施工	200000	13000	—	—	20000	—	167000	市铁投集团	
4	温州市域铁路运营控制中心工程	总用地面积16.2亩,拟建总建筑面积为62496.4平方米,其中地上49444.7平方米,地下13051.7平方米	鹿城	2014-2017	62966	20017	续建	30000	主体竣工验收,机电设备安装完成、二次装修约40%,开始附属配套施工	30000	—	—	—	—	—	30000	市铁投集团	



序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
5	灵昆车辆维修基地	项目占地约284亩,其中一期投资4.9亿元,用地167亩,建设规模:新造(组装)市域车辆120辆/年	瓯江口	2014-2017	48892	13908	续建	15000	8月具备市域车辆总装能力,年底具备调试能力	10000	—	—	—	—	—	10000	市铁投集团	
6	雁荡东路人才公寓	总用地面积24.3亩,总建筑面积50288平方米。其中地下室11000平方米	龙湾	2016-2018	22742	4196	续建	5000	9月份工程主体结项,进入装饰装修、安装阶段	5000	—	—	—	—	—	5000	市铁投集团	
7	温州市域铁路S1线瑶溪北站城市支路工程	站南路长度约984米,包含桥梁2座,道路红线宽度为24米;站东一路长度约591米,道路红线宽度为24米;站东二路长度约568米,包含桥梁1座,道路红线宽度为24米	龙湾	2017-2018	9479	—	新开工	2000	10月开工建设,完成路基填筑及碾压施工	2000	—	—	—	—	—	2000	市铁投集团	
8	温州市动车南站西广场道路及配套工程	双层道路长约1公里,停车场等配套工程1.4万平方米	瓯海	2017-2019	30000	—	新开工	1000	12月开工建设	1000	—	—	—	—	—	1000	市铁投集团	
9	上蒲田蒲和商瞬商岙线路上改下工程	上蒲田蒲(汤家桥路至文昌路段)220千伏输电线路电缆化工程线路长2.4公里,含300米桥架;商瞬商岙(文昌路铁道口至瓯海大道石坦段)220千伏输电线路电缆化工程线路长1.9公里,含294米桥架	鹿城龙湾生态园	2016-2018	25000	—	新开工	10000	完成上蒲田蒲(汤家桥路至文昌路段)土建工程。11月份开工商瞬商岙(文昌路铁道口至瓯海大道石坦段)	10000	—	—	—	—	—	10000	市铁投集团	
(10)	<b>市农投集团</b>				<b>147598</b>	<b>28145</b>		<b>11870</b>		<b>16000</b>	<b>6000</b>	<b>结算类</b>	—	—	—	<b>10000</b>		
1	温州市本级新建储备粮库一期工程	建设用地约160.7亩,建设14.6万吨储备粮库及配套设施	瓯海	2016-2019	51636	2150	续建	800	4月份河道整治工程完工;10月份进场主体工程桩基施工,12月份底完成桩基工程20%	6000	6000	—	—	—	—	—	市农投集团	
2	温州市社会福利中心02c地块建设工程	总用地面积128.5亩;总建筑面积12.64万平方米,其中地上11.1万平方米,地下室8684平方米,底层架空6527平方米;拟建养老床位约2130张	瓯海	2016-2019	86700	17801	续建	10000	3月份地块南侧桩挡土墙工程完工;5月份完成桩基工程;12月底完成主体工程50%	10000	—	—	—	—	—	10000	市农投集团	
3	中心粮库改建扩容工程	总用地面积27.6亩;建设仓型为浅圆仓,总建筑面积7469平方米,库容5万吨	龙湾	2015-2017	9262	8194	建成	1070	5月完工	待定	—	待定	—	—	—	—	市农投集团	财政结算类
(2)	<b>市现代集团</b>				<b>876456</b>	<b>520957</b>		<b>33700</b>		<b>33700</b>	—	—	—	—	—	<b>33700</b>		
1	南汇花苑	住宅部分:位于牛山北路,一期总占地面积74000平方米,拟建设总规模为20万平方米	鹿城	2014-2018	243501	159509	续建	18000	主体结构完成	18000	—	—	—	—	—	18000	市现代集团	
2	双屿工业厂房	位于鹿城区中国鞋都铁路沿线西侧52号地块,总用地5333平方米,总建筑面积13553平方米	鹿城	2016-2018	4000	500	续建	1500	主体结项	1500	—	—	—	—	—	1500	市现代集团	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	开工至2016年底累计完成	2017年投资计划			2017年资金来源						责任单位	备注	
							建设性质	投资额	工程形象进度	合计	财政性资金							其他
											市财政配套资金	市财政预备/结算类	上级财政补助	国家专项建设基金	自筹			
3	温州国际会展中心二期建设工程	位于滨江商务区 CBD 核心区 19-03 地块, 用地面积约 150 亩, 总建筑面积不少于 7.5 万平方米	鹿城	2017-2021	137000	—	新开工	1500	12 月份进场动工	1500	—	—	—	—	—	1500	市现代集团	
4	浙江东方职业技术学院新校区一期工程	总用地面积 320.71 亩, 总建筑面积 146972.3 m <sup>2</sup> 。其中地上建筑面积 138360.2 m <sup>2</sup> , 地下室建筑面积为 8612.1 m <sup>2</sup>	经开区	2013-2016	97140	65911	建成	1800	竣工验收	1800	—	—	—	—	—	1800	市现代集团	
5	温州现代冷链物流中心	总建筑面积 299739 平方米。其中冷库及机房面积 112018 平方米、冻品交易市场建筑面积 96170 平方米	经开区	2013-2016	169648	93570	建成	1500	北区冷库和冻品交易市场竣工验收	1500	—	—	—	—	—	1500	市现代集团	
6	温州商贸城北片提升一期	一期地块总建筑面积 165755 平方米。其中地上建筑面积 107489 平方米	鹿城	2013-2016	102840	109502	建成	200	C-12 地块竣工验收	200	—	—	—	—	—	200	市现代集团	
7	现代大厦	位于滨江商务区 18-02 地块, 总占地面积约 15.8 亩, 总建筑面积 44870.89 万平方米	鹿城	2013-2016	56238	53837	建成	200	竣工验收	200	—	—	—	—	—	200	市现代集团	
8	滨江商务区 16-01-03 地块	位于杨府山温州总部基地, 建筑面积 36000 平方米	鹿城	2014-2016	60000	35747	建成	8000	达到预验收条件	8000	—	—	—	—	—	8000	市现代集团	
9	南塘西片区 C1432 地块 (龙方汽配城商务楼)	用地面积为 3707 平方米, 项目总建筑面积为 7988 平方米, 包括地上建筑面积为 5560 平方米, 地下室面积为 2428 平方米	鹿城	2016-2017	6089	2381	建成	1000	达到竣工验收条件	1000	—	—	—	—	—	1000	市现代集团	

## 附件 6

### 2017 年温州市市级政府投资项目计划表（前期类汇总）

单位：万元

序号	单位名称	项目数	总投资	备注
<b>总计</b>		<b>116</b>	<b>13277460</b>	
1	市公安局	3	4129	
2	市住建委	4	1460000	
3	市公安消防局	2	23800	
4	市民政局	2	6000	
5	市边防支队	1	800	
6	市总工会	2	7520	
7	市教育局	6	58151	
8	市文广新局	1	2800	
9	市卫计委	3	73950	
10	市体育局	3	102663	
11	温州医科大学	1	100000	
12	温州医科大学附属第一医院	1	7108	
13	市交通运输局（市港航局）	6	6060000	
14	市铁办	2	3040000	
15	市水利局	1	300000	
16	市气象局	1	3900	
17	温州科职院（市农科院）	1	50000	
18	市机关事务管理局	2	75000	
19	市科协	1	800	
20	市国资委	73	1900839	
	<b>其中</b>			
(1)	市城投集团	54	563639	
(2)	市名城集团	13	29200	
(3)	市工业集团	2	88000	
(4)	市铁投集团	1	1220000	
(5)	市现代集团	3	待定	

## 2017 年温州市市级政府投资项目计划表（前期类）

单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017 年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
一	<b>市公安局</b>				<b>4129</b>		—		
1	温州市公安局交警支队二大队业务用房加固场工程	建筑面积 3276 平方米，占地面积约 2599 平方米	鹿城	2017	600	前期	—	完成前期工作	
2	车管所改扩建工程二期绿化景观工程	车管所改扩建二期绿化景观项目	鹿城	2017	303	前期	—	完成前期工作	
3	温州市公安局交警支队一大队业务用房迁建工程	建筑面积 6098 平方米，占地面积约 7.03 亩	瓯海	2017-2019	3226	前期	—	完成选址	
二	<b>市住建委</b>				<b>1460000</b>		—		
1	沿江快速路	全长 35.9 公里，宽 50 米	鹿城	2017-2020	620000	前期	—	完成审批	
2	市区-乐清快速路	全长约 32 公里，宽 50 米	鹿城 乐清	2018-2021	600000	前期	—	完成方案研究	
3	瓯江路东延	全长 14.4 公里，宽 30 米	龙湾	2017-2022	180000	前期	—	完成审批，争取开工建设	
4	温瑞大道南段快速路	全长 2.8 公里	鹿城 瓯海	2018-2020	60000	前期	—	完成方案研究	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
<b>三</b>	<b>市公安消防局</b>				<b>23800</b>		—		
1	滨江商务区水陆两用消防站	建筑面积 7860 平方米	鹿城	2017-2018	7600	前期	—	做好征地拆迁, 并办理前期手续	
2	消防指挥中心二期	建筑面积 20000 平方米	龙湾	2017-2019	16200	前期	—	完成立项	
<b>四</b>	<b>市民政局</b>				<b>6000</b>		—		
1	军供大厦市救灾指挥中心(市老年福利活动中心)	军供大厦 12000 平方米装修	鹿城	待定	1000	前期	—	完成立项	
2	市救助管理站搬迁新建基建工程	流浪乞讨人员救助管理服务, 按国标为二级站, 约总床位 200 张, 占地约 4.1 亩, 建筑面积约 7000 平方米。	龙湾	待定	5000	前期	—	积极申报立项工作	
<b>五</b>	<b>市边防支队</b>				<b>800</b>		—		
1	温州市边防支队训练基地干部培训楼工程	建筑面积 2000 平方米	永嘉	2017-2018	800	前期	—	前期控规调整, 方案设计	
<b>六</b>	<b>市总工会</b>				<b>7520</b>		—		
1	雁荡山工人疗养院拆建工程	雁荡山工人疗养院拆建工程	乐清	2018-2019	7000	前期	—	6 月份完成概念性方案设计	
2	江心疗养院改造修缮工程	江心疗养院改造修缮工程	鹿城	2018-2019	520	前期	—	3 月份完成概念性方案设计	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
<b>七</b>	<b>市教育局</b>				<b>58151</b>		—		
1	温州第二高级中学三期工程	项目总用地面积 58.36 亩，总建筑面积 45555 平方米，其中：地上 40200 平方米、架空层 380 平方米、地下室 4975 平方米	鹿城	2018-2022	24158	前期	—	山体开挖	
2	温州市南浦实验中学校园改扩建工程	操场地下车库、操场、食堂	鹿城	2018-2020	5832	前期	—	启动前期各项工作，争取落实资金	
3	温州中学国际部工程	建筑面积 1.8 万平方米	瓯海	2018-2020	11119	前期	—	属地政府启动拆征工作，启动控规调整及项目建议书和可行性研究报告编制	
4	温州市特殊教育学校水疗康复馆建设工程	总建筑面积 5700 平方米。一层游泳、水疗、康复室；二层篮球馆、排球馆，楼顶平台建室外网球场、羽毛球场等	永嘉	2018-2020	3700	前期	—	启动项目建议书和可行性研究报告编制	财政预备类
5	温州市第五十一中学续建工程	校园内新开工地上约 12000 平方米，地下约 3800 平方米	瓯海	2018-2019	6000	前期	—	前期筹备阶段	
6	温州市籀园小学综合楼工程	总建筑面积 14510 平方米，其中地上面积 11390 平方米、地下面积 3120 平方米	鹿城	2018-2020	7342	前期	—	启动控规调整及名城集团的土地置换等工作	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
<b>八</b>	<b>市文广新局</b>				<b>2800</b>		—		
1	文化馆馆舍维修	文化馆一楼展厅及教室等功能区装修；二楼培训部、教室、排练厅、会议室装修；三楼办公区装修	鹿城	待定	2800	前期	—	完成前期工作	财政预备类
<b>九</b>	<b>市卫计委</b>				<b>73950</b>		—		
1	温州老年病医院改扩建工程	三甲专科医院标准设置，床位 500 张	鹿城	2017-2020	35000	前期	—	完成控规调整及前期建设论证、项目立项，力争开工	
2	温州市第六人民医院应急保障用房工程	行政办公、后勤食堂及医务人员隔离休息用房，总建筑面积 3500 平方米	瓯海	2018-2020	1950	前期	—	完成前期建设论证、扩初设计批复	
3	温州市肿瘤医院改扩建工程	病房大楼建筑面积 4 万平方米	鹿城	2017-2019	37000	前期	—	完成可研，初步设计招标，完成前期的土地预审、环评等审批	
<b>十</b>	<b>市体育局(温州体投集团)</b>				<b>102663</b>		—		
1	赛道缓冲区部分	赛道缓冲区总长度 180 米, 宽度 178 米, 占地面积约 34 亩; 开挖需租用堆场面积约 154 亩, 砌筑堆场周边驳坎长度约 4510 米	乐清	2019	1708	前期	—	完成征地	
2	温州奥体中心二期工程	5 万座体育场及室外训练场等，总用地 342 亩	龙湾	2017-2020	100000	前期	—	完成审批，争取开工	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
3	基地至赛道的通道部分	建设通道长度440米，宽度20米，占地面积约8亩；开挖需租用堆场面积约41.2亩，砌筑堆场周边驳坎长度约2789米	乐清	2019	955	前期	—	完成征地	
十一	<b>温州医科大学</b>				<b>100000</b>		—		
1	温州生命健康医学研究创新中心	总用地135亩，建筑面积18万平方米，医学研发创新及科技成果产业化	瓯海	2017-2019	100000	前期	—	完成审批，开工建设	
十二	<b>温州医科大学附属第一医院</b>				<b>7108</b>		—		
1	温州医科大学附属第一医院手术部改造工程	项目总建筑面积8493平方米，其中3号楼装修面积3349平方米，增加手术室14间；4号楼装修面积5144平方米，增加手术室14间	瓯海	待定	7108	前期	—	2017年完成可研	
十三	<b>市交通运输局</b>				<b>6060000</b>		—		
1	金丽温高速公路东延伸线温州南白象至机场段	路线总长约19.6公里，新建双向六车道高速公路	瓯海	2018-2020	900000	前期	—	完成可研和初设批复，争取开工	财政预备类
2	龙丽温·甬台温复线高速公路联络线工程	全长50.6公里，双向四车道	温州	2019-2022	1120000	前期	—	完成可研审查	财政预备类



序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
3	温州西连高速(龙丽温-金丽温高速公路联络线)工程	主线全长100公里,新建双向四车道高速公路	瑞安	待定	2150000	前期	—	完成线位论证	财政预备类
4	乐永缙高速公路温州段	全长50公里,新建双向四车道高速公路	乐清 永嘉	待定	1000000	前期	—	深化前期,争取规划调整机会	
5	绕城高速乌牛互通及南北连接线工程(七都北汉桥延伸线)	互通及连接线长13.6公里,永嘉段6.5公里,乐清段7.1公里	永嘉	2018-2020	190000	前期	—	开展预可研究,确定实施主体	
6	溧阳至宁德高速浙江景宁至文成段(文成段)	主线全长34.3公里,双向四车道高速公路	文成	2018-2022	700000	前期	—	完成可研、初设的各项专项审批	
<b>十四</b>	<b>市铁办</b>				<b>3040000</b>		<b>—</b>		
1	温州至武夷山铁路	速度目标值160公里每小时。铁路309公里,其中温州段约90公里	温州	待定	1340000	前期	—	开展预可研究	
2	温州至福州高铁	全场约280公里,温州境内约100公里	温州	待定	1700000	前期	—	开展前期研究	
<b>十五</b>	<b>市水利局</b>				<b>300000</b>		<b>—</b>		
1	温州市瓯江引配水工程(暂定)	引水流量25立方米/秒,输水隧洞、管道总长22.8公里,年供水约5亿立方米	鹿城	2018-2022	300000	前期	—	完成可研审查	
<b>十六</b>	<b>市气象局</b>				<b>3900</b>		<b>—</b>		
1	温州(生态园)气象综合检测基地	建设25米X40米的综合地面气象观测场,建设200平方米,用于气象设施监控、数据采集、数据处理分析等用途	瓯海	2018-2020	3900	前期	—	细化控规,完成可研	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
<b>十七</b>	<b>温州科职院(市农科院)</b>				<b>50000</b>		—		
1	温州科技职业学院校园扩建	总建筑面积 50000 平方米	瓯海	2017-2020	50000	前期	—	完成可研编制及专题审批	
<b>十八</b>	<b>市机关事务管理局</b>				<b>75000</b>				
1	温州美术馆	建筑面积 14000 平方米, 地下建筑面积约 5400 平方米	鹿城	2018-2020	20000	前期	—	完成项目落地、立项, 施工图设计	财政预备类
2	市民中心	建筑面积约 6200 平方米, 地下建筑面积约 26600 平方米, 机动车泊位 1650 辆(待审)	鹿城	2017-2020	55000	前期	—	完成项目落地、完成立项、施工图设计阶段, 争取开工	财政预备类
<b>十九</b>	<b>市科协</b>				<b>800</b>		—		
1	温州科技馆建筑安全改造工程	更换屋顶彩钢瓦, 南北屋顶雨水槽更换改造, 儿童区及西侧培训教室玻璃幕墙钢索维修改造, 建筑钢价结构除锈补漆	鹿城	2018	800	前期	—	完成前期工作	
<b>(1)</b>	<b>市城投集团</b>				<b>563639</b>		—		
1	滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-17/19 地块安置房建设工程	总用地面积 45613 平方米, 总建筑面积 192820 平方米, 地上计容面积 150977 平方米, 地下面积为 39343 平方米	鹿城	待定	105612	前期	—	施工图审查备案	市城投集团(公建公司)
2	温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-51B 地块安置房建设工程	总用地面积 14484.69 平方米, 地上计容面积 36211 平方米	鹿城	待定	18105	前期	—	控规调整	市城投集团(公建公司)

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
3	温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-08 地块安置房建设工程	总用地面积 8360.98 平方米, 总建筑面积 37043 平方米, 地上计容面积 29480 平方米, 地下建筑面积为 7563 平方米	鹿城	待定	12348	前期	—	控规调整	市城投集团 (公建公司)
4	滨江商务区 CBD 绿轴及二期、三期	二期 02-08、05、02、14 占地面积 32057.7 平方米; 三期: 06-10、07、04、02/10-05、02、08, 占地面积 33132.6 平方米	鹿城	2018-2020	99923	前期	—	完成初步设计	市城投集团 (滨江公司)
5	体育休闲公园——鹿城区环卫处清洁车队及后方基地、区园林绿化管理处后方基地、粪便处理厂安置工程 (T02-09/10 地块)	总占地面积 21100 平方米, 总建筑面积 42199 平方米	鹿城	2018-2019	34000	前期	—	招标工作	市城投集团 (滨江公司)
6	屿田工业区 T05-08 初中	总建筑面积约 28402 平方, 包括教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房、架空层、地下室等	龙湾	2018-2019	33604	前期	—	完成施工图审查	市城投集团 (基础公司)
7	洪福路(惠民路至洪林路)	待定	鹿城	待定	待定	前期	—	完成初步设计批复	市城投集团 (公建公司)
8	上陡门路	长约 335 米, 宽 27 米	鹿城	待定	13698	前期	—	完成施工图备案及审查	市城投集团 (公建公司)
9	屿田片区 T05-07、08、14 地块土壤修复工程	土壤修复	龙湾	待定	待定	前期	—	招标工作	市城投集团 (基础公司)

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
10	屿田片区 T05-11、12 地块土壤修复工程	土壤修复	龙湾	待定	待定	前期	—	招标工作	市城投集团 (基础公司)
11	蒲州片区中片区市政工程	待定	龙湾	2017-2019	待定	前期	—	蒲源路完成施工图审查	市城投集团 (基础公司)
12	蒲州片区西片区市政工程	待定	龙湾	2017-2019	待定	前期	—	聚源路完成施工图审查	市城投集团 (基础公司)
13	蒲州片区东片区市政工程	待定	龙湾	2017-2019	待定	前期	—	下埠路完成施工图审查	市城投集团 (基础公司)
14	蒲州片区 P01-14 地块工程	待定	龙湾	待定	待定	前期	—	完成施工图审查	市城投集团 (基础公司)
15	蒲州片 P02-18 地块菜市场工程	含菜市场、公厕，占地面积约为 3315 平方米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	完成初步设计批复	市城投集团 (基础公司)
16	温州市瓯海大道 D-44 地块街头绿地景观工程	位于瓯海大道与圣门路交叉东北角，总用地面积 1230 平方米	瓯海	2018	待定	前期	—	完成初步设计批复	市城投集团 (基础公司)
17	蒲州片区 P04-05 地块工程	待定	龙湾	待定	待定	前期	—	完成施工图审查	市城投集团 (基础公司)
18	桃花岛 T04-10 地块实验小学工程	占地 31517 平方米，计容建筑面积 31517 平方米，其中地下面积 8600 平方米	鹿城	2018-2019	7120	前期	—	完成招标工作	市城投集团 (滨江公司)
19	CBD 中央绿轴四期（会展路-商务六路 14-06、14-05、14-02）	占地面积 29101（平方米），地下面积 35909（平方米）	鹿城	2019-2021	52340	前期	—	完成初步设计	市城投集团 (滨江公司)

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
20	滨江商务区商务一路一期地下车行道过街通道市政工程（会展路-商务六路段）	长 22.5 米*2，宽 12.5 米. 代建 13-04 地块地下车环道 58 米	鹿城	待定	待定	前期	—	施工图备案	市城投集团（滨江公司）
21	滨江商务区商务二路二期市政工程（商务六路-会展路段）	商务二路一期长 330 米，宽 25 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	开标	市城投集团（滨江公司）
22	滨江商务区商务二路三期市政工程（会展路-加洲路段）	商务二路一期长 919 米，宽 25 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	施工图	市城投集团（滨江公司）
23	滨江商务区商务三路二期市政工程（会展路-加洲路段）	长 954 米，宽 18 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	施工图	市城投集团（滨江公司）
24	滨江商务区商务四路二期（会展路-加洲路段）	长 888 米，宽 18 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	施工图	市城投集团（滨江公司）
25	滨江商务区商务五路市政工程（加洲路-学院东路段）	长 1422 米，宽 25 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	初步设计	市城投集团（滨江公司）
26	滨江商务区商务七路市政工程（会展路-学院东路段）	长 952 米，宽 20.5 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	初步设计	市城投集团（滨江公司）

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
27	滨江商务区商务八路二期市政工程(会展路-学院东路段)	长 956 米, 宽 25 米	鹿城	待定	待定	前期	—	初步设计	市城投集团(滨江公司)
28	体育休闲公园——市政环卫企业办公安置工程(T02-04地块)	占地 8068 平方米, 总建筑面积 32275 平方米, 其中地下面积 6317 平方米	鹿城		15775	前期	—	施工图设计	市城投集团(滨江公司)
29	滨江商务区 T04-02A 地块(桃花岛 D)安置房工程二期	占地 60013(平方米), 总建筑面积 256038(平方米), 其中地下面积 42110(平方米)	鹿城	2018-2019	125566	前期	—	施工图备案	市城投集团(滨江公司)
30	体育休闲公园——公交站场安置工程(T02-08地块)	占地 8065.76(平方米), 总建筑面积 16131.52(平方米)	鹿城	2018-2019	15000	前期	—	施工招标	市城投集团(滨江公司)
31	桃花岛片区 T04-12 地块菜市场工程	占地 3610(平方米), 总建筑面积 3610(平方米), 其中地下面积 1818(平方米)	龙湾		待定	前期	—	施工图备案	市城投集团(滨江公司)
32	滨江商务区商务一路市政工程一期(西段:会展路-商务六路段)	道路长度 381(米)宽 20.5 米	鹿城		待定	前期	—	施工图备案	市城投集团(滨江公司)
33	滨江商务区商务一路二期市政工程(会展路-加洲路段)	长 1021 米, 宽 20.5 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	施工图备案	市城投集团(滨江公司)

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
34	桃花岛体育休闲公园纬一路	长 296 米, 宽 12 米	鹿城	2019-2020	7694	前期	—	施工招标	市城投集团 (滨江公司)
35	桃花岛体育休闲公园蒲中路	长 672 米, 宽 36 米	鹿城	2019-2020	待定	前期	—	初步联审	市城投集团 (滨江公司)
36	桃花岛体育休闲公园规划二路	长 700 米, 宽 24 米	鹿城	2019-2020	待定	前期	—	初步联审	市城投集团 (滨江公司)
37	桃花岛体育休闲公园经一路、经二路、经三路市政工程	长 245、141、348 米, 宽 12、12、15 米	鹿城	2019-2020	待定	前期	—	初步联审	市城投集团 (滨江公司)
38	桃花岛体育休闲公园	1000 亩左右	鹿城	2018-2022	18000	前期	—	完成可研及相关专题审批	市城投集团 (滨江公司)
39	滨江商务区五号路二期市政工程(商务三路-十一号路段)	长 679 米, 宽 14 米	鹿城	2018-2019	待定	前期	—	施工图设计	市城投集团 (滨江公司)
40	学院东路与会展路交叉口东侧污水管接入工程	预留管管径 D400, 长度 130 米和检查井一个	鹿城	2018	133	前期	—	施工图设计	市城投集团 (滨江公司)
41	温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-30 地块安置房建设工程	总用地面积 11436.7 平方米, 总建筑面积 36563 平方米, 地上计容面积 26190 平方米, 地下面积为 10373 平方米	鹿城	2018-2020	待定	前期	—	立项批复	市城投集团 (公建公司)

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
42	杨府山 CBD 片区 13-04 地块幼儿园工程	占地 3100 平方米，总建筑面积 2600 平方米	鹿城	2018-2019	936	前期	—	完成前期手续	市城投集团 (滨江公司)
43	屿田片区 T05-06 幼儿园建设工程	总用地面积为 5545.1 平方米，折合约 8.3 亩；地块东面为规划住宅小区、南面、西面为众意路、北面为规划道路	龙湾	2018-2019	3785	前期	—	完成前期手续	市城投集团 (基础公司)
44	黄宅河河道改造及 D-28b 绿地工程	用地面积 5146 平方米，河道长约 300 米，宽约 25 米	鹿城	待定	待定	前期	—	施工图设计	市城投集团 (城乡公司)
45	G-32G-34b 驳坎绿化工程	用地面积 14485 平方米	瓯海	2017-2018	待定	前期	—	施工图设计	市城投集团 (城乡公司)
46	吕家岸 A02		瓯海	待定	待定	前期	—	完成立项	市城投集团 (城乡公司)
47	永丰桥 A15		瓯海	待定	待定	前期	—	完成立项	市城投集团 (城乡公司)
48	古岸头绿化整治提升工程	总用地面积约 12000 m <sup>2</sup> ，绿化提升	瓯海	2018-2019	待定	前期	—	完成立项	市城投集团 (基础公司)
49	瑶溪南片居住区 E-2 地块垃圾中转站工程	占地面积 662 平方米	龙湾	2018-2019	待定	前期	—	招标工作	市城投集团 (基础公司)
50	区永中旧城 YZ-01 地块安置房配套幼儿园	面积：2523 平方米	龙湾	待定	待定	前期	—	招标工作	市城投集团 (基础公司)



序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
51	温州电厂-商务（七都岛至瓯江路至商务变段）2回220千伏上改下电力工程	长6100米	鹿城	待定	待定	前期	—	设计招标	市城投集团（滨江公司）
52	商务-舜岙（商务变至蒲江北路至会展路至S1线至沈海高速段）2回220千伏上改下电力工程	长6300米	鹿城龙湾	待定	待定	前期	—	上改下电气施工投标	市城投集团（滨江公司）
53	温州电厂-蒲州（七都岛至蒲江北路至会展路至蒲州变段）2回220千伏上改下电力工程	长6500米	鹿城龙湾	待定	待定	前期	—	上改下电气施工投标	市城投集团（滨江公司）
54	蒲州-商务（蒲州变至会展路至蒲江北路瓯江路至商务变段）2回110千伏上改下电力工程	长1400米	鹿城龙湾	待定	待定	前期	—	上改下电气施工投标	市城投集团（滨江公司）
(2)	<b>市名城集团</b>				<b>29200</b>		<b>—</b>		
1	双龙路三期及桥梁工程	长651米，宽26米，其中桥梁长310米	鹿城	2018-2022	24000	前期	—	施工图设计	市名城集团（城市资源开发工程有限公司）

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
2	九山二期B地块4、6#及药厂宿舍	规划总用地面积约3983平方米，总建筑面积约7473平方米，其中商铺约6500平方米	鹿城	待定	待定	前期	—	明确用地范围，开展立项工作	市名城集团(名城建设开发有限公司)
3	公园路危房改建地块	本工程位于公园路以南，名城广场东北角。总用地面积1086m <sup>2</sup> ，建筑占地面积398.19m <sup>2</sup> ，总建筑面积1840m <sup>2</sup>	鹿城	待定	待定	前期	—	开展立项工作	市名城集团(名城建设开发有限公司)
4	解南延伸滨河二期地块改造工程	项目建设内容为立体停车及地面配套建筑。	鹿城	2018-2020	3700	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(城市资源开发工程有限公司)
5	解南南门单元E-08b地块改造工程	项目建设内容为停车及地面场地景观美化提升	鹿城	待定	待定	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(城市资源开发工程有限公司)
6	旧城B-04d花坦巷7弄1号地块	项目建设内容为停车及配套建筑	鹿城	2018-2019	1500	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(城市资源开发工程有限公司)
7	人民广场综合改造一期工程	总用地面积约15400m <sup>2</sup> ，总建筑面积18575m <sup>2</sup> ，其中地上约4300m <sup>2</sup> ，地下约14275m <sup>2</sup> ，商业建筑、地下道路、地下公共停车场	鹿城	待定	待定	前期	—	规划方案审批	市名城集团(城市资源开发工程有限公司)

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
8	信河街北段(广场路至百里路段)综合整治提升	位于信河街北段沿线,南至广场路,北至百里路,全长680.5米。近期设计范围共计14.2公顷(分两期),远期设计范围共计18.2公顷。包含14个地块,并延伸20条街巷如沧河巷、庆年坊、石板巷等	鹿城	2018-2020	待定	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(名城建设开发有限公司)
9	信河街3-2#地块商场2#楼	总用地1345m <sup>2</sup> ,总建筑面积5188m <sup>2</sup> ,地上4600m <sup>2</sup> ,地下室588m <sup>2</sup>	鹿城	待定	待定	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(名城建设开发有限公司)
10	龙方村改造工程C-16-3地块、C-17-10地块	C-16-3地块:容积率3.5,地上建筑面积约17万平方米。 C-17-10地块为幼儿园	鹿城	待定	待定	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(安居房开发有限公司)
11	灯塔路及河清路等市政道路工程	灯塔路长372米,宽16米;河清路长365米,宽12米;地下公共通道长539米,宽7米	鹿城	待定	待定	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(安居房开发有限公司)
12	龙方村沿河景观公共配套设施工程	总用地2.6万m <sup>2</sup> ,地上总建筑面积1.3万m <sup>2</sup>	鹿城	待定	待定	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(安居房开发有限公司)
13	辽东米市场地块	总用地23.6亩,地上建筑5万平方米	瓯海	2018-2020	待定	前期	—	完成概念方案设计	市名城集团(安居房开发有限公司)
(3)	<b>市工业集团</b>				<b>88000</b>		—		
1	泰顺甲家渡水电站	新开工2台20兆瓦水电机组、2台800千瓦水电机组,总装机容量41.6兆瓦	泰顺	2018-2021	60000	前期	—	完成项目立项	
2	温州陶瓷品市场改造提升二期建设工程	占地面积11802.5平方米,建筑面积约2万平方米	鹿城	2017-2019	28000	前期	—	完成项目立项	

序号	项目名称	主要建设内容	建设地点	计划工期	总投资	2017年投资计划			备注
						建设性质	投资额	工程形象进度	
(4)	<b>市铁投集团</b>				<b>1220000</b>		—		
1	市域铁路 S3 线一期	线路长 35.8 公里, 北起温州站, 南至瑞安新城广场站, 设站 15 座	温州	2018-2022	1220000	前期	—	深化前期研究	
(5)	<b>市现代集团</b>				<b>待定</b>		—		
1	温州商贸城北片提升二期	占地约 318 亩, 地上建筑面积约 45 万平方米	鹿城	待定	待定	前期	—	待定	
2	会展中心二期建设工程	总用地规模 150 亩, 总建筑面积 7.5 万平方米	鹿城	待定	待定	前期	—	待定	
3	温州新国际会展中心建设工程	位于温州经济技术开发区, 占地约 800 亩, 总建筑面积约 30 万平方米	经开区	2017-2021	待定	前期	—	完成前期审批	

---

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，温州军分区，  
市法院，市检察院。

---

温州市人民政府办公室

2017年6月12日印发

---