

附件 6

2024 年温州市市级功能区投资项目计划

单位：万元

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024 年项目投资计划		2024 年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
合计（65 个）				5133295	308247			288247			
一、温州湾新区（28 个）				3820198	162000			142000			
1	机场大道东延工程（金水路-甬莞高速）	西起金水路，东至海滨围垦堤，长约 6.37 公里（新建道路 5.8 公里），路基宽度 32 米，采用双向六车道一级公路标准，设计速度 80 公里/小时。	2022-2025	188228	20000	路基工程：软基处理完成 80%，路基填筑完成 40%。 桥梁工程：桩基完成 80%，下部结构完成 70%，梁板预制完成 30%。		20000		续建	综合交通
2	滨海二十一路（纬十四路）、海川路基础设施工程	滨海二十一路（纬十四路）起点桩号为 K1+025.208，终点桩号为 K4+698.479，全长约 3673 米；海川路（广新路-纬十四路）设计起点桩号为 K0+792.178，终点桩号为 K1+094.817，全长约 302.6 米。	2021-2024	51000	1000	3 月工程进入扫尾，竣工验收。		1000		续建	市政公共设施
3	滨海三道市政工程（十六路至十八路）基础设施工程	项目总用地面积 45614 平方米，道路全长约 800 米，按城市主干道标准设计，双向六车道，设计行车速度 50 公里/小时。	2022-2024	22053	4000	第一季度：路面沥青浇筑、交通安全设施、绿化工程等施工。 6 月工程完工。		4000		续建	市政公共设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
4	温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程	项目起点位于经开区海城工业区北侧与瑞安市交界处的东溪村，与瑞安 330 国道场桥至罗风段相接，线路自西向东，经大罗山、中兴村，终点位于经开区西一村，与已建经开区滨海十八路相接，线路全长约 4.9 公里，全线设隧道 1589 米/1 座，大桥 996.5 米/3 座，中小桥 88.4 米/2 座，隧道管理用房一处。	2023-2026	159487	15000	桥梁总体完成 20%，隧道总体完成 10%，路基堆载预压期，市政管道完成 3%。		10000		续建	市政公共设施
5	大罗山隧道及接线工程一期（新川大道段）	新川大道（环山东路-滨海大道）全长 2.356 公里，按照城市主干道 I 级标准设计（为城市快速路预留余地），设计行车速度 60 公里/小时，桥梁 6 座；建设内容包括道路、管涵、市政管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。	2021-2024	87000	3000	第一季度：路面沥青浇筑、交通安全设施、绿化工程等施工。 第二季度：工程完工。		3000		续建	市政公共设施
6	温州市温瑞平原东片排涝工程（经开区）	整治河道 25 条，治理河段总长 62.522 千米，其中新开河道 47.392 千米，拓宽治理 6.085 千米，疏浚治理 9.045 千米；行洪骨干河道治理 11 条，次骨干河道治理 14 条，配套桥梁 7 座，新建三甲节制闸。	2019-2025	114870	1000	完成瓯飞起步区三甲河、中心南河河道主体施工。		1000		续建	农林水利
7	温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程（一期地块）	新建 15 条道路网、长 15.02 千米；桥梁 14 座、建筑面积 65296 平方米；给排水管道 16.3 千米；雨水管道 25.35 千米；污水管道 16.93 千米，污水泵站 3 座，综合管廊 3.66 千米；1 座管廊控制中心，公用管线、电力电信工程等相关配套设施。	2021-2025	293686	35000	道路部分：路面、管线、绿化等相关配套设施全部完成。 桥梁部分：上部结构及配套设施全部完成。 管廊部分：主体结构及机电配套设施全部完成。		35000		续建	市政公共设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
8	温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程（二期地块）	新建路网总长约 7.23 千米，桥梁 7 座，给水管道约 8.4 千米，雨水管道约 6.86 千米，污水管道约 5.92 千米；新建综合管廊 1.65 千米，包括海绵设计工程、电力电信工程、景观工程等相关配套设施。	2021-2025	107015	10000	道路部分：路面、管线、绿化等相关配套设施全部完成。 桥梁部分：上部结构及配套设施全部完成。 管廊部分：主体结构及机电配套设施全部完成。 具备竣工验收条件。		10000		续建	市政公共设施
9	温州经济技术开发区星海实验中学建设工程	项目总用地面积 28085 平方米，地上面积 16797 平方米，另地下室 2800 平方米，架空层 1825 平方米，主要建设内容包括教学楼、实验楼、图书楼、生活辅助用房、风雨操场等，办学规模 24 个班。	2022-2024	14683	1600	第一季度：工程完工。 6 月竣工验收。		1600		续建	教育
10	经开区公共医疗卫生设施及信息化项目工程	工程按二级甲等综合医院标准设计，设置床位 390 个，包括普通床位 318 个、传染病房 72 个；项目总用地面积 23721 平方米，总建筑面积 53519 平方米，其中地上建筑面积 43819 平方米，住院大楼 18233 平方米，急诊综合楼 8170 平方米，感染病区专用楼 6548 平方米，停车楼 3500 平方米，改造提升原有门诊楼 7161 平方米；地下室 9700 平方米，院内区间道路、景观绿化、给排水、强弱电、人防、水土保持等有关配套设施同步建设。	2022-2024	56906	10000	温州经济技术开发区中心医院改扩建工程竣工；海城街道社区卫生服务中心新院建设工程完成主体建设，附属施工。		10000		续建	卫生医疗

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
11	开发区桥下停车场及配套设施工程	项目桥下空间包括停车场等交通设施 155545 平方米，包含 2610 个停车位；休闲、运动健身等设施 74897 平方米；环卫配套用房等市场设施 7150 平方米；临时仓储设施 14110 平方米；桥下空间以外包括自行车廊道 27679 平方米，沿路铺装工程 16800 平方米等。	2023-2025	26228	6000	第一季度：现状苗木整治，桥下开展填土硬化工作。 第二季度：各区域开展黄泥堆填工作，管理用房地基处理。 第三季度：栽种片区苗木，建设管理用房。 第四季度：开展智能化、充电桩、排水工程的建设。		6000		续建	市政公共设施
12	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程项目（一期）一阶段	项目位于龙湾二期 2#围区北片，共 5 条道路工程，含空港大道、滨海三路、纬一路、金海四道、环场北路，总长度约 4022 米，总用地面积约 13.53 万平方米。	2023-2025	117644	10000	一标：地下各专业管道基本完成。 二标：完成路面结构层、面层、交通、路灯、绿化等所有工程内容施工。		10000		续建	市政公共设施
13	滨海园区保障性租赁住房工程	项目总用地面积 17653 平方米，总建筑面积 45810 平方米，其中计容面积 30010 平方米，地下室面积 15800 平方米，主要建设蓝领公寓及配套用房等。	2023-2025	33460	5000	四季度：1、5、6#楼室内装饰基本结束，场外景观工程回填土，室外管网工程基本完成。		5000		续建	保障安居
14	金海园区保障性租赁住房项目	金海保障房选址位于温州民营经济科技基地 B-07-1 地块（一期地块约 37.974 亩）、西北侧 B-07-2 地块（二期地块约 40.6 亩）；一、二期地块总用地面积约 52400 平方米，地上总建筑面积约 110565 平方米，地下室总建筑面积约 31600 平方米，总户数约 1960 套，用于建设公共租赁住房。	2024-2025	36682	10000	7 月份开工。		10000		开工	保障安居

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
15	未来智能家居制造产业基地及配套设施工程	智能家居产业园位于龙湾二期4号围区D-10、D-12地块，用地面积约249.14亩，总建筑面积约41.4万平方米，包括智能工厂、研发中心、仓储中心及生活配套用房等；配套设施包括滨海二十三路、二十四路、浦文路、云杉路等四条道路，用地面积约332.5亩，道路总长度约8935米，包括道路、桥梁、给排水管道、景观绿化、交通设施等。	2024-2027	142194	30000	4月份开工。		15000		开工	市政 公共设施
16	滨海十七路（滨海三道至滨海五道）市政工程	道路长度约600米、宽度30米，工程内容包括道路、给排水、照明、景观及配套设施。	2024-2025	3000	300	完成前期工作，争取开工。		300		前期	市政 公共设施
17	滨海三路跨中横河桥梁工程	道路长度约100米、宽度24米，内容包括桥梁、道路及配套设施。	2024-2025	1500	100	完成前期工作，争取开工。		100		前期	市政 公共设施
18	沿江快速路一期机场大道段	富春江路至龙腾路以东，含东端衔接范围，全长约3.5千米。	2024-2025	284072		开展前期工作。				前期	市政 公共设施
19	经开区给水管网优化工程	新建或改建滨海三道、明珠路、滨海十三路、滨海六道等道路给水管。	2024-2025	16000		开展前期工作。				前期	市政 公共设施
20	天瑞大道	南起滨海二十五路，北至通海大道，路线全长9.1千米。	2024-2026	269000		开展前期工作，争取专项债资金，争取开工。				前期	市政 公共设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
21	龙湾二期滨海湿地修复工程（二阶段）	位于龙湾二期南侧，总用地面积268.63万平方米，与内陆金海湖公园相连。二阶段建设湖区面积69.08万平方米，生态岛屿51.9万平方米，生态绿地19.4万平方米，配套工程面积2.88万平方米。	2025-2026	45000		积极申报专项债，落实建设资金，争取完成前期工作。				前期	农林水利
22	金海湖周边道路品质提升工程	金海湖周边道路提升（滨海十六、十七、十八路、金海一道、金海二道、金海三道等道路）。	2024-2026	7000		开展前期工作。				前期	市政公共设施
23	跨环城河桥梁工程	滨海二十一路、纬一路、空港大道、环场北路跨环城河桥梁（总共四座桥梁，四座桥梁西起金海三道，东至天瑞大道，桥梁宽度分别70米（空港大道）、40米（纬一路）、50米（滨海二十一路）、30米（环场北路），工程内容包括桥梁、给水、道路、绿化等）。	2024-2028	15000		开展前期工作。				前期	市政公共设施
24	龙湾二期4号围区智能制造产业基地及配套设施工程	位于龙湾二期4号围区，用地面积约544亩，总建筑面积约87万平方米，包括智能工厂、研发中心、仓储中心及生活配套用房等；配套设施工程包括滨海十八路、滨海十九路、海工大道、滨海二十路、滨海二十一路、滨海二十二路、中心南路、建兰路、金岱路（南、北段）等九条道路，用地面积约724亩，包括道路、桥梁、给排水管道、景观绿化、交通设施等。	2025-2028	456050		开展前期工作，申请专项债资金。				前期	市政公共设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
25	S211省道洞头灵昆至龙湾海城段（经开区段）	211省道龙湾海城至洞头灵昆段公路（瓯飞大道）工程起点位于现状228国道与规划滨海二十五路交叉处（平阳、瑞安界），设特大桥跨越瓯江口，终点接规划双瓯大道落地，与211省道洞头霓屿至北吞段相接，路线全长26.2千米，其中经开区段长23.3千米。本项目拟按双向六车道一级公路标准修建，兼顾城市道路功能，设计速度为80公里/小时，路基宽度为32米，其中龙湾二期海堤共线段采用路堤结合形式，总宽度60米。	2025-2030	582000		开展前期工作。				前期	市政公共设施
26	228国道龙湾永兴至海城段高架工程	拟建总长度19.5公里，北接已建228国道龙湾段，南接228国道瑞安段，利用现状滨海大道走廊带进行改扩建。	2025-2028	601640		开展前期工作。				前期	市政公共设施
27	甬台温高速公路复线增设温州经开区机场北互通工程	路线总长约15千米，采用一级公路莱顾城市道路功能标准设计，设计速度80公里/小时。	2025-2027	77800		开展前期工作。				前期	市政公共设施
28	龙湾二期围区内城中河河道工程	城中河龙湾二期围区段，长1441米，宽40米，新建护岸3010米。	2024-2026	11000		开展前期工作，争取开工。				前期	农林水利

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
二、温州海洋经济发展示范区（10个）				983082	116511			116511			
29	温州海洋经济发展示范区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤）	工程堤线西起浅滩一期南围堤延伸段，北接灵霓北堤，堤线总长 7720.8 米，配套建设 2 座挡潮排涝闸。	2022-2025	300226	60000	1#、2#水闸具备过水条件，海堤地基与基础处理水泥搅拌桩、淤泥固化桩、灌注桩全部完成，外侧镇压平台填筑达到 20 年一遇要求，对海堤进行筏板浇筑、堤身混凝土结构施工。		60000		续建	农林水利
30	瓯江口二乙医院（含灵昆街道社区卫生服务中心）建设工程	项目总用地面积约 19017 平方米，总建筑面积 41650 平方米，设计床位数 150 张，建设内容包括医疗综合楼、公卫大楼、后勤综合楼、垃圾站、地下室以及相关配套等工程。	2022-2024	39534	8000	完成主体精装修、玻璃幕墙、配电工程，完成室外附属 90%。		8000		续建	卫生医疗
31	瓯江口产业集聚区国家级综合保税区基础设施配套提升工程-人才宿舍二期	项目总建筑面积 40189.9 平方米，其中地上建筑面积 29068.2 平方米、地下建筑面积 11121.70 平方米。	2021-2024	26000	1000	二次装修竣工验收。		1000		续建	政府公共服务设施
32	中国温州安全应急产业园及配套设施项目一雁波南路	道路全长约 4.73 千米，标准段宽度为 60 米，设计时速 60 公里/小时，双向 6 车道，全线设置桥梁 4 座。	2022-2024	128369	12101	个别路段完成路基处理。		12101		续建	政府公共服务设施
33	中国温州安全应急产业园及配套设施项目一瓯帆路	道路全长约 4.46 千米（不包含雁波北路、雁波南路交叉口），标准段宽度为 34 米，设计时速 40 公里/小时，双向 4 车道规模，全线设置桥梁两座。	2022-2025	67574	2500	个别路段完成路基处理。		2500		续建	政府公共服务设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
34	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）—瓯锦大道	位于温州瓯江口产业集聚区浅滩二期，为东西向城市主干路，道路西起雁霄路，东至生态南堤，全长约4.116千米，标准段路幅宽度为60米，双向8车道，设计车速为60公里/小时，道路沿线设置桥梁2座。	2022-2025	95289	2700	个别路段完成路基处理。		2700		续建	政府公共服务设施
35	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）—雁波北路	工程全长4465米，道路红线宽度为34米，本工程范围内共计桥梁2座，主要建设内容包括道路工程（地基处理、路基、路面等）、桥梁工程、管线工程、交通设施、电气照明、绿化景观以及附属设施等内容。	2022-2025	152599	8210	个别路段完成路基处理。		8210		续建	政府公共服务设施
36	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）（浅滩二期北侧片区次干路工程-温州浅滩二期纬一路、经二路、经五路工程）	道路全长约5.81千米，新建桥梁3座，主要建设内容为道路、桥梁，管线、交安、智能化设施及其它附属设施工程等。	2023-2025	47207	10000	个别路段完成路基处理。		10000		续建	政府公共服务设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
37	中国（温州）华商华侨综合发展先行示范区及配套基础设施建设项目（一期）—新区环岛南路、经十一路、纬六路道路工程	环岛南路整体呈西北-东南走向，设计起点为经十路，终点为纬十二路，道路总长约1919米，道路红线宽度60米，按规划实施；经十一路整体呈西南-东北走向，设计起点为环岛南路，终点与滨水南路相交，道路总长约1691米，道路红线宽度为34米，按照规划实施；纬六路整体呈西北-东南走向，本次设计起点为跨海一路，终点与经十四路相交，道路总长约1500米，道路红线宽度为18米，按照规划实施。	2022-2026	49108	5000	完成竣工验收。		5000		续建	政府公共服务设施
38	温州海洋经济发展示范区配套基础设施项目一期-瓯扬路工程	项目西起雁宵路，起点桩号K0+000.00，东至规划路，终点桩号K4+797.77，长度约为4798米，红线宽度为50米，道路等级按城市主干路，设计速度60公里/小时，建设内容主要包括道路、桥梁、给水、雨水、污水、电力、通信、燃气以及其他附属工程等。	2023-2025	77176	7000	个别路段完成路基处理。		7000		续建	政府公共服务设施
三、温州生态园（27个）				330015	29736			29736			
39	温州生态园黄屿A-35地块幼儿园及周边配套建设工程	项目总用地面积约15.885亩，其中A-35地块用地面积约6102平方米，A-33地块（公园绿地）用地面积约4488平方米；A-35地块中总建筑面积约5692.8平方米；建设内容包括12班幼儿园、停车场及周边配套、驳坎等。	2022-2025	7255	1000	完成主体结构施工。		1000		续建	教育

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
40	瓯海区三 街道 上 等两村农村 土地综合整治 项目	规划新增耕地 20.85 公顷(其中建设 用地复垦 20.85 公顷),使用挂钩指 标 20.85 公顷,安排建新区用地 20.87 公顷(农用地 20.85 公顷,其 中耕地 18.87 公顷),征收集体土地 20.87 公顷。	2019-2024	2634	1477	12 月完工。		1477		续建	农林 水利
41	温州生态园三 湿地东入口一期 工程	项目占地面积约 237.32 亩,总建筑 面积 68000 平方米,其中地上建筑 面积约 26000 平方米,地下建筑面 积约 42000 平方米,绿化面积约 137041 平方米,道路广场面积约 8000 平方米,包括游船码头 1 座、 桥梁 3 座、机动车停车位 1330 个。	2021-2024	109032	5000	6 月完工。		5000		续建	市政 公共 设施
42	温州生态园三郎 桥经二路及纬六 路北段市政道路 工程	北至瓯海大道,南至纬四路,项目 总用地面积约 15759 平方米,含桥 梁一座(770 平方米);道路设计长 度约 854.02 米(同实施长度),红 线宽度 16 米。	2022-2024	6180	2100	12 月完工。		2100		续建	市政 公共 设施
43	温州生态园黄屿 B-24a 地块卫生 服务中心工程	项目总用地面积约 4855 平方米,总 建筑面积 11074 平方米,其中地上 建筑面积 7842 平方米,地下建筑面 积 3232 平方米。	2022-2024	9073	300	9 月完工。		300		续建	卫生 医疗
44	温州生态园黄屿 B-24b 地块老年 服务中心工程	项目总用地面积约 6109 平方米,总 建筑面积约 13473 平方米,其中地 上建筑面积 9608 平方米,地下建筑 面积 3865 平方米。	2022-2024	10021	1099	9 月完工。		1099		续建	文体 养老

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
45	温州生态园三湿地沙滩头教堂安置工程	项目用地面积约 4666.7 平方米，地上建筑面积 3262.76 平方米，地下面积约 1800 平方米，主要建设内容为教堂及其附属。	2023-2025	5330	2700	主体施工。		2700		续建	文体养老
46	温州生态园三湿地三教堂安置工程	项目用地面积约 2253.8 平方米，地上建筑面积 999.39 平方米，地下面积约 869 平方米，主要建设内容为教堂及其附属。	2023-2025	2098	1000	主体施工。		1000		续建	文体养老
47	温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）	建设瓯柑园精品文化园约 630 亩、三湿地主园路东环线 950 米，及绿化景观工程、道路配套、水电配套、安全配套、标志路牌、瓯柑数字化农业等，开展瓯柑品种选育。	2022-2025	18081	6900	除夏家渡岛 130 亩外（2025 年实施），其余部分全部完工。		6900		续建	农林水利
48	温州生态园三郎桥 A30-a、A30-b、A30-3 绿化隔离带工程	项目总用地面积约 7425 平方米，其中 A30-a 防护绿地用地面积 1751 平方米，A30-b 绿化带用地面积 5122 平方米，A30-3 公园绿地用地面积约 552 平方米；绿化面积约 5338 平方米，硬质铺装面积约 1298 平方米，水景面积约 703 平方米，公厕约驳岸约 350 米；景观桥梁 2 座；建设内容包括绿化、硬质铺装、驳坎、桥梁、景观小品及其他公共设施配套等。	2023-2024	2938	260	8 月完工。		260		续建	市政公共设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
49	温州生态园三郎桥 A26a 地块绿化工程	项目总用地面积约 2680 平方米，绿化面积约 1876 平方米，硬质铺装面积约 778 平方米，预留基站面积约 26 平方米，驳坎长度约 223 米，绿地率 70%，建设内容包括绿化、铺装、驳坎、景观小品及其他公共设施配套等。	2023-2024	1278	1100	7 月完工。		1100		续建	市政 公共设施
50	温州生态园黄屿经七路南段(S1 线交叉口至广场路段)市政道路工程	项目用地面积 5884 平方米，道路宽度 24 米，长度 241 米。	2024-2025	3208	2400	6 月份开工。		2400		开工	市政 公共设施
51	温州生态园黄屿江南路(黄屿大道至 S1 线交叉口段)市政道路工程	项目用地面积 1994 平方米，长度约 472 米，红线宽度 24 米。	2024-2025	7265	2900	7 月份开工。		2900		开工	市政 公共设施
52	温州生态园黄屿经六路(黄屿大道-寺前路)市政道路工程	南起黄屿大道，北至寺前路，用地面积 2161 平方米，设计长度 142 米，道路红线宽度 14 米。	2024-2025	773	500	9 月份开工。		500		开工	市政 公共设施
53	温州生态园黄屿片区 B-11、B-16a、B-17a 地块景观绿化工程	项目位于黄屿片区 B-11、B-16a、B-17a 地块，用地面积约 16633 平方米，主要建设内容为绿化、景观、桥梁、铺装、驳岸、城市家具、标识标牌等。	2024-2025	3369	1000	11 月份开工。		1000		开工	市政 公共设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
54	水环境治理及配套工程	水质提升工程：新增生物膜模块23574平方米、川本草7747米，微生物制剂总量9013千克、生物弹丸5894个、生物控藻素总量4507千克，推流曝气机140台，喷泉式曝气机60台，生态砾石床55200平方米，生态浮床182650平方米。 生态补水工程：在温瑞大道沿线及瓯海大道沿线布置共计7座节制闸，增设2处生态补水点，管道长度分别为3.1千米及6.4千米，长度9.5千米。	待定	34000		开展前期工作。				前期	市政公共设施
55	温州生态园黄屿一期道路三大道西侧市政工程	含经五路（广场路至黄屿大道段）用地面积2130平方米；广场路（三大道至经五路段）用地面积4126平方米；铁道北路（经四路至经三路段）用地面积2805平方米。	待定	8265		开展前期工作。				前期	市政公共设施
56	温州生态园广场路桥（跨汤家桥河）市政工程	项目新建桥梁一座，上跨汤家桥河，设计长度约52米，桥梁红线宽度18米，主要内容为道路、桥梁、交通设施（包含智能交通）、给排水工程、景观绿化、照明、弱电通信、高低压电力管网等（不含燃气管道）。	待定	1533		开展前期工作。				前期	市政公共设施
57	温州生态园黄屿经七路中段（广场路至黄屿大道段）市政道路工程	道路宽度24米、长度246米，项目用地面积9.85亩。	待定	3446		开展前期工作。				前期	市政公共设施

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
58	温州生态园黄屿寺前路（三大道至经七路段）市政道路工程	寺前路（三大道-经七路）呈东西走向，西起三大道，东至经七路，项目用地面积 4538 平方米，长度 253 米，道路红线宽度 18 米。	待定	1962		开展前期工作。				前期	市政公共设施
59	温州生态园黄屿经七路北段（寺前路至温州大道段）市政道路工程	寺前路至温州大道呈南北走向，项目用地面积约 3336 平方米，长度 139 米，宽度 24 米。	待定	1553		开展前期工作。				前期	市政公共设施
60	温州生态园黄屿广场路（三大道至经九路段）市政道路工程	道路宽度 18 米，长度 953 米，项目用地面积 23.69 亩。	待定	11565		开展前期工作。				前期	市政公共设施
61	温州生态园黄屿片区景观绿化二期工程	项目总用地面积约 159.5 亩，建设内容包括绿化、景观、铺装、驳岸、城市家具、标识标牌、附属配套设施等。	待定	21165		开展前期工作。				前期	市政公共设施
62	高压电力架空线路“上改下”	建设内容包括中兴大道（8#塔-瓯海大道），地埋长度 3.1 千米；瓯海大道（中兴大道以东），地埋长度 1.4 千米；经九路（上江河西侧），地埋长度 0.6 千米等内容。	待定	4554		开展前期工作。				前期	市政公共设施
63	温州生态园黄屿 A-36a 地块小学及周边公园绿地建设工程	项目总用地面积约 41.31 亩，其中 A-36a 地块用地面积约 24572 平方米，A-36b 地块（公园绿地）用地面积约 2969 平方米，A-36a 地块总建筑面积约 41208 平方米；建设内容包括 36 班小学、社会停车位及公园绿地、驳坎等。	待定	26897		开展前期工作。				前期	教育

序号	项目名称	建设规模和内容	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排			建设性质	领域
					计划投资	工程形象进度	封闭区 资地平衡	功能区 财政资金	其他		
64	温州生态园黄屿B-23地块42班小学建设工程	项目用地面积 30363 平方米，建设 400 个社会停车泊位。	2025-2028	25000		力争开工。				前期	教育
65	温州生态园管委会湿地配套设施	项目总面积约 308 亩，涉及林村、沙河、丹东、张严冯、上、梧田街等村，建设内容包括湿地保育区二期生态修复，三 湿地西北片生态修复、文创园工程等子项目。	待定	1540		开展前期工作。				前期	市政 公共设施